

(様式1)

**亶理町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表**

令和5年3月末時点

(単位:千円)

	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	亶理町 交付分	H23	154,492
H24		14,010,228	3,660,140
H25		12,196,251	8,027,298
H26		3,314,589	8,777,631
H27		5,120,663	3,255,872
H28		1,358,749	2,683,516
H29		0	1,864,196
H30		0	2,374,582
R1		0	1,576,106
R2		0	903,577
R3		0	0
R4		0	0
合計		36,154,972	33,213,742

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	36,154,972	0	33,213,742	2,941,230

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
		H23	344,019
H24		11,246,776	8,755,012
H25		3,733,438	2,761,123
H26		11,610,773	6,046,420
H27		616,000	4,768,902
H28		2,819,541	4,729,902
H29		1,530,276	1,886,515
H30		0	873,459
R1		0	446,864
R2		112,500	663,083
R3		0	48,525
R4		0	0
合計		32,013,323	31,126,016

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和4年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	33,213,742	36,154,972	0	0	2,941,230
都道府県交付分	31,126,016	32,013,323	▲ 766,835	0	120,472
合計	64,339,758	68,168,295	▲ 766,835	0	3,061,702

※令和2年度までの交付額、令和4年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

巨理町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	吉田・巨 理・逢隈 地区	町	町	直接	完了	13,800	H24～H29	H23				0	実施期間:24年4月～25年3月
															H24	6,375		1,941	4,434	実施件数:12件(個人住宅10件、工場・企業等2件)
															H25	3,975		2,011	1,964	実施期間:25年4月～26年3月、実施件数:2件(個人住宅1件、 公共事業1件)
															H26			2,381	▲ 2,381	実施期間:26年4月～27年3月、実施件数:2件(個人住宅1件、 公共事業1件)
															H27			811	▲ 811	実施期間:27年4月～28年3月、発掘調査整理
															H28			1,778	▲ 1,778	実施期間:28年4月～29年3月、発掘調査整理
															H29			555	▲ 555	実施期間:29年4月～30年3月、発掘調査整理
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
R4				0																
累計	10,350	0	9,477	873																
10	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	巨理町全 域	県	県	直接	完了	1,124	H24～H29	H23				0	24年5月～25年3月 分布調査
															H24	843		14	829	
															H25				0	
															H26			1	▲ 1	一部成果品完成
															H27				0	
															H28			7	▲ 7	一部成果品完成
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
R4				0																
累計	843	0	22	821																

(様式2A)

巨理町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	6,375	0	1,941	4,434	
										H25	3,975	0	2,011	1,964	
										H26	0	0	2,381	▲ 2,381	
										H27	0	0	811	▲ 811	
										H28	0	0	1,778	▲ 1,778	
										H29	0	0	555	▲ 555	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								13,800	市町村交付分 計		10,350	0	9,477	873	
										H23	0	0	0	0	
										H24	843	0	14	829	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	1	▲ 1	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	7	▲ 7	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								1,124	都道府県交付分 計		843	0	22	821	
										H23	0	0	0	0	
										H24	7,218	0	1,955	5,263	
										H25	3,975	0	2,011	1,964	
										H26	0	0	2,382	▲ 2,382	
										H27	0	0	811	▲ 811	
										H28	0	0	1,785	▲ 1,785	
										H29	0	0	555	▲ 555	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								14,924	合計		11,193	0	9,499	1,694	

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	C	-	2	-	1	-	地域交流拠点 施設整備事業	荒浜地区	町	町	直接	完了	78,783	H24 ~ H25	H23				0	25年5月、完成。
															H24	59,087		54,566	4,521	
															H25			122	▲ 122	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	59,087	0	54,688	4,399	
															7	C	-	4	-	
H24	183,470	11,634	187,966	7,138																
H25		4,582	3,833	749																
H26				0																
H27			3,935	▲ 3,935																
H28			▲ 6	6																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	185,054	16,216	197,311	3,959																
8	C	-	4	-	2	-	巨理町いちご 団地造成事業	吉田地区	県	町	間接	完了	9,586,632	H23 ~ H28						H23
															H24	8,263,582		7,001,575	1,262,007	
															H25		▲ 4,582	94,485	▲ 99,067	
															H26				0	
															H27			23,938	▲ 23,938	
															H28				0	
															H29		▲ 1,148,826	3	▲ 1,148,829	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	8,343,382	▲ 1,153,408	7,189,974	0	

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
9	C	-	4	-	3	巨理町農業用 機械施設整備 事業	吉田・荒 浜・逢隈・ 巨理町地 区	県	町	間接	完了	1,314,319	H23 ~ H26	H23	106,260		74,655	31,605	24年3月～、農業用機械発注。 25年4月～農業用機械施設の発注。 26年4月～農業用機械施設の発注。
														H24	689,250		479,635	209,615	
														H25	352,240		208,932	143,308	
														H26	296,148		217,320	78,828	
														H27				0	
														H28				0	
														H29	▲ 204,924	1	▲ 204,925		
														H30	▲ 164,145		▲ 164,145		
														R1	▲ 89,092		▲ 89,092		
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	1,443,898	▲ 458,161	980,543	5,194	
														11	C	-	1	-	
H24	20,000		101,890	▲ 81,890															
H25			7,117	▲ 7,117															
H26			7,502	▲ 7,502															
H27			678	▲ 678															
H28	▲ 39,812		▲ 39,812																
H29				0															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	157,000	▲ 39,812	117,187	1															
14	C	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実 施計画)	巨理地区	町	町	直接	完了	29,000	H24 ~ H24						H23
														H24	29,000		23,178	5,822	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	29,000	0	23,178	5,822	

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
15	C	-	2	-	2	地域交流拠点 施設整備事業	吉田地区	町	町	直接	完了	122,505	H24 ~ H25	H23				0	25年5月、完成。
														H24	91,878		49,907	41,971	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	91,878	0	49,907	41,971	
33	C	-	4	-	4	巨理町花卉・ 野菜団地造成 事業	逢隈地区	県	町	間接	完了	432,508	H24 ~ H28	H23				0	24年7月～、造成工事・建設工事発注。 27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。
														H24	370,316	▲ 11,634	240,006	118,676	
														H25				0	
														H26				0	
														H27			347	▲ 347	
														H28				0	
														H29				0	
														H30		▲ 4,336		▲ 4,336	
														R1		▲ 29,965		▲ 29,965	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	370,316	▲ 45,935	240,353	84,028	
34	C	-	4	-	5	巨理町いちご 選果場整備事業	浜吉田地区	県	町	間接	完了	742,749	H24 ~ H25	H23				0	24年7月、造成工事発注。24年9月～、設計・建設工事発注。 25年10月完成
														H24	732,215		557,060	175,155	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30		▲ 175,154		▲ 175,154	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	732,215	▲ 175,154	557,060	1	

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
35	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	巨理地区	県	県	直接	完了	24,275,960	H24 ~ R4	H23				0	
															H24	202,500		127,911	74,589	
															H25	2,268,750		1,657,263	611,487	25年5月、工事発注。
															H26	10,384,500		4,642,941	5,741,559	26年4月、工事発注。
															H27			4,117,153	▲ 4,117,153	27年7-9・11月、区画整理工事契約。27年10-11月、機械設備
															H28	2,272,916	58,977	3,828,157	▲ 1,496,264	28年6月、区画整理工事発注。28年9月暗渠排水工事発注。
															H29	1,530,276	1,353,750	1,792,350	1,091,676	29年9月、工事発注。
															H30			873,459	▲ 873,459	30年6月、工事発注。
															R1			455,688	▲ 455,688	元年8月、工事発注。
															R2	112,500		663,085	▲ 550,585	R2年7月工事発注。R2年5月換地業務発注。
															R3		22,800	48,525	▲ 25,725	R3年4月工事発注。
															R4				0	
															累計	16,771,442	1,435,527	18,206,969	437	
36	◆ C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	巨理地区	県	県	直接	完了	28,943	H24 ~ H25	H23				0	24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。
															H24	26,000		14,135	11,865	
															H25	16,320		9,019	7,301	25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注
															H26				0	
															H27				0	
															H28		▲ 19,165		▲ 19,165	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	42,320	▲ 19,165	23,154	1	
39	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (水利施設整 備事業)	柴島地区	県	県	直接	完了	1,840,027	H25 ~ H29	H23				0	
															H24				0	
															H25	37,500		22,504	14,996	25年12月、排水機場工事発注。25年5月、25年9月、委託業務
															H26	507,750		400,918	106,832	26年4月排水機場工事発注。26年7.9.10月委託業務発注。26年
															H27	538,500		660,328	▲ 121,828	
															H28	450,000		296,270	153,730	
															H29				0	
															H30		▲ 71,300		▲ 71,300	
															R1		▲ 82,430		▲ 82,430	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	1,533,750	▲ 153,730	1,380,020	0	

(様式2C)

亘理町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
40	C	-	1	-	4	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	荒浜地区	県	県	直接	完了	202,298	H24 ~ H29	H23				0	
														H24	22,350		0	22,350	
														H25	126,600		13,850	112,750	25年12月、調査業務・設計業務発注。
														H26			0	0	
														H27				0	28年3月工事発注
														H28	19,125		65,968	▲ 46,843	
														H29			71,806	▲ 71,806	
														H30				0	
														R1				0	
														R2		▲ 16,351		▲ 16,351	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	168,075	▲ 16,351	151,624	100	
43	C	-	2	-	3	地域資源活用 総合交流施設 整備事業	荒浜地区	町	町	直接	完了	295,039	H25 ~ H26	H23				0	
														H24				0	
														H25	221,279		28,487	192,792	25年7月、実施設計発注。26年1月、建築工事発注。
														H26			182,497	▲ 182,497	26年9月、完成。
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	221,279	0	210,984	10,295	
44	C	-	7	-	1	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁具 倉庫)	荒浜地区	町	町	直接	完了	212,339	H26 ~ H27	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	159,254		152,418	6,836	26年5月、実施設計発注。26年12月、建築工事発注。
														H27				0	27年6月、完成。
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	159,254	0	152,418	6,836	



(様式2C)

亘理町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
45	C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通施 設)	荒浜地区	町	町	直接	完了	1,470,000	H25 ~ H30	H23				0	28年2月選定委員会、28年3月、交付決定 29年3月交付決定取り消し。 30年1月選定委員会、30年2月、4団体交付決定、30年5月、再 31年3月、完成
															H24				0	
															H25				0	
															H26	1,010,625			1,010,625	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30			924,394	▲ 924,394	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	1,010,625	0	924,394	86,231	
46	◆ C	-	4	-	2	-	復興事業に係 る資材運搬路 補修事業	角田市内	町	町	直接	完了	3,410	H26 ~ H26	H23				0	26年9月、完成。
															H24				0	
															H25				0	
															H26	2,728		2,709	19	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	2,728	0	2,709	19	
52	C	-	7	-	3	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(放置 艇収容施設)	荒浜地区	町	町	直接	完了	429,680	H26 ~ H29	H23				0	27年3月、実施設計発注 29年1月、工事発注。 30年3月、完成
															H24				0	
															H25				0	
															H26	18,750		12,069	6,681	
															H27			5,860	▲ 5,860	
															H28	303,510		112,507	191,003	
															H29			163,507	▲ 163,507	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	322,260	0	293,943	28,317	

(様式2C)

亘理町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	179,965	0	127,651	52,314	
										H25	221,279	0	28,609	192,670	
										H26	1,191,357	0	349,693	841,664	
										H27	0	0	5,860	▲ 5,860	
										H28	303,510	0	112,507	191,003	
										H29	0	0	163,507	▲ 163,507	
										H30	0	0	924,394	▲ 924,394	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								2,640,756	市町村交付分 計		1,896,111	0	1,712,221	183,890	
										H23	324,644	0	146,211	178,433	
										H24	10,509,683	0	8,710,178	1,799,505	
										H25	2,801,410	0	2,017,003	784,407	
										H26	11,188,398	0	5,268,681	5,919,717	
										H27	538,500	0	4,806,379	▲ 4,267,879	
										H28	2,742,041	0	4,190,389	▲ 1,448,348	
										H29	1,530,276	0	1,864,160	▲ 333,884	
										H30	0	▲ 414,935	873,459	▲ 1,288,394	
										R1	0	▲ 201,487	455,688	▲ 657,175	
										R2	112,500	▲ 16,351	663,085	▲ 566,936	
										R3	0	22,800	48,525	▲ 25,725	
										R4	0	0	0	0	
								38,808,985	都道府県交付分 計		29,747,452	▲ 609,973	29,043,758	93,721	
										H23	324,644	0	146,211	178,433	
										H24	10,689,648	0	8,837,829	1,851,819	
										H25	3,022,689	0	2,045,612	977,077	
										H26	12,379,755	0	5,618,374	6,761,381	
										H27	538,500	0	4,812,239	▲ 4,273,739	
										H28	3,045,551	0	4,302,896	▲ 1,257,345	
										H29	1,530,276	0	2,027,667	▲ 497,391	
										H30	0	▲ 414,935	1,797,853	▲ 2,212,788	
										R1	0	▲ 201,487	455,688	▲ 657,175	
										R2	112,500	▲ 16,351	663,085	▲ 566,936	
										R3	0	22,800	48,525	▲ 25,725	
										R4	0	0	0	0	
								41,449,741	合計		31,643,563	▲ 609,973	30,755,979	277,611	

(様式2D)

亘理町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
3	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	荒浜・吉 田・亘理 地区	町	町	直接	完了	12,577,218	H23～H27	H23	140,892		90,824	50,068	24年6月、用地測量発注。24年8月、用地買収開始。24年12月、 整地工事発注。496戸整備予定。 25年9月、25年10月、整備協定締結。整備戸数477戸に見直し。 27年6月、災害公営住宅完成
															H24	6,441,596		703,118	5,738,478	
															H25	6,350,145		3,146,116	3,204,029	
															H26			6,691,111	▲ 6,691,111	
															H27			358,122	▲ 358,122	
															H28		▲ 1,765,722		▲ 1,765,722	
															H29				0	
															H30		▲ 161,845		▲ 161,845	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	12,932,633	▲ 1,927,567	10,989,291	15775	
															4	◆	D	-	4	
H24	110,000			110,000																
H25			17,930	▲ 17,930																
H26			30,457	▲ 30,457																
H27			796	▲ 796																
H28		▲ 66,617		▲ 66,617																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	123,600	▲ 66,617	49,183	7,800																
5	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業	長瀬地区	町	町	直接	完了	42,000	H24～H25						H23
															H24	31,500		24,412	7,088	
															H25			6,413	▲ 6,413	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	31,500	0	30,825	675	

(様式2D)

亙理町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業 (実施計画策 定費)	荒浜・吉 田浜・大 畑浜地区	町	町	直接	完了	287,879	H24 ~ H24	H23				0	24年5月、実施計画発注。25年3月、完了。
															H24	270,825		213,242	57,583	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 54,915		▲ 54,915	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	270,825	▲ 54,915	213,242	2668	
12	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (堤防部)	県	県	直接	完了	1,520,998	H23 ~ H29	H23	16,275		0	16,275	25年12月国交省協定締結。 25年12月道路改良工事契約。 28年7月工事委託契約締結。29年2月改良工事契約。 30年1月工事完成。
															H24	620,000		0	620,000	
															H25	387,500		533,567	▲ 146,067	
															H26	77,500		484,602	▲ 407,102	
															H27	0		▲ 109,829	109,829	
															H28	77,500		266,542	▲ 189,042	
															H29			3,891	▲ 3,891	
															H30		▲ 2		▲ 2	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	1,178,775	▲ 2	1,178,773	0	
13	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (一般部)	県	県	直接	完了	438,852	H23 ~ H27	H23	3,100		0	3,100	24年6月道路詳細設計契約。24年10月函渠詳細設計契約。24 年11月用地測量契約。 25年6月用地買収開始。26年1月工事契約。 26年8月道路改良工事契約。 28年1月完成・供用開始。
															H24	77,500		29,196	48,304	
															H25	178,250		197,896	▲ 19,646	
															H26	220,875	▲ 139,500	96,743	▲ 15,368	
															H27	0		16,275	▲ 16,275	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 115		▲ 115	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	479,725	▲ 139,615	340,110	0	

(様式2D)

亘理町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
16	D	-	1	-	1	-	荒浜大通線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	荒浜地区	町	町	直接	完了	2,151,000	H24 ~ R2	H23				0	24年8月、調査測量設計発注。
															H24	77,500		70,877	6,623	
															H25	271,250		162,655	108,595	
															H26	240,250		71,752	168,498	27年1月 工事発注
															H27	447,950		218,491	229,459	
															H28	192,200		245,764	▲ 53,564	
															H29		437,875	190,420	247,455	
															H30			227,925	▲ 227,925	
															R1			63,550	▲ 63,550	
															R2			196,789	▲ 196,789	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	1,229,150	437,875	1,448,223	218,802	
17	D	-	1	-	2	-	荒浜江下線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	荒浜地区	町	町	直接	完了	1,759,000	H24 ~ R2	H23				0	24年8月、調査測量設計発注。
															H24	77,500		56,858	20,642	
															H25	232,500		143,363	89,137	
															H26	310,000			310,000	用地買収、27年2月 工事発注
															H27			83,328	▲ 83,328	
															H28	185,891	92,665	217,745	60,811	
															H29		464,667	128,856	335,811	
															H30			148,600	▲ 146,600	
															R1			265,406	▲ 265,406	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	805,891	557,332	1,042,156	321,067	
18	D	-	1	-	3	-	五十刈線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	吉田地区	町	町	直接	完了	1,947,000	H24 ~ R2	H23				0	24年9月、調査測量設計発注。
															H24	116,250		56,632	59,618	
															H25	232,500		27,019	205,481	用地買収
															H26	232,500		54,008	178,492	物件補償、27年2月 工事発注
															H27	84,475		261,959	▲ 177,484	
															H28	277,450		160,363	117,087	
															H29		565,750	87,691	478,059	
															H30			151,768	▲ 151,768	
															R1			135,279	▲ 135,279	
															R2			416,447	▲ 416,447	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	943,175	565,750	1,351,166	157,759	

(様式2D)

亘理町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
19	D	-	1	-	4	-	野地流線道路 整備事業(市 街地相互の接 続道路)	吉田地区	町	町	直接	完了	436,800	H24 ~ H30	H23				0	24年8月、調査測量設計発注。  27年8月、工事発注。
															H24	34,875		34,875	0	
															H25	31,000		21,609	9,391	
															H26	116,250			116,250	
															H27	116,250		112,439	3,811	
															H28	40,145		130,897	▲ 90,752	
															H29			11,351	▲ 11,351	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	338,520	0	311,171	27,349	
20	D	-	1	-	6	-	橋本堀添線道 路整備事業 (市街地相互 の接続道路)	吉田地区	町	町	直接	完了	3,517,842	H24 ~ R2	H23				0	24年9月、調査測量設計発注。  26年12月 工事発注(3工区)
															H24	117,800		43,405	74,395	
															H25	290,625		96,582	194,043	
															H26	465,000		434,673	30,327	
															H27	386,725		210,607	176,118	
															H28		1,256,949	464,136	792,813	
															H29		209,228	684,794	▲ 475,566	
															H30			368,837	▲ 368,837	
															R1			197,276	▲ 197,276	
															R2			139,318	▲ 139,318	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	1,260,150	1,466,177	2,639,628	86,699	
21	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業	荒浜・吉 田地区	町	町	直接	完了	140,988	H24 ~ H29	H23				0	24年10月、補助金交付開始。
															H24	369,045		9,047	359,998	
															H25	295,236		72,547	222,689	
															H26			12,542	▲ 12,542	
															H27			11,604	▲ 11,604	
															H28				0	
															H29		▲ 464,667		▲ 464,667	
															H30		▲ 93,873		▲ 93,873	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	664,281	▲ 558,540	105,740	1	

(様式2D)

亘理町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 総合支援事業	荒浜・吉 田地区	町	町	直接	完了	73,680	H24 ~ H27	H23				0	24年7月、支援業務発注。25年3月、ハザードマップ策定発注。 25年4月、支援業務発注。26年3月、ハザードマップ策定完了。 27年5月、支援業務発注。 28年3月、支援業務完了。
															H24	30,217		26,446	3,771	
															H25	25,042		11,916	13,126	
															H26				0	
															H27			729	▲ 729	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	55,259	0	39,091	16,168	
															23	◆ D	-	20	-	
H24	11,440		10,836	604																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	11,440	0	10,836	604																
24	D	-	20	-	2	-	地域防災施設 整備事業	荒浜・吉 田地区	町	町	直接	廃止	10,500	H24 ~ H27						H23
															H24	7,875			7,875	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	7,875	0	0	7,875	

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
25	D	-	21	-	2	下水道整備事業	吉田地区	町	町	直接	完了	152,000	H24 ~ H25	H23				0	24年11月、25年1月、25年2月、本体工事発注。
														H24	81,750		77,834	3,916	
														H25	32,250		32,029	221	25年8月、26年3月、本体工事発注。
														H26				0	26年5月完了
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	114,000	0	109,863	4,137	
26	D	-	23	-	2	防災集団移転促進事業(荒浜中野)	荒浜地区	町	町	直接	完了	1,218,455	H24 ~ H30	H23				0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1
														H24	1,054,536		203,385	851,151	月、用地買収開始。25年3月、移転元地買収開始。
														H25	1,201,590		577,229	624,361	25年5月、造成工事発注。
														H26			80,458	▲ 80,458	26年5月 造成完了
														H27			86,964	▲ 86,964	26年6月～移転者支援
														H28		▲ 21,875	13,762	▲ 35,637	
														H29		▲ 1,069,796	4,481	▲ 1,074,277	
														H30		▲ 98,306		▲ 98,306	31年3月、完了
														R1				0	
														R2			▲ 56,486	56,486	土地売却分(交付金対象) ▲56,486千円
														R3				0	
														R4				0	
														累計	2,256,126	▲ 1,189,977	909,793	156,356	
27	D	-	23	-	3	防災集団移転促進事業(巨理江下)	巨理地区	町	町	直接	完了	4,729,882	H24 ~ R2	H23				0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年2
														H24	1,982,977		1,339,678	643,299	月、用地買収開始。25年3月、移転元地買収開始。
														H25	2,030,053		1,901,373	128,680	25年6月、造成工事発注。
														H26	321,560		267,909	53,651	26年5月 造成完了
														H27			273,991	▲ 273,991	26年6月～移転者支援
														H28			32,597	▲ 32,597	
														H29			18,901	▲ 18,901	
														H30				0	31年3月、完了
														R1				0	
														R2		▲ 195,946	▲ 297,158	101,212	土地売却分(交付金対象) ▲345,146千円
														R3				0	
														R4				0	
														累計	4,334,590	▲ 195,946	3,537,291	601,353	



(様式2D)

亘理町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
28	◆	D	-	23	-	3	-	復興関連盛土 材確保事業	亘理地区	町	町	直接	完了	677,065	H24	~	R2	H23			0	24年11月、支障木伐採業務発注。25年3月、本体工事発注。	
																		H24	280,800		129,954	150,846	
																		H25			75,317	▲ 75,317	25年9月、積込開始。
																		H26			47,941	▲ 47,941	地山切崩し
																		H27	194,870		78,549	116,321	地山切崩し
																		H28		30,565	56,073	▲ 25,508	地山切崩し
																		H29		35,416	70,174	▲ 34,758	
																		H30			23,333	▲ 23,333	
																		R1			10,766	▲ 10,766	
																		R2			19,962	▲ 19,962	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		累計	475,670	65,981	512,069	29,582	
29	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(吉 田舟入北)	吉田地区	町	町	直接	完了	1,047,816	H24	~	R2	H23			0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1		
																	H24	402,286		178,130	224,156	月、用地買収開始。25年3月、移転元地買収開始。	
																	H25	318,607		535,935	▲ 217,328	25年6月、造成工事発注。26年3月、造成完了。	
																	H26			97,842	▲ 97,842	26年4月～移転者支援	
																	H27			91,521	▲ 91,521		
																	H28			9,803	▲ 9,803		
																	H29			3,608	▲ 3,608		
																	H30				0	31年3月、完了	
																	R1				0		
																	R2		195,946	▲ 84,063	280,009	土地売却分(交付金対象) ▲84,063千円	
																	R3				0		
																	R4				0		
																	累計	720,893	195,946	832,776	84,063		
30	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(吉 田南河原)	吉田地区	町	町	直接	完了	933,525	H24	~	R2	H23			0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1		
																	H24	264,980		150,747	114,233	月、用地買収開始。25年3月、移転元地買収開始。	
																	H25	367,746		555,113	▲ 187,367	25年6月、造成工事発注。26年3月、造成完了。	
																	H26	58,329		55,486	2,843	27年4月～移転者支援	
																	H27			40,001	▲ 40,001		
																	H28		21,875	12,205	9,670		
																	H29			3,282	▲ 3,282		
																	H30				0	31年3月、完了	
																	R1				0		
																	R2		103,904	▲ 77,242	181,146	土地売却分(交付金対象) ▲77,242千円	
																	R3				0		
																	R4				0		
																	累計	691,055	125,779	739,592	77,242		

(様式2D)

互理町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
31	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(吉 田上塚)	吉田地区	町	町	直接	完了	190,772	H24 ~ H30	H23				0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1 月、用地買収開始。25年3月、移転元地買収開始。 25年6月、造成工事発注。25年11月、造成完了。 25年12月～移転者支援
															H24	141,876		25,942	115,934	
															H25	99,901		70,080	29,821	
															H26			6,168	▲ 6,168	
															H27			7,348	▲ 7,348	
															H28			4,872	▲ 4,872	
															H29				▲ 464	
															H30		▲ 74,852		▲ 74,852	
															R1				0	
															R2			▲ 23,409	23,409	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	241,777	▲ 74,852	91,465	75,460	
															32	D	-	23	-	
H24	267,367		83,443	183,924																
H25	179,822		185,893	▲ 6,071																
H26	3,749		23,015	▲ 19,266																
H27			16,759	▲ 16,759																
H28			1,990	▲ 1,990																
H29			1,158	▲ 1,158																
H30				0																
R1				0																
R2		▲ 103,904	▲ 33,205	▲ 70,699																
R3				0																
R4				0																
累計	450,938	▲ 103,904	279,053	67,981																
37	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業		町		完了	3,959,293	H24 ~ R2	H23						
														H24	1,647,788		90,568	1,557,220		
														H25			346,272	▲ 346,272		
														H26			393,632	▲ 393,632		
														H27	2,364,823		436,900	1,927,923		
														H28			330,763	▲ 330,763		
														H29		▲ 437,875	73,835	▲ 511,710		
														H30			97,744	▲ 97,744		
														R1		▲ 384,061	476,504	▲ 860,565		
														R2		▲ 23,241	298,467	▲ 321,708		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	4,012,611	▲ 845,177	2,544,685	622,749		

(様式2D)

亘理町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
41	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (鳥の海)	県	県	直接	完了	691,226	H24 ~ H29	H23				0	25年3月道路詳細設計契約。
															H24	38,750		15,624	23,126	
															H25	201,500		7,497	194,003	26年1月用地測量契約。
															H26	124,000	139,500	182,929	80,571	26年10月道路改良工事契約。
															H27	77,500		56,077	21,423	28年1月仮設道路撤去工事契約。
															H28			272,964	▲ 272,964	28年10月改良工事契約。28年12月舗装工事契約。
															H29			609	▲ 609	30年2月工事完成。
															H30		▲ 45,550		▲ 45,550	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	441,750	93,950	535,700	0	
42	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	亘理町	県	県	直接	完了	66,978	H25 ~ R2	H23				0	
															H24				0	
															H25	164,778		5,160	159,618	
															H26			13,464	▲ 13,464	
															H27				0	
															H28			0	0	
															H29			17,855	▲ 17,855	
															H30			0	0	
															R1		▲ 81,860	▲ 8,824	▲ 73,036	
															R2		▲ 29,335	▲ 2	▲ 29,333	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	164,778	▲ 111,195	27,653	25,930	
47	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 (戸建て形式) 駐車場整備事 業	荒浜・吉 田・亘理 地区	町	町	直接	完了	19,400	H26 ~ H26	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26	15,520		8,916	6,604	27年3月、完成
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	15,520	0	8,916	6,604	

(様式2D)

亘理町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
48	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	荒浜・吉 田・亘理 地区	町	町	直接	完了	2,070,795	H26 ~ R2	H23				0	26年10月より順次入居開始
															H24				0	
															H25				0	
															H26	56,447		28,708	27,739	
															H27	338,715		281,111	57,604	
															H28	314,458	416,108	361,356	369,210	
															H29		230,529	342,294	▲ 111,765	
															H30		408,939	399,834	9,105	
															R1		46,326	352,005	▲ 305,679	
															R2		420	46,633	▲ 46,213	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	709,620	1,102,322	1,811,941	1	
49	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	荒浜・吉 田・亘理 地区	町	町	直接	完了	272,276	H26 ~ R2	H23				0	26年10月より順次入居開始
															H24				0	
															H25				0	
															H26	6,722		3,648	3,074	
															H27	38,478		33,869	4,609	
															H28	45,095	36,052	40,337	40,810	
															H29		28,873	38,772	▲ 9,899	
															H30		28,622	34,147	▲ 5,525	
															R1		20,362	29,612	▲ 9,250	
															R2			16,808	▲ 16,808	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	90,295	113,909	197,193	7,011	
50	◆	D	-	23	-	2	移転元地への 商業施設の集 積事業	荒浜地区	町	町	直接	完了	27,143	H26 ~ H26	H23				0	26年9月、造成発注。27年3月、完了。
															H24				0	
															H25				0	
															H26	21,714		21,615	99	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	21,714	0	21,615	99	

(様式2D)

亶理町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
51	D	-	22	-	1	-	防災公園整備 事業	荒浜・吉 田地区	町	町	直接	完了	1,453,202	H26 ~ H29	H23				0	26年9月、測量設計発注 27年12月工事発注 29年度中完了予定。 29年度完了。
															H24				0	
															H25				0	
															H26	105,300		79,087	26,213	
															H27	984,601		492,210	492,391	
															H28			389,053	▲ 389,053	
															H29			40,053	▲ 40,053	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	1,089,901	0	1,000,403	89,498	
															53	◆ D	-	4	-	
H24				0																
H25				0																
H26	141,277			141,277																
H27	141,276		126,994	14,282																
H28			96,956	▲ 96,956																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	282,553	0	223,950	58,603																
54	D	-	21	-	3	-	荒浜雨水ポン プ場吐槽改 良事業	荒浜地区	町	町	直接	完了	40,000	H26 ~ H28						H23
															H24				0	
															H25				0	
															H26	7,500		7,290	210	
															H27	22,500		15,474	7,026	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	30,000	0	22,764	7,236	

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
														R1	R2							
55	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業 (補助率変更分)	荒浜・吉 田・巨理 地区	町	町	直接	完了	463,711	R1	~	R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30	46,230			46,230	
																	R1	317,373	45,708		271,665	
																	R2	22,821	340,716		▲ 317,895	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	0	386,424	386,424	0	

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	154,492	0	90,824	63,668	
										H24	13,820,783	0	3,529,429	10,291,354	
										H25	11,958,267	0	7,985,391	3,972,876	
										H26	2,102,118	0	8,416,258	▲ 6,314,140	
										H27	5,120,663	0	3,239,766	1,880,897	
										H28	1,055,239	0	2,568,672	▲ 1,513,433	
										H29	0	0	1,700,134	▲ 1,700,134	
										H30	0	0	1,450,188	▲ 1,450,188	
										R1	0	0	1,576,106	▲ 1,576,106	
										R2	0	0	903,577	▲ 903,577	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								41,034,576	市町村交付分 計		34,211,562	0	31,460,345	2,751,217	
										H23	19,375	0	0	19,375	
										H24	736,250	0	44,820	691,430	
										H25	932,028	0	744,120	187,908	
										H26	422,375	0	777,738	▲ 355,363	
										H27	77,500	0	▲ 37,477	114,977	
										H28	77,500	0	539,506	▲ 462,006	
										H29	0	0	22,355	▲ 22,355	
										H30	0	▲ 45,667	0	▲ 45,667	
										R1	0	▲ 81,860	▲ 8,824	▲ 73,036	
										R2	0	▲ 29,335	▲ 2	▲ 29,333	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								2,718,054	都道府県交付分 計		2,265,028	▲ 156,862	2,082,236	25,930	
										H23	173,867	0	90,824	83,043	
										H24	14,557,033	0	3,574,249	10,982,784	
										H25	12,890,295	0	8,729,511	4,160,784	
										H26	2,524,493	0	9,193,996	▲ 6,669,503	
										H27	5,198,163	0	3,202,289	1,995,874	
										H28	1,132,739	0	3,108,178	▲ 1,975,439	
										H29	0	0	1,722,489	▲ 1,722,489	
										H30	0	▲ 45,667	1,450,188	▲ 1,495,855	
										R1	0	▲ 81,860	1,567,282	▲ 1,649,142	
										R2	0	▲ 29,335	903,575	▲ 932,910	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								43,752,630	合計		36,476,590	▲ 156,862	33,542,581	2,777,147	

(様式2E)

巨理町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
38	E-1-1-	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	荒浜・吉田・巨理・逢隈地区	町	町	直接	完了	49,266	H24～H28	H23				0	25年2月、補助金交付開始。
										H24	3,105		1,119	1,986	
										H25	12,730		11,287	1,443	
										H26	21,114		9,299	11,815	
										H27			9,435	▲ 9,435	
										H28			559	▲ 559	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	36,949	0	31,699	5,250	



(様式2E)

巨理町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	3,105	0	1,119	1,986	
										H25	12,730	0	11,287	1,443	
										H26	21,114	0	9,299	11,815	
										H27	0	0	9,435	▲ 9,435	
										H28	0	0	559	▲ 559	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								49,266	市町村交付分 計		36,949	0	31,699	5,250	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	3,105	0	1,119	1,986	
										H25	12,730	0	11,287	1,443	
										H26	21,114	0	9,299	11,815	
										H27	0	0	9,435	▲ 9,435	
										H28	0	0	559	▲ 559	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								49,266	合計		36,949	0	31,699	5,250	