

(様式1)

亘理町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

亘理町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	154,492	34,568
24	14,010,228	5,586,222	
25	12,196,251	10,266,887	
26	3,314,589	5,250,272	
27	5,098,163		
合計		34,773,723	21,137,949

<参考>	亘理町東日本大震災 復興交付金基金残高	亘理町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	亘理町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	13,623,394	8,089	21,158,418

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	344,019	146,209
24	11,246,776	8,739,022	
25	3,733,438	2,777,548	
26	11,610,773	6,046,420	
27	538,500		
合計		27,473,506	17,709,199

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

巨理町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
															23	24
1	A-4-1-	埋蔵文化財発掘調査事業	吉田・巨理・逢隈地区	町	巨理町	直接	継続	19,200	24 ~ 27	23					実施期間:24年4月~25年3月、実施件数:12件(個人住宅10件、工場・企業等2件) 実施期間:25年4月~26年3月、実施件数:2件(個人住宅1件、公共事業1件) 実施期間:26年4月~27年3月、実施件数:2件(個人住宅1件、公共事業1件)	
										24	6,375	1,940	-	-		
										25	3,975	2,043	-	-		
										26		2,381	-	-		
										27						
累計	10,350	6,364	0													
10	A-4-1-	埋蔵文化財発掘調査事業	巨理町全域	県	県	直接	完了	1,124	24 ~ 24	23					24年5月~26年3月 分布調査 一部成果品	
										24	843	14	-	-		
										25		0	-	-		
										26		1	828	-		
										27						
累計	843	15	828													
(注)										23	0	0	0			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。										都道府県 交付分	各年度 別合計	24	843		14	0
												25	0		0	0
												26	0		1	828
												27	0		0	0
										都道府県交付分 計			843		15	828
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0		0	0
												24	6,375		1,940	0
												25	3,975		2,043	0
												26	0		2,381	0
												27	0		0	0
市町村交付分 計			10,350	6,364	0											
県・市町村交付分 合計			11,193	6,379	828											

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	C	-	2	-	1	-	地域交流拠点 施設整備事業	荒浜地区	町	巨理町	直接	完了	78,783	24	~	24	23				24年6月、実施設計発注。24年12月、本体工事発注。 25年5月、完成。
																	24	59,087	54,566	-	
																	25		121	4,399	
																	26				
																	27				
																	累計	59,087	54,687	4,399	
7	C	-	4	-	1	-	巨理町いちご ファーム造成 事業	吉田地区	県	巨理町	間接	継続	246,740	23	~	27	23	1,584	1,582	-	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発 注。 26年3月～測定機器等の発注。
																	24	183,470	188,207	-	
																	25		-233	-	
																	26				
																	27				
																	累計	185,054	189,556	0	
8	C	-	4	-	2	-	巨理町いちご 団地造成事業	吉田地区	県	巨理町	間接	継続	11,124,510	23	~	27	23	79,800	69,972	-	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発 注。 25年7月～外溝工事の発注。
																	24	8,263,582	7,004,863	-	
																	25		101,067	-	
																	26				
																	27				
																	累計	8,343,382	7,175,902	0	
9	C	-	4	-	3	-	巨理町農業用 機械施設整備 事業	吉田・荒 浜・逢隈・ 巨理町地 区	県	巨理町	間接	完了	1,925,200	23	~	26	23	106,260	74,655	-	24年3月～、農業用機械発注。 25年4月～農業用機械施設の発注。 26年4月～農業用機械施設の発注。
																	24	689,250	479,635	-	
																	25	352,240	208,941	-	
																	26	296,148	217,320	463,347	
																	27				
																	累計	1,443,898	980,551	463,347	
11	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	巨理地区	県	県	直接	継続	157,000	23	~	27	23	137,000	0	0	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成 業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務、6月調査業務発注 26年5月塩分モニタリング業務、10月、12月調査業務発注
																	24	20,000	101,890	-	
																	25		7,117	-	
																	26		7,502	-	
																	27				
																	累計	157,000	116,509	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	24	25	26	27																	
14	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	巨理地区	町	巨理町	直接	完了	29,000	24	~	24	23			24年8月、調査業務発注。25年3月、完了。	
																	24	29,000	23,177	5,822	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	29,000	23,177	5,822																		
15	C	-	2	-	2	-	地域交流拠点 施設整備事業	吉田地区	町	巨理町	直接	完了	122,505	24	~	24	23			24年8月、実施設計発注。24年12月、本体工事発注。	
																	24	91,878	49,907	-	
																	25		0	41,970	
																	26				
																	27				
累計	91,878	49,907	41,970	25年5月、完成。																	
33	C	-	4	-	4	-	巨理町花卉・ 野菜団地造成 事業	逢隈地区	県	巨理町	間接	継続	493,755	24	~	27	23			24年7月~、造成工事・建設工事発注。	
																	24	370,316	238,878	-	
																	25		-4,920	-	
																	26				
																	27				
累計	370,316	233,958	0																		
34	C	-	4	-	5	-	巨理町いちご 選果場整備事 業	浜吉田地区	県	巨理町	間接	完了	976,288	24	~	25	23			24年7月、造成工事発注。24年9月~、設計・建設工事発注。	
																	24	732,215	538,669	-	
																	25		18,820	174,726	
																	26				
																	27				
累計	732,215	557,489	174,726	25年10月完成																	
35	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	巨理地区	県	県	直接	継続	19,922,000	24	~	32	23			25年5月、実施設計発注。	
																	24	202,500	127,911	-	
																	25	2,268,750	1,657,263	-	
																	26	10,384,500	4,642,941	-	
																	27				
累計	12,855,750	6,428,115	0	26年4月、工事発注。																	
36	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	巨理地区	県	県	直接	完了	52,900	24	~	25	23			24年9月、ワークショップ企画運營業務発注。
																		24	26,000	14,135	-
																		25	16,320	9,019	19,166
																		26			
																		27			
累計	42,320	23,154	19,166	25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運營業務発注																	
39	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (水利施設整 備事業)	柴鳥地区	県	県	直接	継続	1,445,000	25	~	27	23				
																	24				
																	25	37,500	22,504	-	
																	26	507,750	400,918	-	
																	27	538,500			
累計	1,083,750	423,422	0	25年12月、排水機場工事発注。25年5月、25年9月、委託業務発注。25年4月、25年12月、借地契約。 26年4月排水機場工事発注。26年7,9,10月委託業務発注。26年11月機械設備工事発注。																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
40	C	-	1	-	4	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	荒浜地区	県	県	直接	継続	198,600	24	~	27	23				25年12月、調査業務・設計業務発注。
																24	22,350	-		
																25	126,600	13,850		
																26				
																27				
累計	148,950	13,850	0																	
43	C	-	2	-	3	地域資源活用 総合交流施設 整備事業	荒浜地区	町	亶理町	直接	完了	295,039	25	~	26	23				25年7月、実施設計発注。26年1月、建築工事発注。 26年9月、完成。
																24				
																25	221,279	26,483	-	
																26		182,497	12,299	
																27				
累計	221,279	208,980	12,299																	
44	C	-	7	-	1	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁具 倉庫)	荒浜地区	町	亶理町	直接	継続	212,339	26	~	26	23				26年5月、実施設計発注。26年12月、建築工事発注。27年6月、完成予
																24				
																25				
																26	159,254	159,254	-	
																27				
累計	159,254	159,254	0																	
45	C	-	7	-	2	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通施 設)	荒浜地区	町	亶理町	直接	未着 手	1,470,000	26	~	26	23				27年6月、公募予定
																24				
																25				
																26	1,010,625	0	-	
																27				
累計	1,010,625	0	0																	
46	◆C	-	4	-	2	復興事業に係 る資材運搬路 補修事業	角田市内	町	亶理町	直接	完了	3,410	26	~	26	23				26年9月、完成。
																24				
																25				
																26	2,728	2,708	20	
																27				
累計	2,728	2,708	20																	
52	C	-	7	-	3	水産業共同利 用施設復興整 備事業(放置 艇収容施設)	荒浜地区	町	亶理町	直接	継続	363,000	26	~	27	23				27年3月、実施設計発注
																24				
																25				
																26	18,750	12,069	-	
																27				
累計	18,750	12,069	0																	

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	324,644	146,209	0
		24	10,509,683	8,694,188	0
		25	2,801,410	2,033,428	193,892
		26	11,188,398	5,268,681	463,347
		27	538,500	0	0
都道府県交付分 計			25,362,635	16,142,506	657,239
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	179,965	127,650	5,822
		25	221,279	26,604	46,369
		26	1,191,357	356,528	12,319
		27	0	0	0
市町村交付分 計			1,592,601	510,782	64,510
県・市町村交付分 合計			26,955,236	16,653,288	721,749

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
3	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	荒浜・吉 田・巨理 地区	町	巨理町	直接	継続	14,780,153	23 ~ 25	23	140,892	34,568	-	24年6月、用地測量発注。24年8月、用地買収開始。24年12月、 整地工事発注。496戸整備予定 25年9月、25年10月、整備協定締結。整備予定戸数477戸に見 直し。 27年6月、災害公営住宅完成予定
															24	6,441,596	2,031,826	-	
															25	6,350,145	5,858,204	-	
															26		3,073,144	-	
															27			-	
															累計	12,932,633	10,997,742	0	
4	◆D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業	荒浜・吉 田・巨理 地区	町	巨理町	直接	継続	154,500	23 ~ 24	23	13,600	0	-	平成26年9月、荒浜西木倉完成。平成27年3月、巨理下茨田・巨 理上浜街道完成。
															24	110,000	0	-	
															25			-	
															26		52,025	-	
															27			-	
															累計	123,600	52,025	0	
5	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業	長瀬地区	町	巨理町	直接	完了	42,000	24 ~ 24	23			-	24年6月、本体工事発注。 25年6月、完了。
															24	31,500	24,412	-	
															25		6,412	674	
															26			-	
															27			-	
															累計	31,500	30,824	674	
6	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業 (実施計画策 定費)	荒浜・吉 田浜・大 畑浜地区	町	巨理町	直接	完了	361,100	24 ~ 24	23			-	24年5月、実施計画発注。25年3月、完了。
															24	270,825	213,241	57,583	
															25			-	
															26			-	
															27			-	
															累計	270,825	213,241	57,583	
12	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (堤防部)	県	県	直接	継続	1,521,000	23 ~ 27	23	16,275	0	-	25年12月国交省協定締結。 25年12月道路改良工事契約。
															24	620,000	0	-	
															25	387,500	533,567	-	
															26	77,500	484,602	-	
															27	0		-	
															累計	1,101,275	1,018,169	0	
13	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (一般部)	県	県	直接	継続	719,000	23 ~ 27	23	3,100	0	-	24年6月道路詳細設計契約。24年10月函渠詳細設計契約。24 年11月用地測量契約。 25年6月用地買収開始。26年1月工事契約。 26年8月道路改良工事契約。
															24	77,500	29,196	-	
															25	178,250	197,896	-	
															26	220,875	96,743	-	
															27	0		-	
															累計	479,725	323,835	0	
16	D	-	1	-	1	-	荒浜大通線道 路整備事業 (市街地相互 の接続道路)	荒浜地区	町	巨理町	直接	継続	1,762,000	24 ~ 29	23			-	24年8月、調査測量設計発注。 27年1月 工事発注(2工区)
															24	77,500	71,263	-	
															25	271,250	6,270	-	
															26	240,250	107,033	-	
															27	447,950		-	
															累計	1,036,950	184,566	0	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
17	D	-	1	-	2	-	荒浜江下線道路整備事業 (市街地相互の接続道路)	荒浜地区	町	亶理町	直接	継続	3,125,000	24	~	32	23				24年8月、調査測量設計発注。	
																	24	77,500	56,858	-		
																	25	232,500	54,475	-		
																	26	310,000		-	用地買収、27年2月 工事発注	
																	27					
累計	620,000	111,333	0																			
18	D	-	1	-	3	-	五十川線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	吉田地区	町	亶理町	直接	継続	1,221,000	24	~	28	23				24年9月、調査測量設計発注。	
																	24	116,250	55,201	-		
																	25	232,500	15,245	-	用地買収	
																	26	232,500	30,266	-	物件補償、27年2月 工事発注	
																	27	84,475				
累計	665,725	100,712	0																			
19	D	-	1	-	4	-	野地流線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	吉田地区	町	亶理町	直接	継続	385,000	24	~	27	23				24年8月、調査測量設計発注。	
																	24	34,875	34,875	-		
																	25	31,000		-		
																	26	116,250		-		
																	27	116,250				
累計	298,375	34,875	0																			
20	D	-	1	-	6	-	橋本堀添線道路整備事業 (市街地相互の接続道路)	吉田地区	町	亶理町	直接	継続	3,258,000	24	~	30	23				24年9月、調査測量設計発注。	
																	24	117,800	43,405	-		
																	25	290,625	96,581	-		
																	26	465,000	388,555	-	26年12月 工事発注(3工区)	
																	27	386,725				
累計	1,260,150	528,541	0																			
21	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	荒浜・吉田地区	町	亶理町	直接	継続	984,120	24	~	26	23				24年10月、補助金交付開始。	
																	24	369,045	9,047	-		
																	25	295,236	72,547	-		
																	26		12,541	-		
																	27					
累計	664,281	94,135	0																			
22	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり総合支援事業	荒浜・吉田地区	町	亶理町	直接	継続	73,680	24	~	25	23				24年7月、支援業務発注。25年3月、ハザードマップ策定発注。	
																	24	30,217	26,446	-		
																	25	25,042	11,915	-	25年4月、支援業務発注。26年3月、ハザードマップ策定完了。	
																	26					
																	27					
累計	55,259	38,361	0																			
23	◆	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり計画策定事業	荒浜・吉田地区	町	亶理町	直接	完了	14,300	24	~	24	23				24年9月、計画策定発注。
																		24	11,440	10,836	-	
																		25		0	604	26年3月、完了。
																		26				
																		27				
累計	11,440	10,836	604																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	累計																
24	D	-	20	-	2	-	地域防災施設 整備事業	荒浜・吉 田地区	町	巨理町	直接	未着 手	21,000	24	~	26	23 24 25 26 27 累計	7,875 0 0 0 0 7,875	0 - - - - 0			
25	D	-	21	-	2	-	下水道整備事 業	吉田地区	町	巨理町	直接	完了	152,000	24	~	25	23 24 25 26 27 累計	81,750 32,250 - - - 114,000	77,834 32,029 - - - 109,863	3,916 221 - - - 4,137	24年11月、25年1月、25年2月、本体工事発注。 25年8月、26年3月、本体工事発注。 26年5月完了	
26	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(荒 浜中野)	荒浜地区	町	巨理町	直接	継続	2,578,430	24	~	26	23 24 25 26 27 累計	1,054,536 1,201,590 - - - 2,256,126	209,439 583,034 127,559 - - 920,032	- - - - - 0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1 月、用地買収開始。25年3月、移転元地買収開始。 25年5月、造成工事発注。 26年5月 造成完了	
27	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(巨 理江下)	巨理地区	町	巨理町	直接	継続	5,321,317	24	~	26	23 24 25 26 27 累計	1,982,977 2,030,053 321,560 - - 4,334,590	1,385,951 1,999,007 271,625 - - 3,656,583	- - - - - 0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年2 月、用地買収開始。25年3月、移転元地買収開始。 25年6月、造成工事発注。 26年5月 造成完了	
28	◆	D	-	23	-	3	1	復興関連盛土 材確保事業	巨理地区	町	巨理町	直接	継続	966,588	24	~	32	23 24 25 26 27 累計	280,800 75,316 47,088 194,870 475,670	129,953 - - - 252,357	- - - - 0	24年11月、支障木伐採業務発注。25年3月、本体工事発注。 25年9月、積込開始。 地山切崩し
29	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(吉 田舟入北)	吉田地区	町	巨理町	直接	継続	823,879	24	~	26	23 24 25 26 27 累計	402,286 318,607 45,176 - - 720,893	124,161 397,970 - - 567,307	- - - - 0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1 月、用地買収開始。25年3月、移転元地買収開始。 25年6月、造成工事発注。26年3月、造成完了。	
30	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(吉 田南河原)	吉田地区	町	巨理町	直接	継続	856,441	24	~	26	23 24 25 26 27 累計	264,980 367,746 58,329 - - 691,055	123,907 487,986 44,512 - - 656,405	- - - - 0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1 月、用地買収開始。25年3月、移転元地買収開始。 25年6月、造成工事発注。26年3月、造成完了。	
31	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(吉 田上塚)	吉田地区	町	巨理町	直接	継続	276,318	24	~	26	23 24 25 26 27 累計	141,876 99,901 13,715 - - 241,777	35,603 93,097 - - 142,415	- - - - 0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1 月、用地買収開始。25年3月、移転元地買収開始。 25年6月、造成工事発注。25年11月、造成完了。	
32	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(吉 田大谷地)	吉田地区	町	巨理町	直接	継続	519,644	24	~	26	23 24 25 26 27 累計	267,367 179,822 3,749 - - 450,938	100,306 233,991 23,287 - - 357,584	- - - - 0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。24年11 月、用地買収開始。25年2月、付帯工事発注。25年3月、移転元 25年6月、造成工事発注。26年2月、造成完了。	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	★	F	-	2	-	1	-														1		
37	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	町					~	23				24年10月、当初提出。24年11月、25年1月、25年2月、変更提出。 25年4月、25年6月、26年1月、26年3月、変更提出。 26年6月、27年2月、27年3月、変更提出。			
																24	1,647,788	690,949	-				
																25		202,874	-				
																26		507,055	-				
																27	2,364,823						
累計	4,012,611	1,400,878	0																				
41		D	-	1	-	3	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)荒浜港今泉線(鳥の海)	県	県	直接	継続	570,000	24	~	27	23			25年3月道路詳細設計契約。 26年1月用地測量契約。 26年10月道路改良工事契約。	
																			24	38,750	15,624		-
																			25	201,500	7,497		-
																			26	124,000	182,929		-
																			27	0			
累計	364,250	206,050	0																				
42	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)		県				~	23							
																24							
																25	164,778	5,160		-			
																26		13,464		-			
																27							
累計	164,778	18,624	0																				
47	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅(戸建て形式)駐車場整備事業	荒浜・吉田・亘理地区	町	亘理町	直接	完了	19,400	26	~	26	23			27年3月、完成	
																			24				
																			25				
																			26	15,520	5,220		10,300
																			27				
累計	15,520	5,220	10,300																				
48		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅家賃低廉化事業	荒浜・吉田・亘理地区	町	亘理町	直接	継続	2,390,196	26	~	32	23			26年10月より順次入居開始	
																			24				
																			25				
																			26	56,447	31,020		-
																			27	338,715			
累計	395,162	31,020	0																				
49		D	-	6	-	1	-		東日本大震災特別家賃低減事業	荒浜・吉田・亘理地区	町	亘理町	直接	継続	308,324	26	~	32	23			26年10月より順次入居開始	
																			24				
																			25				
																			26	6,722	3,648		-
																			27	38,478			
累計	45,200	3,648	0																				
50	◆	D	-	23	-	2	-	1	移転元地への商業施設の集積事業	荒浜地区	町	亘理町	直接	完了	54,286	26	~	26	23			26年9月、造成発注。27年3月、完了。	
																			24				
																			25				
																			26	21,714	21,615		99
																			27				
累計	21,714	21,615	99																				
51		D	-	22	-	1	-		防災公園整備事業	荒浜・吉田地区	町	亘理町	直接	継続	1,453,202	26	~	27	23			26年9月、測量設計発注	
																			24				
																			25				
																			26	105,300	76,980		-
																			27	984,601			
累計	1,089,901	76,980	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																
53	◆	D	-	4	-	1	-	3	災害公営住宅 関連道路整備 事業	亶理地区	町	亶理町	直接	未着手	353,193	26	~	27	23			
																			24			
																			25			
																			26	141,277	0	-
																			27	141,276		
																			累計	282,553	0	0
54		D	-	21	-	3	-	荒浜雨水ポン プ場吐出槽改 良事業	荒浜地区	町	亶理町	直接	未着手	60,000	26	~	27	23				
																		24				
																		25				
																		26	7,500	0	-	
																		27				
																		累計	7,500	0	0	
(注)																						
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																						
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																						
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																						
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																						
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																						
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																						
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																						
都道府県 交付分		各年度 別合計		23	19,375	0	0	24	736,250	44,820	0	25	932,028	744,120	0	26	422,375	777,738	0	27	0	0
都道府県交付分 計					2,110,028	1,566,678	0															
市町村 交付分		各年度 別合計		23	154,492	34,568	0	24	13,820,783	5,455,513	61,499	25	11,958,267	10,226,953	1,499	26	2,102,118	4,882,064	10,399	27	5,098,163	0
市町村交付分 計					33,133,823	20,599,098	73,397															
県・市町村交付分 合計					35,243,851	22,165,776	73,397															

(様式2E)

巨理町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
38	E-1-1-	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	荒浜・吉田・巨理・逢隈地区	町	巨理町	直接	継続	67,482	24 ~ 27	23				25年2月、補助金交付開始。		
										24	3,105	1,119	-			
										25	12,730	11,287	-			
										26	21,114	9,299	-			
										27						
										累計	36,949	21,705	0			
(注)										23	0	0	0			
										24	0	0	0			
										25	0	0	0			
										26	0	0	0			
										27	0	0	0			
										都道府県交付分 計			0		0	0
										23	0	0	0			
										24	3,105	1,119	0			
										25	12,730	11,287	0			
										26	21,114	9,299	0			
										27	0	0	0			
										市町村交付分 計			36,949		21,705	0
										県・市町村交付分 合計			36,949		21,705	0

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
  - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
  - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
  - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
  - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。