

(様式1)

巨理町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

巨理町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	154,492	34,568
24	14,003,853	4,977,722	
25	12,192,276	10,653,016	
26	3,314,589	5,126,775	
27	5,120,663	3,540,282	
28	1,358,749	2,162,224	
29	0		
合計		36,144,622	26,494,587

<参考>	巨理町東日本大震災 復興交付金基金残高	巨理町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	巨理町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		9,899,746	10,744

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	344,019	146,211
24	11,246,776	8,755,440	
25	3,733,438	2,761,132	
26	11,610,773	6,046,420	
27	616,000	4,900,840	
28	2,819,541	4,839,957	
29	1,530,276	0	
合計		31,900,823	27,450,000

【参考】平成23～28年度 交付実績*: 66,509,919

※ 「交付実績」は、平成23～28年度に執行すべき事業費として交付された額(国費)の合計から、事業完了等に伴う返還額を減じた額

(様式2A)

巨理町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	24	25	26	27	28	29																
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	吉田・巨理・逢隈地区	町	町	直接	継続	13,800	24	~	29						
																	累計	0	0	0	0	
10	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	巨理町全域	県	県	直接	継続	1,124	24	~	29	23					
																	24	843		14	-	
																	25			0	-	
																	26			1	一部成果品完成	
																	27				-	
																	28			7	一部成果品完成	
																	29				-	
累計	843	0	22	0																		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の													都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0			
													24	843	0	14	0					
													25	0	0	0	0					
													26	0	0	1	0					
													27	0	0	0	0					
													28	0	0	7	0					
													29	0			0					
													1,124	都道府県交付分 計	843	0	22	0				
													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0			
													24	0	0	0	0					
													25	0	0	0	0					
													26	0	0	0	0					
													27	0	0	0	0					
													28	0	0	0	0					
													29	0			0					
													13,800	市町村交付分 計	0	0	0	0				
													14,924	合計	843	0	22	0				

巨理町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	C	-	2	-	1	-	地域交流拠点 施設整備事業	荒浜地 区	町	町	直接	完了	78,783	24	~	25	23					24年6月、実施設計発注。24年12月、本体工事発注。 25年5月、完成。
																	24	59,087		54,566	-	
																	25			121	4,400	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	累計	59,087	0	54,687	4,400	
7	C	-	4	-	1	-	巨理町いちご ファーム造成事 業	吉田地 区	県	町	間接	完了	268,361	23	~	28	23	1,584		1,583	-	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。 26年3月～測定機器等の発注。 27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。
																	24	183,470	11,634	187,966	-	
																	25		4,582	3,833	-	
																	26				-	
																	27			3,935	-	
																	28			▲ 1	3,954	
																	29					
																	累計	185,054	16,216	197,316	3,954	
8	C	-	4	-	2	-	巨理町いちご団 地造成事業	吉田地 区	県	町	間接	完了	11,118,400	23	~	28	23	79,800		69,973	-	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。 25年7月～外溝工事の発注。 27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。
																	24	8,263,582		7,001,575	-	
																	25		▲ 4,582	94,485	-	
																	26				-	
																	27			23,938	-	
																	28				1,148,829	
																	29					
																	累計	8,343,382	▲ 4,582	7,189,971	1,148,829	
9	C	-	4	-	3	-	巨理町農業用 機械施設整備 事業	吉田・荒 浜・逢 隈・巨理 町地区	県	町	間接	完了	1,925,200	23	~	26	23	106,260		74,655	-	24年3月～、農業用機械発注。 25年4月～農業用機械施設の発注。 26年4月～農業用機械施設の発注。
																	24	689,250		479,635	-	
																	25	352,240		208,941	-	
																	26	296,148		217,320	463,347	
																	27					
																	28					
																	29					
																	累計	1,443,898	0	980,551	463,347	
11	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実施 計画)	巨理地 区	県	県	直接	完了	117,188	23	~	27	23	137,000		0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務、6月調査業務発注 26年5月塩分モニタリング業務、10,12月調査業務発注 27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。
																	24	20,000		101,890	-	
																	25			7,117	-	
																	26			7,502	-	
																	27			679	0	
																	28		▲ 39,812			
																	29					
																	累計	157,000	▲ 39,812	117,188	0	

巨理町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
14	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	巨理地 区	町	町	直接	完了	29,000	24	~	24	23					24年8月、調査業務発注。25年3月、完了。
																	24	29,000		23,177	5,822	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	29,000	0	23,177	5,822																		
15	C	-	2	-	2	-	地域交流拠点 施設整備事業	吉田地 区	町	町	直接	完了	122,505	24	~	25	23					24年8月、実施設計発注。24年12月、本体工事発注。 25年5月、完成。
																	24	91,878		49,907		
																	25			0	41,971	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	91,878	0	49,907	41,971																		
33	C	-	4	-	4	-	巨理町花卉・野 菜団地造成事 業	逢隈地 区	県	町	間接	完了	478,244	24	~	28	23					24年7月～、造成工事・建設工事発注。 27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。
																	24	370,316	▲ 11,634	240,006		
																	25					
																	26					
																	27			347		
																	28				118,329	
																	29					
累計	370,316	▲ 11,634	240,353	118,329																		
34	C	-	4	-	5	-	巨理町いちご選 果場整備事業	浜吉田 地区	県	町	間接	完了	976,288	24	~	25	23					24年7月、造成工事発注。24年9月～、設計・建設工事発注。 25年10月完成
																	24	732,215		557,488		
																	25				174,727	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	732,215	0	557,488	174,727																		

巨理町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
35	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農地 整備事業)	巨理地 区	県	県	直接	継続	23,106,390	24	~	32	23					
																	24	202,500		127,911	-	
																	25	2,268,750		1,657,263	-	
																	26	10,384,500		4,642,941	-	
																	27			4,117,153	-	
																	28	2,272,916	58,977	3,828,157	-	
																	29	1,530,276				
累計	16,658,942	58,977	14,373,425	0	25年5月、工事発注。 26年4月、工事発注 27年7・9・11月、区画整理工事契約。27年10・11月、機械設備工事契約。28年1月、暗渠排水工事等契約。 28年6月、区画整理工事発注。28年9月暗渠排水工事発注。																	
36	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	巨理地 区	県	県	直接	完了	28,943	24	~	25	23				
																		24	26,000		14,135	-
																		25	16,320		9,019	0
																		26				
																		27				
																		28		▲ 19,165		1
																		29				
累計	42,320	▲ 19,165	23,154	1	24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。 25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注																	
39	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (水利施設整備 事業)	柴鳥地 区	県	県	直接	継続	2,045,000	25	~	28	23					
																	24					
																	25	37,500		22,504	-	
																	26	507,750		400,918	-	
																	27	538,500		660,328	-	
																	28	450,000		450,000	-	
																	29					
累計	1,533,750	0	1,533,750	0	25年12月、排水機場工事発注。25年5月、25年9月、委託業務発注。25年4月、25年12月、借地契約。 26年4月排水機場工事発注。26年7.9.10月委託業務発注。26年11月機械設備工事発注。																	
40	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整備 事業)	荒浜地 区	県	県	直接	継続	224,100	24	~	28	23					
																	24	22,350		0	-	
																	25	126,600		13,850	-	
																	26			0	-	
																	27			131,937	-	
																	28	19,125		22,288	-	
																	29					
累計	168,075	0	168,075	0	25年12月、調査業務・設計業務発注。 28年3月工事発注																	

巨理町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
43	C	-	2	-	3	-	地域資源活用 総合交流施設 整備事業	荒浜地区	町	町	直接	完了	295,039	25	~	26	23						
																	24						
																	25	221,279		26,483	-	25年7月、実施設計発注。26年1月、建築工事発注。	
																	26			182,497	12,299	26年9月、完成。	
																	27						
																	28						
																	29						
累計	221,279	0	208,980	12,299																			
44	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁具倉 庫)	荒浜地区	町	町	直接	完了	212,339	26	~	27	23						
																	24						
																	25						
																	26	159,254		152,418	-	26年5月、実施設計発注。26年12月、建築工事発注。	
																	27				6,836	27年6月、完成。	
																	28						
																	29						
累計	159,254	0	152,418	6,836																			
45	C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産加 工流通施設)	荒浜地区	町	町	直接	継続	1,470,000	25	~	29	23						
																	24						
																	25						
																	26	1,010,625			-		
																	27					28年2月選定委員会、28年3月、交付決定	
																	28					29年3月交付決定取り消し。	
																	29						
累計	1,010,625	0	0	0																			
46	◆	C	-	4	-	2	-	復興事業に係る 資材運搬路補 修事業	角田市 内	町	町	直接	完了	3,410	26	~	26	23					
																		24					
																		25					
																		26	2,728		2,708	20	26年9月、完成。
																		27					
																		28					
																		29					
累計	2,728	0	2,708	20																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
3	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	荒浜・吉 田・巨理 地区	町	町	直接	完了	12,762,184	23	~	27	23	140,892		34,568	-	24年6月、用地測量発注。24年8月、用地買収開始。24年12月、整地工事発注。496戸整備予定。25年9月、25年10月、整備協定締結。整備戸数477戸に見直し。27年6月、災害公営住宅完成
																	24	6,441,596		2,031,826	-	
																	25	6,350,145		5,858,204	-	
																	26			3,073,144	-	
																	27			160,678	8,491	
																	28		▲ 1,765,722			
																	29					
累計	12,932,633	▲ 1,765,722	11,158,420	8,491																		
4	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	荒浜・吉 田・巨理 地区	町	町	直接	完了	71,228	23	~	27	23	13,600		0	-	26年9月、荒浜西木倉完成。27年3月、巨理下茨田・巨理上浜街道完成。
																	24	110,000		0	-	
																	25				-	
																	26			52,025	-	
																	27			▲ 2,903	7,861	
																	28		▲ 66,617			
																	29					
累計	123,600	▲ 66,617	49,122	7,861																		
5	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業	長瀬地区	町	町	直接	完了	42,000	24	~	25	23				-	24年6月、本体工事発注。25年6月、完了。
																	24	31,500		24,412	-	
																	25			6,413	675	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	31,500	0	30,825	675																		
6	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業 (実施計画策 定費)	荒浜・吉 田浜・大 畑浜地区	町	町	直接	完了	361,100	24	~	24	23				-	24年5月、実施計画発注。25年3月、完了。
																	24	270,825		213,241	57,584	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	270,825	0	213,241	57,584																		
12	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (堤防部)	県	県	直接	継続	1,521,000	23	~	28	23	16,275		0	-	25年12月国交省協定締結。25年12月道路改良工事契約。28年7月工事委託契約締結。29年2月改良工事契約。
																	24	620,000		0	-	
																	25	387,500		533,567	-	
																	26	77,500		484,602	-	
																	27	0		▲ 109,829	-	
																	28	77,500		266,542		
																	29					
累計	1,178,775	0	1,174,882	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
13	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)荒浜港今泉線(一般部)	県	県	直接	完了	439,000	23	~	27	23	3,100		0	-	24年6月道路詳細設計契約。24年10月函渠詳細設計契約。24年11月用地測量契約。 25年6月用地買収開始。26年1月工事契約。 26年8月道路改良工事契約。 28年1月完成・供用開始。
																	24	77,500		29,196	-	
																	25	178,250		197,896	-	
																	26	220,875	▲ 139,500	96,743	-	
																	27	0		16,275	115	
																	28			0	-	
																	29				-	
																	累計	479,725	▲ 139,500	340,110	115	
16	D	-	1	-	1	-	荒浜大通線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	荒浜地区	町	町	直接	継続	1,762,000	24	~	30	23				-	24年8月、調査測量設計発注。 27年1月、工事発注。
																	24	77,500		71,263	-	
																	25	271,250		162,655	-	
																	26	240,250		71,751	-	
																	27	447,950		218,492	-	
																	28	192,200		183,843	-	
																	29				-	
																	累計	1,229,150	0	708,004	0	
17	D	-	1	-	2	-	荒浜江下線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	荒浜地区	町	町	直接	継続	3,125,000	24	~	30	23				-	24年8月、調査測量設計発注。 用地買収、27年2月、工事発注。
																	24	77,500		56,858	-	
																	25	232,500		143,362	-	
																	26	310,000		0	-	
																	27			83,329	-	
																	28	185,891	92,665	96,625	-	
																	29				-	
																	累計	805,891	92,665	380,174	0	
18	D	-	1	-	3	-	五十刈線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	吉田地区	町	町	直接	継続	1,422,000	24	~	30	23				-	24年9月、調査測量設計発注。 用地買収 物件補償、27年2月、工事発注。
																	24	116,250		55,201	-	
																	25	232,500		27,019	-	
																	26	232,500		54,007	-	
																	27	84,475		261,959	-	
																	28	277,450		153,409	-	
																	29				-	
																	累計	943,175	0	551,595	0	
19	D	-	1	-	4	-	野地流線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	吉田地区	町	町	直接	継続	436,800	24	~	29	23				-	24年8月、調査測量設計発注。 27年8月、工事発注。
																	24	34,875		34,875	-	
																	25	31,000		21,609	-	
																	26	116,250		0	-	
																	27	116,250		112,439	-	
																	28	40,145		126,671	-	
																	29				-	
																	累計	338,520	0	295,594	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	累計							
20	D	-	1	-	6	-	橋本堀添線道路整備事業 (市街地相互の接続道路)	吉田地区	町	町	直接	継続	3,258,000	24	~	30	23				24年9月、調査測量設計発注。	
																	24	117,800		43,405	-	
																	25	290,625		96,581	-	
																	26	465,000		434,672	-	
																	27	386,725		210,608	-	
																	28	0	1,256,949	461,969	-	
																	29					
累計	1,260,150	1,256,949	1,247,235	0	26年12月 工事発注(3工区)																	
21	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	荒浜・吉田地区	町	町	直接	継続	885,708	24	~	29	23				24年10月、補助金交付開始。	
																	24	369,045		9,047	-	
																	25	295,236		72,547	-	
																	26			12,542	-	
																	27			11,604	-	
																	28			0	-	
																	29					
累計	664,281	0	105,740	0																		
22	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり総合支援事業	荒浜・吉田地区	町	町	直接	完了	73,680	24	~	27	23				24年7月、支援業務発注。25年3月、ハザードマップ策定発注。	
																	24	30,217		26,446	-	
																	25	25,042		11,916	-	
																	26				-	
																	27			729	16,169	
																	28					
																	29					
累計	55,259	0	39,091	16,169	25年4月、支援業務発注。26年3月、ハザードマップ策定完了。 27年5月、支援業務発注。 28年3月、支援業務完了。																	
23	◆	D	-	20	-	1	1	防災まちづくり計画策定事業	荒浜・吉田地区	町	町	直接	完了	14,300	24	~	25	23				24年9月、計画策定発注。
																		24	11,440		10,836	-
																		25			0	604
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
累計	11,440	0	10,836	604	26年3月、完了。																	
24	D	-	20	-	2	-	地域防災施設整備事業	荒浜・吉田地区	町	町	直接	廃止	10,500	24	~	27	23					
																	24	7,875		0	-	
																	25			0	-	
																	26			0	-	
																	27			0	7,875	
																	28			0		
																	29					
累計	7,875	0	0	7,875																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	累計							
25	D	-	21	-	2	-	下水道整備事業	吉田地区	町	町	直接	完了	152,000	24	~	25	23				24年11月、25年1月、25年2月、本体工事発注。	
																	24	81,750		77,834	3,916	
																	25	32,250		32,029	221	25年8月、26年3月、本体工事発注。
																	26					26年5月完了
																	27					
																	28					
																	29					
累計	114,000	0	109,863	4,137																		
26	D	-	23	-	2	-	防災集団移転促進事業(荒浜中野)	荒浜地区	町	町	直接	継続	2,553,430	24	~	29	23				24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買収開始。25年3月、移転元地買取開始。	
																	24	1,054,536		209,439	-	
																	25	1,201,590		594,767	-	25年5月、造成工事発注。
																	26			82,927	-	26年5月、造成完了
																	27			89,625	-	26年6月~移転者支援
																	28		▲ 21,875	14,116		
																	29					
累計	2,256,126	▲ 21,875	990,874	0																		
27	D	-	23	-	3	-	防災集団移転促進事業(巨理江下)	巨理地区	町	町	直接	継続	4,953,819	24	~	29	23				24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年2月、用地買収開始。25年3月、移転元地買取開始。	
																	24	1,982,977		1,385,951	-	
																	25	2,030,053		2,025,000	-	25年6月、造成工事発注。
																	26	321,560		285,120	-	26年5月、造成完了
																	27			282,404	-	26年6月~移転者支援
																	28			32,909		
																	29					
累計	4,334,590	0	4,011,384	0																		
28	◆	D	23	-	3	-	復興関連盛土材確保事業	巨理地区	町	町	直接	継続	966,588	24	~	30	23				24年11月、支障木伐採業務発注。25年3月、本体工事発注。	
																	24	280,800		129,953	-	
																	25			75,316	-	25年9月、積込開始。
																	26			47,940	-	地山切崩し
																	27	194,870		78,550	-	地山切崩し
																	28		30,565	27,857		
																	29					
累計	475,670	30,565	359,616	0																		
29	D	-	23	-	4	-	防災集団移転促進事業(吉田舟入北)	吉田地区	町	町	直接	継続	823,879	24	~	29	23				24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買収開始。25年3月、移転元地買取開始。	
																	24	402,286		124,161	-	
																	25	318,607		396,983	-	25年6月、造成工事発注。26年3月、造成完了。
																	26			78,375	-	26年4月~移転者支援
																	27			76,698	-	
																	28			9,230		
																	29					
累計	720,893	0	685,447	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
30	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(吉 田南河原)	吉田地区	町	町	直接	継続	814,779	24	~	29	23				24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買収開	
																	24	264,980		123,907	-	始。25年3月、移転元地買取開始。
																	25	367,746		487,986	-	25年6月、造成工事発注。26年3月、造成完了。
																	26	58,329		46,083	-	27年4月~移転者支援
																	27			37,674	-	
																	28		21,875	10,889	-	
																	29				-	
累計	691,055	21,875	706,539	0																		
31	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(吉 田上塚)	吉田地区	町	町	直接	継続	276,318	24	~	29	23				24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買収開	
																	24	141,876		35,603	-	始。25年3月、移転元地買取開始。
																	25	99,901		93,097	-	25年6月、造成工事発注。25年11月、造成完了。
																	26			9,469	-	25年12月~移転者支援
																	27			9,787	-	
																	28			5,325	-	
																	29				-	
累計	241,777	0	153,281	0																		
32	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(吉 田大谷地)	吉田地区	町	町	直接	継続	515,359	24	~	29	23				24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。24年11月、用地買収開	
																	24	267,367		100,570	-	始。25年2月、付帯工事発注。25年3月、移転元地買取開始。
																	25	179,822		228,950	-	25年6月、造成工事発注。26年2月、造成完了。
																	26	3,749		28,899	-	26年3月~移転者支援
																	27			21,145	-	
																	28			2,801	-	
																	29				-	
累計	450,938	0	382,365	0																		
37	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	町	町	直接	継続	5,015,766	24	~	32	23				24年10月、当初提出。24年11月、25年1月、25年2月、変更提出。	
																	24	1,647,788		84,125	-	
																	25			280,691	-	25年4月、25年6月、26年1月、26年3月、変更提出。
																	26			352,553	-	26年6月、27年2月、27年3月、変更提出。
																	27	2,364,823		923,046	-	27年4月、27年8月、27年9月、27年12月、28年3月、変更提出。
																	28			27,988	-	29年2月、変更提出。
																	29				-	
累計	4,012,611	0	1,668,403	0																		
41	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (鳥の海)	県	県	直接	継続	750,000	24	~	28	23				25年3月道路詳細設計契約。	
																	24	38,750		15,624	-	
																	25	201,500		7,497	-	26年1月用地測量契約。
																	26	124,000	139,500	182,929	-	26年10月道路改良工事契約。
																	27	77,500		56,077	-	28年1月仮設道路撤去工事契約。
																	28			272,964	-	28年10月改良工事契約。28年12月舗装工事契約。
																	29				-	
累計	441,750	139,500	535,091	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6								26	29									
51	D	-	22	-	1	-	防災公園整備 事業	荒浜・吉 田地区	町	町	直接	継続	1,453,202	26	~	29	23							
																	24							
																	25							
																	26	105,300		79,086	-	26年9月、測量設計発注		
																	27	984,601		492,209	-	27年12月工事発注		
																	28			389,054	-	29年度中完了予定。		
																	29							
累計	1,089,901	0	960,349	0																				
53	◆	D	-	4	-	1	-	3	災害公営住宅 関連道路整備 事業	巨理地区	町	町	直接	完了	353,193	26	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26	141,277		0	-	
																			27	141,276		126,994	-	27年11月、工事発注
																			28			96,956	58,604	29年3月、工事完了。
																			29					
累計	282,553	0	223,950	58,604																				
54	D	-	21	-	3	-	荒浜雨水ポン プ場吐出槽改 良事業	荒浜地区	町	町	直接	完了	40,000	26	~	28	23							
																	24							
																	25							
																	26	7,500		0	-	27年4月、調査測量設計発注。27年12月工事発注。		
																	27	22,500		14,940	-			
																	28			7,824	7,236	28年6月、工事完了。		
																	29							
累計	30,000	0	22,764	7,236																				
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	19,375	0	0	0																	
			24	736,250	0	44,820	0																	
			25	932,028	0	744,120	0																	
			26	422,375	0	777,738	0																	
			27	77,500	0	▲ 37,477	115																	
			28	77,500	0	539,506	0																	
			29	0																				
	2,915,973	都道府県交付分 計	2,265,028	0	2,068,707	115																		
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	154,492	0	34,568	0																	
			24	13,820,783	0	4,848,953	61,500																	
			25	11,958,267	0	10,615,125	1,500																	
			26	2,102,118	0	4,767,784	10,399																	
			27	5,120,663	0	3,524,987	40,396																	
			28	1,055,239	0	2,049,159	65,840																	
29			0																					
44,887,896	市町村交付分 計	34,211,562	0	25,840,576	179,635																			
47,803,869	合計	36,476,590	0	27,909,283	179,750																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28																		
38	E	-	1	-	1	-	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業	荒浜・吉 田・巨理・ 逢隈地区	町	町	直接	完了	49,266	24	~	28	23					25年2月、補助金交付開始。		
																	24	3,105		1,119	-			
																	25	12,730		11,287	-			
																	26	21,114		9,299	-			
																	27			9,435	-			
																	28			559	5,250			
																	29							
																	累計	36,949	0	31,699	5,250			
(注)													23	0	0	0	0	/						
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」													24	0	0	0	0							
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													25	0	0	0	0							
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													26	0	0	0	0							
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													27	0	0	0	0							
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													28	0	0	0	0							
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当													29	0										
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													都道府県 交付分	各年度 別合計					0	0	0	0		
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													0	0	0	0	0							
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、													市町村 交付分		各年度 別合計				23	0	0	0	0	
24年度を区別して記載する必要はありません。													24	3,105	0	1,119	0							
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」													25	12,730	0	11,287	0							
「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の													26	21,114	0	9,299	0							
対象交付金額の合計額を記入してください。													27	0	0	9,435	0							
													28	0	0	559	5,250							
													29	0										
													49,266	市町村交付分 計	36,949	0	31,699		5,250					
													49,266	合計	36,949	0	31,699		5,250					