

(様式1)

巨理町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

巨理町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	154,492	90,824
	H24	14,010,228	3,660,137
	H25	12,196,251	8,027,297
	H26	3,314,589	8,777,629
	H27	5,120,663	3,255,871
	H28	1,358,749	2,683,515
	H29	0	1,864,193
	H30	0	2,374,581
	H31	0	1,576,106
	H32	0	903,576
合計	36,154,972	33,213,729	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	36,154,972	0	33,773,438	2,381,534

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	344,019	146,211
	H24	11,246,776	8,755,012
	H25	3,733,438	2,761,123
	H26	11,610,773	6,046,420
	H27	616,000	4,768,902
	H28	2,819,541	4,729,902
	H29	1,530,276	1,886,515
	H30	0	873,459
	H31	0	446,864
	H32	112,500	663,085
合計	32,013,323	31,077,493	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	33,773,438	36,154,972	0	0	2,381,534
都道府県交付分	31,107,202	32,013,323	▲ 789,635	0	116,486
合計	64,880,640	68,168,295	▲ 789,635	0	2,498,020

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

巨理町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A-4-1-	埋蔵文化財発掘調査事業	吉田・巨理・逢隈地区	町	町	直接	完了	13,800	24～29	H23				0	実施期間:24年4月～25年3月
										H24	6,375		1,941	4,434	実施件数:12件(個人住宅10件、工場・企業等2件)
										H25	3,975		2,011	1,964	実施期間:25年4月～26年3月、実施件数:2件(個人住宅1件、公共事業1件)
										H26			2,381	▲2,381	実施期間:26年4月～27年3月、実施件数:2件(個人住宅1件、公共事業1件)
										H27			811	▲811	実施期間:27年4月～28年3月、発掘調査整理
										H28			1,778	▲1,778	実施期間:28年4月～29年3月、発掘調査整理
										H29			554	▲554	実施期間:29年4月～30年3月、発掘調査整理
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	10,350	0	9,476	874	
10	A-4-1-	埋蔵文化財発掘調査事業	巨理町全域	県	県	直接	完了	1,124	24～29	H23				0	24年5月～25年3月 分布調査
										H24	843		14	829	
										H25				0	
										H26			1	▲1	一部成果品完成
										H27				0	
										H28			7	▲7	一部成果品完成
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	843	0	22	821	
		市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	0						
H24	6,375			0	1,941	4,434									
H25	3,975			0	2,011	1,964									
H26	0			0	2,381	▲2,381									
H27	0			0	811	▲811									
H28	0			0	1,778	▲1,778									
H29	0			0	554	▲554									
H30	0			0	0	0									
H31	0			0	0	0									
H32	0			0	0	0									
13,800	市町村交付分 計			10,350	0	9,476	874								
		都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	0						
H24	843			0	14	829									
H25	0			0	0	0									
H26	0			0	1	▲1									
H27	0			0	0	0									
H28	0			0	7	▲7									
H29	0			0	0	0									
H30	0			0	0	0									
H31	0			0	0	0									
H32	0			0	0	0									
1,124	都道県交付分 計			843	0	22	821								
		市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	0						
H24	7,218			0	1,955	5,263									
H25	3,975			0	2,011	1,964									
H26	0			0	2,382	▲2,382									
H27	0			0	811	▲811									
H28	0			0	1,785	▲1,785									
H29	0			0	554	▲554									
H30	0			0	0	0									
H31	0			0	0	0									
H32	0			0	0	0									
14,924	合計			11,193	0	9,498	1,695								

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
2	C	-	2	-	1	-	地域交流拠点 施設整備事業	荒浜地区	町	町	直接	完了	78,783	24	~	25	H23				0	25年5月、完成。																		
																	H24	59,087		54,566	4,521																			
																	H25			121	▲121																			
																	H26				0																			
																	H27				0																			
																	H28				0																			
																	H29				0																			
																	H30				0																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	59,087	0	54,687	4,400																			
																	7	C	-	4	-		1	-	巨理町いちご ファーム造成 事業	吉田地区	県	町	間接	完了	268,361	23	~	28	H23	1,584		1,583	1	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。 26年3月～測定機器等の発注。 27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。 28年8月完了
																																			H24	183,470	11,634	187,966	7,138	
H25		4,582	3,833	749																																				
H26				0																																				
H27			3,935	▲3,935																																				
H28			▲6	6																																				
H29				0																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	185,054	16,216	197,311	3,959																																				
8	C	-	4	-	2	-	巨理町いちご 団地造成事業	吉田地区	県	町	間接	完了	9,586,632	23	~	28						H23													79,800		69,973	9,827	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。 25年7月～外溝工事の発注。 27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。 28年8月完了。	
																						H24													8,263,582		7,001,575	1,262,007		
																	H25		▲4,582	94,485	▲99,067																			
																	H26				0																			
																	H27			23,938	▲23,938																			
																	H28				0																			
																	H29		▲1,148,826	3	▲1,148,829																			
																	H30				0																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	8,343,382	▲1,153,408	7,189,974	0																			
																	9	C	-	4	-	3	-	巨理町農業用 機械施設整備 事業	吉田・荒 浜・逢隈・ 巨理町地 区	県	町	間接	完了	1,314,319	23	~	26	H23	106,260		74,655	31,605		24年3月～、農業用機械発注。 25年4月～農業用機械施設の発注。 26年4月～農業用機械施設の発注。
																																		H24	689,250		479,635	209,615		
H25	352,240		208,932	143,308																																				
H26	296,148		217,320	78,828																																				
H27				0																																				
H28				0																																				
H29		▲204,924	1	▲204,925																																				
H30		▲164,145		▲164,145																																				
H31		▲89,092		▲89,092																																				
H32				0																																				
累計	1,443,898	▲458,161	980,543	5,194																																				
11	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	巨理地区	県	県	直接	完了	117,188	23	~	27																		H23	137,000		0	137,000	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成 業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務、6月調査業務発注 26年5月塩分モニタリング業務、10,12月調査業務発注 27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。	
																																		H24	20,000		101,890	▲81,890		
																	H25			7,117	▲7,117																			
																	H26			7,502	▲7,502																			
																	H27			678	▲678																			
																	H28		▲39,812		▲39,812																			
																	H29				0																			
																	H30				0																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	157,000	▲39,812	117,187	1																			

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
14	C	-	1	-	1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	巨理地区	町	町	直接	完了	29,000	24	~	24	H23			0																	
																H24	29,000		23,177	5,823																
																H25				0																
																H26				0																
																H27				0																
																H28				0																
																H29				0																
																H30				0																
																H31				0																
																H32				0																
																累計	29,000	0	23,177	5,823																
																15	C	-	2	-	2	地域交流拠点施設整備事業	吉田地区	町	町	直接	完了	122,505	24	~	25	H23			0	
																																H24	91,878		49,907	41,971
H25				0	25年5月、完成。																															
H26				0																																
H27				0																																
H28				0																																
H29				0																																
H30				0																																
H31				0																																
H32				0																																
累計	91,878	0	49,907	41,971																																
33	C	-	4	-	4	巨理町花卉・野菜団地造成事業	逢隈地区	県	町	間接	完了	432,508	24	~	28																	H23			0	24年7月～、造成工事・建設工事発注。
																																H24	370,316	▲ 11,634	240,006	118,676
																H25				0																
																H26				0																
																H27			347	▲ 347	27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。28年8月完了。															
																H28				0																
																H29				0																
																H30		▲ 4,336		▲ 4,336																
																H31		▲ 29,965		▲ 29,965																
																H32				0																
																累計	370,316	▲ 45,935	240,353	84,028																
																34	C	-	4	-	5	巨理町いちご選果場整備事業	浜吉田地区	県	町	間接	完了	742,749	24	~	25	H23			0	24年7月、造成工事発注。24年9月～、設計・建設工事発注。
																																H24	732,215		557,060	175,155
H25				0	25年10月完成																															
H26				0																																
H27				0																																
H28				0																																
H29				0																																
H30		▲ 175,154		▲ 175,154																																
H31				0																																
H32				0																																
累計	732,215	▲ 175,154	557,060	1																																
35	C	-	1	-	2	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	巨理地区	県	県	直接	継続	24,245,560	24	~	33																	H23			0	
																																H24	202,500		127,911	74,589
																H25	2,268,750		1,657,263	611,487	25年5月、工事発注。															
																H26	10,384,500		4,642,941	5,741,559	26年4月、工事発注															
																H27			4,117,153	▲ 4,117,153	27年7・9・11月、区画整理工事契約。27年10・11月、機械設備工事契約。28年1月、暗渠排水工事等契約。															
																H28	2,272,916	58,977	3,828,157	▲ 1,496,264	28年6月、区画整理工事発注。28年9月暗渠排水工事発注。															
																H29	1,530,276	1,353,750	1,792,350	1,091,676	29年9月、工事発注。															
																H30			873,459	▲ 873,459	30年6月、工事発注。															
																H31			455,688	▲ 455,688	元年8月、工事発注。															
																H32	112,500		663,085	▲ 550,585																
																累計	16,771,442	1,412,727	18,158,007	26,162																

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5																		
36	◆	C	-	1	2	1	農地整備推進 支援事業	巨理地区	県	県	直接	完了	28,943	24	~	25	H23			0	24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。		
																	H24	26,000		14,135		11,865	
																	H25	16,320		9,019		7,301	25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注
																	H26					0	
																	H27					0	
																	H28		▲ 19,165			▲ 19,165	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	42,320	▲ 19,165	23,154		1	
39	C	-	1	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (水利施設整 備事業)	柴島地区	県	県	直接	完了	1,840,027	25	~	29	H23			0	25年12月、排水機場工事発注。25年5月、25年9月、委託業務 発注。25年4月、25年12月、借地契約。 26年4月排水機場工事発注。26年7.9.10月委託業務発注。26年 11月機械設備工事発注。			
																H24					0		
																H25	37,500		22,504		14,996		
																H26	507,750		400,918		106,832		
																H27	538,500		660,328		▲ 121,828		
																H28	450,000		296,270		153,730		
																H29					0		
																H30		▲ 71,300			▲ 71,300		
																H31		▲ 82,430			▲ 82,430		
																H32					0		
																累計	1,533,750	▲ 153,730	1,380,020		0		
40	C	-	1	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	荒浜地区	県	県	直接	完了	202,298	24	~	29	H23			0	25年12月、調査業務・設計業務発注。 28年3月工事発注			
																H24	22,350		0		22,350		
																H25	126,600		13,850		112,750		
																H26			0		0		
																H27					0		
																H28	19,125		65,968		▲ 46,843		
																H29			71,806		▲ 71,806		
																H30					0		
																H31					0		
																H32		▲ 16,351			▲ 16,351		
																累計	168,075	▲ 16,351	151,624		100		
43	C	-	2	3	-	地域資源活用 総合交流施設 整備事業	荒浜地区	町	町	直接	完了	295,039	25	~	26	H23			0	25年7月、実施設計発注。26年1月、建築工事発注。 26年9月、完成。			
																H24					0		
																H25	221,279		28,487		192,792		
																H26			182,497		▲ 182,497		
																H27					0		
																H28					0		
																H29					0		
																H30					0		
																H31					0		
																H32					0		
																累計	221,279	0	210,984		10,295		
44	C	-	7	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁具 倉庫)	荒浜地区	町	町	直接	完了	212,339	26	~	27	H23			0	26年5月、実施設計発注。26年12月、建築工事発注。 27年6月、完成。			
																H24					0		
																H25					0		
																H26	159,254		152,418		6,836		
																H27					0		
																H28					0		
																H29					0		
																H30					0		
																H31					0		
																H32					0		
																累計	159,254	0	152,418		6,836		

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
	1	2	3	4	5	6																																	
45	C	-	7	-	2	-	水産業共同 利用施設復興整 備事業(水産 加工流通施 設)	荒浜地区	町	町	直接	完了	1,470,000	25	~	30	H23			0	28年2月選定委員会、28年3月、交付決定 29年3月交付決定取り消し。 30年1月選定委員会、30年2月、4団体交付決定、30年5月、再 公募 31年3月、完成																		
																	H24			0																			
																	H25			0																			
																	H26	1,010,625		1,010,625																			
																	H27			0																			
																	H28			0																			
																	H29			0																			
																	H30		924,394	▲ 924,394																			
																	H31			0																			
																	H32			0																			
																	累計	1,010,625	0	924,394		86,231																	
																	46	◆	C	-		4	-	2	復興事業に係 る資材運搬路 補修事業	角田市内	町	町	直接	完了	3,410	26	~	26	H23			0	26年9月、完成。
																																			H24			0	
H25			0																																				
H26	2,728		2,708	20																																			
H27			0																																				
H28			0																																				
H29			0																																				
H30			0																																				
H31			0																																				
H32			0																																				
累計	2,728	0	2,708	20																																			
52	C	-	7	-	3	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(放置 艇収容施設)	荒浜地区	町	町	直接	完了	429,680	26	~	29					H23																0	27年3月、実施設計発注 29年1月、工事発注。 30年3月 完成	
																					H24																0		
																	H25			0																			
																	H26	18,750		12,069	6,681																		
																	H27			5,860	▲ 5,860																		
																	H28	303,510		112,506	191,004																		
																	H29			163,507	▲ 163,507																		
																	H30			0																			
																	H31			0																			
																	H32			0																			
																	累計	322,260	0	293,942	28,318																		
																														市町村 交付分		各年度 別合計							
																														H23	0	0	0	0					
													H24	179,965	0	127,650	52,315																						
													H25	221,279	0	28,608	192,671																						
													H26	1,191,357	0	349,692	841,665																						
													H27	0	0	5,860	▲ 5,860																						
													H28	303,510	0	112,506	191,004																						
													H29	0	0	163,507	▲ 163,507																						
													H30	0	0	924,394	▲ 924,394																						
													H31	0	0	0	0																						
													H32	0	0	0	0																						
													2,640,756	市町村交付分 計	1,896,111	0	1,712,217	183,894																					
													都道府県 交付分		各年度 別合計																								
													H23	324,644	0	146,211	178,433																						
													H24	10,509,683	0	8,710,178	1,799,505																						
													H25	2,801,410	0	2,017,003	784,407																						
													H26	11,188,398	0	5,268,681	5,919,717																						
													H27	538,500	0	4,806,379	▲ 4,267,879																						
													H28	2,742,041	0	4,190,389	▲ 1,448,348																						
													H29	1,530,276	0	1,864,160	▲ 333,884																						
													H30	0	▲ 414,935	873,459	▲ 1,288,394																						
													H31	0	▲ 201,487	455,688	▲ 657,175																						
													H32	112,500	▲ 16,351	663,085	▲ 566,936																						
													38,778,585	都道府県交付分 計	29,747,452	▲ 632,773	28,995,233	119,446																					

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	324,644	0	146,211	178,433	
										H24	10,689,648	0	8,837,828	1,851,820	
										H25	3,022,689	0	2,045,611	977,078	
										H26	12,379,755	0	5,618,373	6,761,382	
										H27	538,500	0	4,812,239	▲ 4,273,739	
										H28	3,045,551	0	4,302,895	▲ 1,257,344	
										H29	1,530,276	0	2,027,667	▲ 497,391	
										H30	0	▲ 414,935	1,797,853	▲ 2,212,788	
										H31	0	▲ 201,487	455,688	▲ 657,175	
										H32	112,500	▲ 16,351	663,085	▲ 566,936	
								41,419,341	合計		31,643,563	▲ 632,773	30,707,450	303,340	

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
3	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	荒浜・吉 田・巨理 地区	町	町	直接	完了	12,577,218	23 ~ 27	H23	140,892		90,824	50,068	24年6月、用地測量発注。24年8月、用地買収開始。24年12月、 整地工事発注。496戸整備予定 25年9月、25年10月、整備協定締結。整備戸数477戸に見直し。 27年6月、災害公営住宅完成
															H24	6,441,596		703,117	5,738,479	
															H25	6,350,145		3,146,116	3,204,029	
															H26			6,691,111	▲ 6,691,111	
															H27			358,122	▲ 358,122	
															H28		▲ 1,765,722		▲ 1,765,722	
															H29				0	
															H30		▲ 161,845		▲ 161,845	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	12,932,633	▲ 1,927,567	10,989,290	15,776	
4	◆ D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業	荒浜・吉 田・巨理 地区	町	町	直接	完了	71,228	23 ~ 27	H23	13,600			13,600	26年9月、荒浜西木倉完成。27年3月、巨理下茨田・巨理上浜街 道完成。
															H24	110,000			110,000	
															H25			17,930	▲ 17,930	
															H26			30,457	▲ 30,457	
															H27			796	▲ 796	
															H28		▲ 66,617		▲ 66,617	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	123,600	▲ 66,617	49,183	7,800	
5	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業	長瀬地区	町	町	直接	完了	42,000	24 ~ 25	H23				0	24年6月、本体工事発注。 25年6月、完了。
															H24	31,500		24,412	7,088	
															H25			6,413	▲ 6,413	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	31,500	0	30,825	675	
6	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業 (実施計画策 定費)	荒浜・吉 田・大 畑浜地区	町	町	直接	完了	287,879	24 ~ 24	H23				0	24年5月、実施計画発注。25年3月、完了。
															H24	270,825		213,241	57,584	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 54,915		▲ 54,915	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	270,825	▲ 54,915	213,241	2,669	



(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
12	D - 1 - 1 -	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)荒浜港今泉線(堤防部)	県	県	直接	完了	1,520,998	23 ~ 29	H23	16,275		0	16,275	25年12月国交省協定締結。 25年12月道路改良工事契約。 28年7月工事委託契約締結。29年2月改良工事契約。 30年1月工事完成。	
										H24	620,000		0	620,000		
										H25	387,500		533,567	▲ 146,067		
										H26	77,500		484,602	▲ 407,102		
										H27	0		▲ 109,829	109,829		
										H28	77,500		266,542	▲ 189,042		
										H29			3,891	▲ 3,891		
										H30		▲ 2		▲ 2		
										H31				0		
										H32				0		
											累計	1,178,775	▲ 2	1,178,773	0	
13	D - 1 - 2 -	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)荒浜港今泉線(一般部)	県	県	直接	完了	438,852	23 ~ 27	H23	3,100		0	3,100	24年6月道路詳細設計契約。24年10月函渠詳細設計契約。24年11月用地測量契約。 25年6月用地買収開始。26年1月工事契約。 26年8月道路改良工事契約。 28年1月完成・供用開始。	
										H24	77,500		29,196	48,304		
										H25	178,250		197,896	▲ 19,646		
										H26	220,875	▲ 139,500	96,743	▲ 15,368		
										H27	0		16,275	▲ 16,275		
										H28				0		
										H29				0		
										H30		▲ 115		▲ 115		
										H31				0		
										H32				0		
											累計	479,725	▲ 139,615	340,110	0	
16	D - 1 - 1 -	荒浜大通線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	荒浜地区	町	町	直接	完了	2,151,000	24 ~ 32	H23			0	0	24年8月、調査測量設計発注。 27年1月 工事発注	
										H24	77,500		70,877	6,623		
										H25	271,250		162,655	108,595		
										H26	240,250		71,752	168,498		
										H27	447,950		218,491	229,459		
										H28	192,200		245,764	▲ 53,564		
										H29		437,875	190,420	247,455		
										H30			227,925	▲ 227,925		
										H31			63,550	▲ 63,550		
										H32			196,789	▲ 196,789		
											累計	1,229,150	437,875	1,448,223	218,802	
17	D - 1 - 2 -	荒浜江下線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	荒浜地区	町	町	直接	完了	3,125,000	24 ~ 32	H23			0	0	24年8月、調査測量設計発注。 用地買収、27年2月 工事発注	
										H24	77,500		56,858	20,642		
										H25	232,500		143,363	89,137		
										H26	310,000			310,000		
										H27			83,328	▲ 83,328		
										H28	185,891	92,665	217,745	60,811		
										H29		464,667	128,856	335,811		
										H30			146,599	▲ 146,599		
										H31			265,406	▲ 265,406		
										H32				0		
											累計	805,891	557,332	1,042,155	321,068	

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
18	D	-	1	-	3	-	五十刈線道路 整備事業(市 街地相互の接 続道路)	吉田地区	町	町	直接	完了	1,947,000	24	~	32	H23			0	24年9月、調査測量設計発注。	
																	H24	116,250	56,632	59,618		
																	H25	232,500	27,019	205,481	用地買収	
																	H26	232,500	54,008	178,492	物件補償、27年2月 工事発注	
																	H27	84,475	261,959	▲ 177,484		
																	H28	277,450	160,363	117,087		
																	H29		565,750	87,691	478,059	
																	H30			151,768	▲ 151,768	
																	H31			135,279	▲ 135,279	
																	H32			416,446	▲ 416,446	
累計	943,175	565,750	1,351,165	157,760																		
19	D	-	1	-	4	-	野地流線道路 整備事業(市 街地相互の接 続道路)	吉田地区	町	町	直接	完了	436,800	24	~	30	H23			0	24年8月、調査測量設計発注。	
																	H24	34,875	34,875	0		
																	H25	31,000	21,609	9,391		
																	H26	116,250		116,250		
																	H27	116,250	112,439	3,811	27年8月、工事発注。	
																	H28	40,145	130,897	▲ 90,752		
																	H29		11,351	▲ 11,351		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	338,520	0	311,171	27,349																		
20	D	-	1	-	6	-	橋本堀添線道 路整備事業 (市街地相互 の接続道路)	吉田地区	町	町	直接	完了	3,765,842	24	~	32	H23			0	24年9月、調査測量設計発注。	
																	H24	117,800	43,405	74,395		
																	H25	290,625	96,582	194,043		
																	H26	465,000	434,673	30,327	26年12月 工事発注(3工区)	
																	H27	386,725	210,607	176,118		
																	H28		1,256,949	464,136	792,813	
																	H29		209,228	684,793	▲ 475,565	
																	H30			368,837	▲ 368,837	
																	H31			197,276	▲ 197,276	
																	H32			139,318	▲ 139,318	
累計	1,260,150	1,466,177	2,639,627	86,700																		
21	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業	荒浜・吉 田地区	町	町	直接	完了	140,988	24	~	29	H23			0	24年10月、補助金交付開始。	
																	H24	369,045	9,047	359,998		
																	H25	295,236	72,547	222,689		
																	H26		12,542	▲ 12,542		
																	H27		11,604	▲ 11,604		
																	H28			0		
																	H29		▲ 464,667	▲ 464,667		
																	H30		▲ 93,873	▲ 93,873		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	664,281	▲ 558,540	105,740	1																		

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
22	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 総合支援事業	荒浜・吉 田地区	町	町	直接	完了	73,680	24	~	27	H23			0	24年7月、支援業務発注。25年3月、ハザードマップ策定発注。 25年4月、支援業務発注。26年3月、ハザードマップ策定完了。 27年5月、支援業務発注。 28年3月、支援業務完了。	
																	H24	30,217		26,446		3,771
																	H25	25,042		11,916		13,126
																	H26					0
																	H27			729		▲ 729
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	55,259	0	39,091		16,168
23	◆ D	-	20	-	1	-	防災まちづくり 計画策定事業	荒浜・吉 田地区	町	町	直接	完了	14,300	24	~	25	H23			0	24年9月、計画策定発注。 26年3月、完了。	
																	H24	11,440		10,836		604
																	H25					0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	11,440	0	10,836		604
24	D	-	20	-	2	-	地域防災施設 整備事業	荒浜・吉 田地区	町	町	直接	廃止	10,500	24	~	27	H23			0		
																	H24	7,875				7,875
																	H25					0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	7,875	0	0		7,875
25	D	-	21	-	2	-	下水道整備事 業	吉田地区	町	町	直接	完了	152,000	24	~	25	H23			0	24年11月、25年1月、25年2月、本体工事発注。 25年8月、26年3月、本体工事発注。 26年5月完了	
																	H24	81,750		77,834		3,916
																	H25	32,250		32,029		221
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	114,000	0	109,863		4,137

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
26	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(荒 浜中野)	荒浜地区	町	町	直接	完了	1,218,455	24	~	30	H23			0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1 月、用地買収開始。25年3月、移転元地買取開始。 25年5月、造成工事発注。 26年5月 造成完了 26年6月~移転者支援	
																	H24	1,054,536		203,385		851,151
																	H25	1,201,590		577,229		624,361
																	H26			80,458		▲ 80,458
																	H27			86,964		▲ 86,964
																	H28		▲ 21,875	13,762		▲ 35,637
																	H29		▲ 1,069,796	4,481		▲ 1,074,277
																	H30		▲ 98,306			▲ 98,306
																	H31					0
																	H32			▲ 56,486		56,486
																	累計	2,256,126	▲ 1,189,977	909,793		156,356
27	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(巨 理江下)	巨理地区	町	町	直接	完了	4,953,819	24	~	32	H23			0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年2 月、用地買収開始。25年3月、移転元地買取開始。 25年6月、造成工事発注。 26年5月 造成完了 26年6月~移転者支援	
																	H24	1,982,977		1,339,678		643,299
																	H25	2,030,053		1,901,373		128,680
																	H26	321,560		267,909		53,651
																	H27			273,991		▲ 273,991
																	H28			32,597		▲ 32,597
																	H29			18,900		▲ 18,900
																	H30					0
																	H31					0
																	H32		▲ 195,946	▲ 297,158		101,212
																	累計	4,334,590	▲ 195,946	3,537,290		601,354
28	◆	D	-	23	-	3	復興関連盛土 材確保事業	巨理地区	町	町	直接	完了	817,867	24	~	32	H23			0	24年11月、支障木伐採業務発注。25年3月、本体工事発注。 25年9月、積込開始。 地山切崩し 地山切崩し 地山切崩し	
																	H24	280,800		129,954		150,846
																	H25			75,317		▲ 75,317
																	H26			47,941		▲ 47,941
																	H27	194,870		78,549		116,321
																	H28		30,565	56,073		▲ 25,508
																	H29		35,416	70,174		▲ 34,758
																	H30			23,333		▲ 23,333
																	H31			10,766		▲ 10,766
																	H32			19,962		▲ 19,962
																	累計	475,670	65,981	512,069		29,582
29	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(吉 田舟入北)	吉田地区	町	町	直接	完了	823,879	24	~	32	H23			0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1 月、用地買収開始。25年3月、移転元地買取開始。 25年6月、造成工事発注。26年3月、造成完了。 26年4月~移転者支援	
																	H24	402,286		178,130		224,156
																	H25	318,607		535,935		▲ 217,328
																	H26			97,842		▲ 97,842
																	H27			91,521		▲ 91,521
																	H28			9,803		▲ 9,803
																	H29			3,608		▲ 3,608
																	H30					0
																	H31					0
																	H32		195,946	▲ 84,063		280,009
																	累計	720,893	195,946	832,776		84,063

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
30	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(吉 田南河原)	吉田地区	町	町	直接	完了	814,779	24	~	32	H23			0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1 月、用地買収開始。25年3月、移転元地買取開始。 25年6月、造成工事発注。26年3月、造成完了。 27年4月~移転者支援	
																	H24	264,980		150,747		114,233
																	H25	367,746		555,113		▲ 187,367
																	H26	58,329		55,486		2,843
																	H27			40,001		▲ 40,001
																	H28		21,875	12,205		9,670
																	H29			3,282		▲ 3,282
																	H30					0
																	H31					0
																	H32		103,904	▲ 77,243		181,147
累計	691,055	125,779	739,591	77,243																		
31	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(吉 田上塚)	吉田地区	町	町	直接	完了	190,772	24	~	30	H23			0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1 月、用地買収開始。25年3月、移転元地買取開始。 25年6月、造成工事発注。25年11月、造成完了。 25年12月~移転者支援	
																	H24	141,876		25,942		115,934
																	H25	99,901		70,080		29,821
																	H26			6,168		▲ 6,168
																	H27			7,348		▲ 7,348
																	H28			4,872		▲ 4,872
																	H29			464		▲ 464
																	H30		▲ 74,852			▲ 74,852
																	H31					0
																	H32		▲ 23,408	▲ 23,408		23,408
累計	241,777	▲ 74,852	91,466	75,459																		
32	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(吉 田大谷地)	吉田地区	町	町	直接	完了	515,359	24	~	30	H23			0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。24年11 月、用地買収開始。25年2月、付帯工事発注。25年3月、移転元 25年6月、造成工事発注。26年2月、造成完了。 26年3月~移転者支援	
																	H24	267,367		83,443		183,924
																	H25	179,822		185,893		▲ 6,071
																	H26	3,749		23,014		▲ 19,265
																	H27			16,759		▲ 16,759
																	H28			1,990		▲ 1,990
																	H29			1,158		▲ 1,158
																	H30					0
																	H31					0
																	H32		▲ 103,904	▲ 33,204		▲ 70,700
累計	450,938	▲ 103,904	279,053	67,981																		
37	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	町			完了	3,988,345	24	~	32	H23			0	24年10月、当初提出。24年11月、25年1月、25年2月、変更提 出。 25年4月、25年6月、26年1月、26年3月、変更提出。 26年6月、27年2月、27年3月、変更提出。 27年4月、27年8月、27年9月、27年12月、28年3月、変更提出。 29年2月、変更提出。 29年8月、29年12月、変更提出。 30年5月、30年10月、30年11月、31年1月、変更提出。 R1年9月、R1年11月、R2年1月、R2年2月、変更提出。	
																	H24	1,647,788		90,568		1,557,220
																	H25			346,272		▲ 346,272
																	H26			393,632		▲ 393,632
																	H27	2,364,823		436,900		1,927,923
																	H28			330,763		▲ 330,763
																	H29		▲ 437,875	73,835		▲ 511,710
																	H30			97,744		▲ 97,744
																	H31		▲ 384,061	476,504		▲ 860,565
																	H32		▲ 23,241	298,466		▲ 321,707
累計	4,012,611	▲ 845,177	2,544,684	622,750																		

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
41	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)荒浜港今泉線(鳥の海)	県	県	直接	完了	691,226	24	~	29	H23				0	25年3月道路詳細設計契約。
																	H24	38,750		15,624	23,126	
																	H25	201,500		7,497	194,003	26年1月用地測量契約。
																	H26	124,000	139,500	182,929	80,571	26年10月道路改良工事契約。
																	H27	77,500		56,077	21,423	28年1月仮設道路撤去工事契約。
																	H28			272,964	▲ 272,964	28年10月改良工事契約。28年12月舗装工事契約。
																	H29			609	▲ 609	30年2月工事完成。
																	H30		▲ 45,550		▲ 45,550	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	441,750	93,950	535,700	0																		
42	★	F	-	4	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	巨理町	県	県	直接	継続	66,978	25	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	164,778		5,160	159,618	
																	H26			13,464	▲ 13,464	
																	H27				0	
																	H28			0	0	
																	H29			17,855	▲ 17,855	
																	H30			0	0	
																	H31		▲ 81,860	▲ 8,824	▲ 73,036	
																	H32		▲ 29,335		▲ 29,335	
累計	164,778	▲ 111,195	27,655	25,928																		
47	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅(戸建て形式)駐車場整備事業	荒浜・吉田・巨理地区	町	町	直接	完了	19,400	26	~	26	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	15,520		8,916	6,604	27年3月、完成
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	15,520	0	8,916	6,604																		
48	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	荒浜・吉田・巨理地区	町	町	直接	完了	2,070,314	26	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	56,447		28,708	27,739	26年10月より順次入居開始
																	H27	338,715		281,111	57,604	
																	H28	314,458	416,108	361,356	369,210	
																	H29		230,529	342,294	▲ 111,765	
																	H30		408,939	399,834	9,105	
																	H31		46,326	352,005	▲ 305,679	
																	H32		420	46,633	▲ 46,213	
累計	709,620	1,102,322	1,811,941	1																		



(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
54	D	-	21	-	3	荒浜雨水ポン プ場吐出槽改 良事業	荒浜地区	町	町	直接	完了	40,000	26 ~ 28	H23				0	27年4月、調査測量設計発注。27年12月工事発注。 28年6月、工事完了。
														H24				0	
														H25				0	
														H26	7,500		7,290	210	
														H27	22,500		15,474	7,026	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	30,000	0	22,764	7,236	
														55	D	-	5	-	
H24				0															
H25				0															
H26				0															
H27				0															
H28				0															
H29				0															
H30		46,230		46,230															
H31		317,373	45,708	271,665															
H32		22,821	340,716	▲ 317,895															
累計	0	386,424	386,424	0															
市町村 交付分													各年度 別合計						H23
														H24	13,820,783	0	3,529,427	10,291,356	
														H25	11,958,267	0	7,985,391	3,972,876	
														H26	2,102,118	0	8,416,257	▲ 6,314,139	
														H27	5,120,663	0	3,239,765	1,880,898	
														H28	1,055,239	0	2,568,672	▲ 1,513,433	
														H29	0	0	1,700,132	▲ 1,700,132	
														H30	0	0	1,450,187	▲ 1,450,187	
														H31	0	0	1,576,106	▲ 1,576,106	
														H32	0	0	903,576	▲ 903,576	
														合計	42,790,563	0	34,211,562	2,751,225	



(様式2D)

巨理町

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	19,375	0	0	19,375	
										H24	736,250	0	44,820	691,430	
										H25	932,028	0	744,120	187,908	
										H26	422,375	0	777,738	▲ 355,363	
										H27	77,500	0	▲ 37,477	114,977	
										H28	77,500	0	539,506	▲ 462,006	
										H29	0	0	22,355	▲ 22,355	
										H30	0	▲ 45,667	0	▲ 45,667	
										H31	0	▲ 81,860	▲ 8,824	▲ 73,036	
										H32	0	▲ 29,335	0	▲ 29,335	
								2,718,054	都道府県交付分 計		2,265,028	▲ 156,862	2,082,238	25,928	
										H23	173,867	0	90,824	83,043	
										H24	14,557,033	0	3,574,247	10,982,786	
										H25	12,890,295	0	8,729,511	4,160,784	
										H26	2,524,493	0	9,193,995	▲ 6,669,502	
										H27	5,198,163	0	3,202,288	1,995,875	
										H28	1,132,739	0	3,108,178	▲ 1,975,439	
										H29	0	0	1,722,487	▲ 1,722,487	
										H30	0	▲ 45,667	1,450,187	▲ 1,495,854	
										H31	0	▲ 81,860	1,567,282	▲ 1,649,142	
										H32	0	▲ 29,335	903,576	▲ 932,911	
								45,508,617	合計		36,476,590	▲ 156,862	33,542,575	2,777,153	

(様式2E)

巨理町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
																H23	H24	H25	H26
38	E-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業	荒浜・吉 田・巨理・ 逢隈地区	町	町	直接	完了	49,266	24 ~ 28	H23				0	25年2月、補助金交付開始。				
										H24	3,105		1,119	1,986					
										H25	12,730		11,287	1,443					
										H26	21,114		9,299	11,815					
										H27			9,435	▲ 9,435					
										H28			559	▲ 559					
										H29				0					
										H30				0					
										H31				0					
										H32				0					
										累計	36,949	0	31,699	5,250					
										市町村 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0	
														H24	3,105	0	1,119	1,986	
														H25	12,730	0	11,287	1,443	
				H26	21,114	0	9,299	11,815											
				H27	0	0	9,435	▲ 9,435											
				H28	0	0	559	▲ 559											
				H29	0	0	0	0											
				H30	0	0	0	0											
				H31	0	0	0	0											
				H32	0	0	0	0											
				49,266	市町村交付分 計	36,949	0	31,699	5,250										
都道府 県交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0											
				H24	0	0	0	0											
				H25	0	0	0	0											
				H26	0	0	0	0											
				H27	0	0	0	0											
				H28	0	0	0	0											
				H29	0	0	0	0											
				H30	0	0	0	0											
				H31	0	0	0	0											
				H32	0	0	0	0											
				0	都道府県交付分 計	0	0	0	0										
市町村 都道府 県計		各年度 別合計		H23	0	0	0	0											
				H24	3,105	0	1,119	1,986											
				H25	12,730	0	11,287	1,443											
				H26	21,114	0	9,299	11,815											
				H27	0	0	9,435	▲ 9,435											
				H28	0	0	559	▲ 559											
				H29	0	0	0	0											
				H30	0	0	0	0											
				H31	0	0	0	0											
				H32	0	0	0	0											
				49,266	合計	36,949	0	31,699	5,250										