

地方自治法第199条第9項の規定により随時監査の結果を次のとおり公表する。

平成28年 7月13日

亘理町監査委員 澤 井 俊 一

亘理町監査委員 安 藤 美重子

記

1 監査実施月日 平成28年 6月28日 (火)

2 監査の対象

監査対象工事名	担当課
中央公民1階男女トイレ洋式改修外工事	都市建設課・生涯学習課
中町児童クラブ新築工事（繰越事業）	都市建設課・福祉課
亘理公園野球場改修工事	都市建設課
町道神宮寺線歩道設備工事	
坂下川改修工事	

3 監査の方法

平成27年度施行工事の中から適宜抽出のうえ、上記担当課長、班長及び担当者から工事の概要とその結果について説明を受けた後、入札、契約等書類審査を行った。その後、現場にて竣工状況の確認を行った。

4 監査の結果

工事に関する事務の執行について、計画から契約、検査等の各段階における工事関係書類は整理されており、工事も適正に実施されており、現場確認においてもその成果は、良好であると認められた。

(1) 中央公民館1階男女トイレ洋式改修外工事

【工事の概要】

- ・工期月日 平成27年7月22日～平成27年9月30日
- ・改修内容 男子 トイレブース洋式便器 1個、 小便器 3個、 洗面器 1個
女子 トイレブース洋式便器 3個、 洗面器 2個、 SK 1個
トイレ内 塗装改修(壁、天井) 1式
床改修(防滑性CFシート貼替) 16.5㎡
視聴覚室改修工事(CFシート撤去、タイルカーペット貼替) 144㎡
エントランスホール階段蹴上シート貼り改修工事 227㎡
- ・請負金額 5,346,000円

【契約等の状況】

- ・入札方法 指名競争入札
- ・入札業者 6社
- ・落札業者 (株)斎藤工務店
- ・予定価格 5,576,040円
- ・落札価格 5,346,000円
- ・落札率 95.87%

(2) 中町児童クラブ新築工事(繰越事業)

【工事の概要】

- ・工期月日 平成27年5月8日～平成27年8月31日
- ・工事内容 構造 鉄骨造 平屋建て、 述べ床面積 102.72㎡
主要室 児童クラブ室、事務室、倉庫、トイレ(男子・女子・幼児用)
静養室(プレハブ) 3.61m×2.73m 1棟
物置(プレハブ) 2.56m×1.86m 1棟
旧荒浜児童館仮園舎解体(中町児童クラブ園舎へ再利用)
構造 鉄骨造 平屋建て、 述べ床面積 102.72㎡
- ・請負金額 18,476,640円

【契約等の状況】

- ・入札方法 指名競争入札
- ・入札業者 8社
- ・落札業者 (株)阿部工務店
- ・予定価格 17,728,200円
- ・落札価格 16,740,000円
- ・落札率 94.43%

第1回契約変更 外部スロープ登り口変更及び外倉庫と静養室の設置を追加 1,736,640円増

(3) 亙理公園野球場改修工事

【工事の概要】

- ・工期月日 平成27年11月25日～平成28年3月25日
- ・改修内容 擁壁工 H=1.25m～1.75m (歩道用) L=58.0m
土留工 H=0.55m B=0.3m L=58.9m
砂置場 1ヶ所、階段工 ステップブロック A=14.5㎡
植生工 張芝(野芝) A=493.0㎡
内野裏表層工 A=3,360.0㎡、グラウンド工(距離表示看板等) 1式
- ・請負金額 20,754,360円

【契約等の状況】

- ・入札方法 指名競争入札
- ・入札業者 6社
- ・落札業者 千石建設(株)
- ・予定価格 21,456,360円
- ・落札価格 21,276,000円
- ・落札率 99.16%

第1回契約変更 内野表層工面積1,140㎡及び張芝面積47㎡の減工

521,640円減

(4) 町道神宮寺線歩道設備工事

【工事の概要】

- ・工期月日 平成27年9月25日～平成28年3月25日
- ・設備内容 歩道橋 L=7.0m、W=2.0m
P C桁版(L=7.0m×W=0.8m×t=0.2m) 3枚
基礎杭(H鋼300×300×L=4.0m) 2本
地盤改良(H=1.0m、セメント100kg/m³) A=6.0㎡
コンクリート(24N-8-25-W/C55%以下BB) V=5.1m³
- ・請負金額 5,793,120円

【契約等の状況】

- ・入札方法 指名競争入札
- ・入札業者 5社
- ・落札業者 (株)芦名組
- ・予定価格 5,141,880円
- ・落札価格 5,076,000円
- ・落札率 98.72%

第1回契約変更 広域水道送水管接近による基礎杭2本から地盤改良工への変更及び下水道管への振動、衝撃回避の為、工法の変更。
更に、関係機関との協議に時間を要したことによる工期延長。

717,120円増

90日延長

(5) 坂下川改修工事

【工事の概要】

- ・工期月日 平成27年12月9日～平成28年3月25日
- ・改修内容 河川改修工事 L=16.0m
かごマット設置工(多段積型) A=91.0m²
水路改修工(800×1,100) L=6.05m
- ・請負金額 5,862,240円

【契約等の状況】

- ・入札方法 指名競争入札
- ・入札業者 6社
- ・落札業者 (株)渡辺工務店
- ・予定価格 6,291,000円
- ・落札価格 6,264,000円
- ・落札率 99.57%

第1回契約変更 現地再精査の結果、計画より伐採木及び伐根の数量が少なかった
ことによる減工

401,760円減