

【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号：C-2-1											
事業名：地域交流拠点施設整備事業（荒浜地区）											
事業費：総額 72,917千円 国費 54,687千円 （内訳：設計費 9,345千円、工事費 63,572千円）											
事業期間：平成24年度～平成25年度											
事業目的：荒浜地区において、安全・安心な農漁業集落への定住及び交流の促進を図るため、地域交流拠点施設の整備を行う。											
事業地区：荒浜地区											
事業結果 荒浜地区：勤労青少年ホーム（2階建て） 延べ床面積（1,353㎡）											
<p><平成24年度> 実施設計 9,345千円</p> <p><平成24年度～平成25年度> 監理業務委託、整備工事 63,572千円</p> <p><平成25年度> 7月1日より供用開始</p>											
事業の実績に関する評価											
<p>① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価</p> <p>○当該事業で整備した勤労青少年ホーム（荒浜地区）は、東日本大震災大津波により被災した施設を復旧したものである。当地区のコミュニティ形成の場として、また、有事の際には緊急避難場所として活用されている。</p> <p>⇒ 上記を踏まえ、本事業は事業目的に即した効果を発揮していると判断する。</p>											
<p>② コストに関する調査・分析・評価</p> <p>○工事費積算については、建設工事標準積算基準などの適切な算定根拠に基づき行われている。</p> <p>⇒ 上記を踏まえ、本事業に要したコストは妥当と判断する。</p>											
<p>③ 事業手法に関する調査・分析・評価</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>想定事業期間</th> <th>実際の事業期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>調査・測量・設計</td> <td>平成24年 6月～平成24年8月</td> <td>平成24年 6月～平成24年8月</td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td>平成24年12月～平成25年4月</td> <td>平成24年12月～平成25年4月</td> </tr> </tbody> </table> <p>⇒ 想定事業期間内で整備を終えており、事業手法として妥当であったと判断する。</p>				想定事業期間	実際の事業期間	調査・測量・設計	平成24年 6月～平成24年8月	平成24年 6月～平成24年8月	工事	平成24年12月～平成25年4月	平成24年12月～平成25年4月
	想定事業期間	実際の事業期間									
調査・測量・設計	平成24年 6月～平成24年8月	平成24年 6月～平成24年8月									
工事	平成24年12月～平成25年4月	平成24年12月～平成25年4月									
事業担当部局 巨理町生涯学習課生涯学習班 電話番号：0223-34-0510											