

【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号	C-1-4																		
事業名	農山漁村地域復興基盤総合整備事業（漁港環境整備事業）																		
事業費	総額202,165千円 （内訳：設計費18,467千円、工事費183,698千円）																		
事業期間	平成24年度～平成29年度																		
事業目的・事業地区	<p>亘理町荒浜地区は、荒浜漁港の水産業を中心に、比較的温暖な気候から園芸や果樹の栽培が盛んで、また、漁港区域内では観光資源として、海水浴場や国民保養センター、温泉施設等の年間約8万人が訪れる観光スポットがあり、多彩な産業構造を有する地区となっている。東日本大震災による被災した漁港環境施設について、漁港における景観の保持・美化を図り、快適な漁港環境を形成するため、本事業により公園各施設の復旧を実施した。</p>																		
事業結果	<p>地区名：荒浜地区</p> <p>測量設計，環境施設工事</p> <p>&lt;平成25年度～平成26年度&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・測量設計 18,467千円</li> </ul> <p>&lt;平成28年度～平成29年度&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境施設工事 183,698千円</li> </ul> <p>&lt;平成30年度&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・4月1日より供用開始</li> </ul>																		
事業の実績に関する評価	<p>① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・荒浜地区は、マリンスポーツ・釣り、産直施設、海水浴、わたり温泉鳥の海などの施設が有り観光基地であったが、観光客入込数は震災後により90万人から60万人まで落ち込んだが、災害復旧や漁港環境整備により平成30年度までに70万人程度まで回復しており、事業の適正な執行がなされていると判断される。</li> </ul> <p>② コストに関する調査・分析・評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業費の設計・積算は漁港漁場関係工事積算基準等により実施し、県財務規則等に基づき入札を行い、業者選定しており、妥当な事業であると判断される。</li> </ul> <p>③ 事業手法に関する調査・分析・評価</p> <p>&lt;想定した事業期間&gt;</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>測量設計発注・完了</td> <td>平成24年12月～平成26年</td> <td>3月</td> </tr> <tr> <td>環境施設工事発注・完成</td> <td>平成27年</td> <td>4月～平成29年12月</td> </tr> <tr> <td>供用開始</td> <td>平成30年</td> <td>1月</td> </tr> </table> <p>&lt;実際に事業に有した事業期間&gt;</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>測量設計発注・完了</td> <td>平成25年12月～平成27年</td> <td>3月</td> </tr> <tr> <td>環境施設工事発注・完成</td> <td>平成28年</td> <td>4月～平成30年</td> </tr> <tr> <td>供用開始</td> <td>平成30年</td> <td>4月</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>・他工事の進捗や入札不調等により工事着手が遅延となったが、工事スケジュールの調整により、概ね適正に工事完了することができた。</li> </ul>	測量設計発注・完了	平成24年12月～平成26年	3月	環境施設工事発注・完成	平成27年	4月～平成29年12月	供用開始	平成30年	1月	測量設計発注・完了	平成25年12月～平成27年	3月	環境施設工事発注・完成	平成28年	4月～平成30年	供用開始	平成30年	4月
測量設計発注・完了	平成24年12月～平成26年	3月																	
環境施設工事発注・完成	平成27年	4月～平成29年12月																	
供用開始	平成30年	1月																	
測量設計発注・完了	平成25年12月～平成27年	3月																	
環境施設工事発注・完成	平成28年	4月～平成30年																	
供用開始	平成30年	4月																	
事業担当部局	<p>仙台地方振興事務所水産漁港部漁港漁場班 電話番号：022-365-0193</p>																		