

【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

| | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------|----|-------------------------|-------------------------|
| 事業番号：◆D-4-1-2 事業名：災害公営住宅（戸建て形式）駐車場整備事業 | | | | | | |
| 事業費：総額 11,145 千円 国費 8,916 千円 （内訳：工事費 11,145 千円） | | | | | | |
| 事業期間：平成 26 年度 | | | | | | |
| 事業目的：災害公営住宅（戸建）の入居者等が使用する駐車場の利便性を図るため同住宅敷地内に整備する。 | | | | | | |
| 事業地区：亘理町全域 | | | | | | |
| 事業結果 亘理上浜街道地区：40 台 亘理江下地区：17 台 荒浜中野地区：28 台 吉田大谷地地区：11 台 吉田南河原地区：1 台 <平成 26 年度> ・整備工事費 11,145 千円 | | | | | | |
| 事業の実績に関する評価 ① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 ○当該事業で整備した駐車場は、入居者の駐車スペースとして活用され被災者の自立再建に寄与した。 ⇒ 上記を踏まえ、本事業は事業目的に即した効果を発揮していると判断する。 ② コストに関する調査・分析・評価 ○本事業は工法検討や経済比較などを実施し、土木工事標準積算基準を用いた合理的な設計積算のもと事業を推進した。 ⇒ 上記を踏まえ、本事業に要したコストは妥当と判断する。 ③ 事業手法に関する調査・分析・評価 <table border="1" data-bbox="252 1615 1382 1695"> <tr> <td></td> <td>想定事業期間</td> <td>実際の事業期間</td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td>平成 26 年 6 月～平成 27 年 2 月</td> <td>平成 26 年 6 月～平成 27 年 2 月</td> </tr> </table> ○無駄のない作業工程により事業期間内で整備が完了した。 ⇒ 想定した事業期間内に完了したため、事業手法として妥当であったと判断する。 | | 想定事業期間 | 実際の事業期間 | 工事 | 平成 26 年 6 月～平成 27 年 2 月 | 平成 26 年 6 月～平成 27 年 2 月 |
| | 想定事業期間 | 実際の事業期間 | | | | |
| 工事 | 平成 26 年 6 月～平成 27 年 2 月 | 平成 26 年 6 月～平成 27 年 2 月 | | | | |
| 事業担当部局 亘理町施設管理課管理班 電話番号：0223-34-0512 | | | | | | |