

【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号：★D-4-1-3 事業名：災害公営住宅関連道路整備事業								
事業費：総額 184,725 千円 国費 147,780 千円 (内訳：用地費 74,441 千円、設計費 10,149 千円、工事費 100,135 千円)								
事業期間：平成 24 年度～平成 26 年度								
事業目的：町内の災害公営住宅（戸建）建設に伴い、団地内に一般公衆の用に供する道路を整備したものの。								
事業地区：巨理町全域								
事業結果 荒浜中野地区：道路面積 1,371.36 m <sup>2</sup> 吉田大谷地地区：道路面積 913.77 m <sup>2</sup> 巨理上浜街道地区：道路面積 3,313.89 m <sup>2</sup> <平成 24 年度> ・用地費（中野、大谷地）3,540 千円 ・実施計画策定業務委託料 10,149 千円 <平成 25 年度> ・用地費（上浜街道）70,901 千円 ・宅地整備工事（大谷地）14,402 千円 <平成 26 年度> ・宅地整備工事（上浜街道、中野）85,733 千円								
事業の実績に関する評価								
① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 ○当該事業で整備した道路により交通アクセスが向上し、被災者の自立再建及び地域住民の住環境に寄与した。  ⇒ 上記を踏まえ、本事業は事業目的に即した効果を発揮していると判断する。								
② コストに関する調査・分析・評価 ○本事業は工法検討や経済比較などを実施し、土木工事標準積算基準を用いた合理的な設計積算のもと事業を推進した。  ⇒ 上記を踏まえ、本事業に要したコストは妥当と判断する。								
③ 事業手法に関する調査・分析・評価								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>想定事業期間</th> <th>実際の事業期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計・工事</td> <td>平成 24 年 5 月～平成 26 年 5 月</td> <td>平成 24 年 5 月～平成 26 年 5 月</td> </tr> </tbody> </table>		想定事業期間	実際の事業期間	設計・工事	平成 24 年 5 月～平成 26 年 5 月	平成 24 年 5 月～平成 26 年 5 月	
	想定事業期間	実際の事業期間						
設計・工事	平成 24 年 5 月～平成 26 年 5 月	平成 24 年 5 月～平成 26 年 5 月						
○住宅建設工事と調整を行いながら、事業期間内で整備が完了した。  ⇒ 想定した事業期間内に完了したため、事業手法として妥当であったと判断する。								
事業担当部局 施設管理課管理班 電話番号：0223-34-0512								