

【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号：★D-23-2-6・12 事業名：学校就学環境整備事業(荒浜小学校プール)														
事業費：総額 198,107千円 国費 158,486千円 (内訳：委託費 33,433千円、工事費 156,105千円、公有財産購入費 8,569千円)														
事業期間：平成25年度～平成27年度														
事業目的：荒浜小学校のプール施設が東日本大震災の津波被害により損壊したため、学校敷地外にあったプールを解体し、新たに土地を購入して学校敷地内にプールの整備を行った。 事業地区：荒浜地区														
事業結果 プール付属棟：RC造平屋建て A=89.2㎡ 主要室、更衣室2室、トイレ2室、機械室、倉庫 プール棟：プール (FRP製) 高学年用プール 25m×11m (6コース) N=1面 低学年用プール 8m×8m N=1面 シャワーユニット N=1ヶ所、洗眼ユニット N=1ヶ所														
事業の実績に関する評価 ① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 ○震災前は、学校から離れた場所にプールがあり、移動に時間を要していたが、学校敷地にプールを整備したことにより、移動に時間を要せず授業に入ることができた。また、水泳の授業及び夏季休業期間の水泳活動が出来るようになり、児童の泳力や体力の増進に寄与した。 ⇒ 上記を踏まえ、本事業は事業目的に即した効果を発揮していると判断する。 ② コストに関する調査・分析・評価 ○事業費の算出は公共工事積算基準等に基づき積算しているため、妥当な事業費であると判断する。また契約については、亘理町財務規則等に基づき適正に競争入札を実施しており、価格を低く抑えることができたと判断する。 ⇒ 上記を踏まえ、本事業に要したコストは妥当と判断する。 ③ 事業手法に関する調査・分析・評価														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>想定事業期間</th> <th>実際の事業期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>調査・用地取得・測量</td> <td>平成24年10月～平成25年 3月</td> <td>平成24年10月～平成26年 3月</td> </tr> <tr> <td>設計</td> <td>平成25年 4月～平成25年 8月</td> <td>平成26年 6月～平成26年12月</td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td>平成25年 9月～平成26年 3月</td> <td>平成27年 7月～平成28年 3月</td> </tr> </tbody> </table>		想定事業期間	実際の事業期間	調査・用地取得・測量	平成24年10月～平成25年 3月	平成24年10月～平成26年 3月	設計	平成25年 4月～平成25年 8月	平成26年 6月～平成26年12月	工事	平成25年 9月～平成26年 3月	平成27年 7月～平成28年 3月	
	想定事業期間	実際の事業期間												
調査・用地取得・測量	平成24年10月～平成25年 3月	平成24年10月～平成26年 3月												
設計	平成25年 4月～平成25年 8月	平成26年 6月～平成26年12月												
工事	平成25年 9月～平成26年 3月	平成27年 7月～平成28年 3月												
○用地取得等概ね計画通りに進み整備することができた。 ⇒ 他事業との調整で調査・用地取得・測量に時間を要したことや、資材の調達等に時間を要したことによる工期の遅れが要因し、想定事業期間内で事業を完了することができなかったが、事業調整を行ったことにより町及び受注者のスケジュールに余裕ができ、効率的に事業を実施することができた。そのため、事業手法として妥当であったと判断する。														
事業担当部局 亘理町教育総務課教育総務班 電話番号：0223-34-0509														