


【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号：★D-23-2-11 事業名：防災広場整備事業（逢隈地区）		
事業費：総額 255,712 千円 国費 204,569 千円 （内訳：用地費 134,167 千円，設計費 14,409 千円，工事費 107,136 千円）		
事業期間：平成 27 年度～平成 28 年度		
事業目的：亘理町津波避難計画に定める避難路（町道早川十文字線）沿いに災害時に防災拠点として機能する防災広場の整備を行う。		
事業地区：逢隈地区		
事業結果 広場整備 A=10,870 m ² 、アスファルト舗装（駐車場）A=1,885 m ² 、クレイ舗装 A=5,850 m ² 、側溝 L=422m、照明灯 3 基、ソーラー照明灯 2 基、ベンチ 4 基、防災四阿 1 基、トイレ 1 棟 <平成 27 年度> 測量設計 14,409 千円 <平成 28 年度> 用地買収、整備工事 241,303 千円		
		
事業の実績に関する評価		
① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 ○当該事業で整備した防災広場は、災害時に防災拠点として機能する防災広場として整備し、津波避難時の緊急時の避難広場として活用されている。 ⇒ 上記を踏まえ、本事業は事業目的に即した効果を発揮していると判断する。		
② コストに関する調査・分析・評価 ○工事費積算については、土木工事標準積算基準などの適切な算定根拠に基づき行われている。 ⇒ 上記を踏まえ、本事業に要したコストは妥当と判断する。		
③ 事業手法に関する調査・分析・評価		
	想定事業期間	実際の事業期間
調査・測量・設計・用地買収	平成 27 年 7 月～平成 28 年 7 月	平成 27 年 7 月～平成 28 年 7 月
工事	平成 28 年 9 月～平成 29 年 3 月	平成 28 年 9 月～平成 29 年 3 月
⇒ 想定事業期間内で整備を終えており、事業手法として妥当であったと判断する。		
事業担当部局 亘理町生涯学習課スポーツ推進班 電話番号：0223-34-0511		