

【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号：★D-23-2-15 事業名：残土運搬事業		
事業費：総額 176,251 千円 国費 141,000 千円 (内訳：工事費 176,251 千円)		
事業期間：平成 27 年度～平成 28 年度		
事業目的：東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受けた沿岸部地域において、防集事業等で発生した土を処分するため、区域内にある防集事業残土等の土捨て場への搬出を行う。		
事業地区：荒浜地区		
事業結果：土砂運搬工 V=82,400 m ³ 整地工 V=82,400 m ³ <平成 27 年度～平成 28 年度> 工事 176,251 千円		
事業の実績に関する評価		
① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 ○当該事業により、早期に危険区域内の残土は搬出され、また、搬出先となった荒浜緩衝緑地の盛土材コスト削減にも寄与した。本事業は事業目的に即した効果を発揮していると判断する。		
② コストに関する調査・分析・評価 ○本事業は工法検討や経済比較などを実施し、土木工事積算標準書を用いた合理的な設計積算のもと事業を推進したため、事業費は妥当と判断する。		
③ 事業手法に関する調査・分析・評価		
	想定した事業期間	実際に事業に有した事業期間
工事	平成 27 年 8 月～平成 28 年 3 月	平成 28 年 1 月～平成 28 年 9 月
○本事業は当初想定した期間より時間を要したものの、各復興事業との調整を行い効率的に事業を進めることができたことから、事業手法としては妥当であったと判断する。		
事業担当部局 亘理町都市建設課都市整備班 電話番号：0223-34-0507		