

(様式1)

巨理町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

巨理町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	154,492	33,327
24	14,010,228	4,998,823	
25	12,196,251	10,844,434	
26	3,314,589	5,011,927	
27	5,120,663	3,378,041	
28	1,358,749	2,380,666	
29	0	1,857,743	
30	0	2,042,477	
31	0	0	
合計		36,154,972	30,547,438

<参考>	巨理町東日本大震災 復興交付金基金残高	巨理町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	巨理町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		5,549,476	11,761

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	344,019	146,211
24	11,246,776	8,755,012	
25	3,733,438	2,761,123	
26	11,610,773	6,046,420	
27	616,000	4,768,902	
28	2,819,541	4,729,902	
29	1,530,276	1,886,515	
30	0	873,462	
31	0	0	
合計		31,900,823	29,967,547

交付実績 **67,308,188**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

巨理町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間 接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
	1	2	3	4	5	6																																
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	吉田・巨理・逢隈地区	町	町	直接	完了	13,800	24	~	29	23	-	-	-	実施期間:24年4月~25年3月																	
																	24	6,375	-	1,941	実施件数:12件(個人住宅10件、工場・企業等2件)																	
																	25	3,975	-	2,011	実施期間:25年4月~26年3月、実施件数:2件(個人住宅1件、公共事業1件)																	
																	26	-	-	2,381	実施期間:26年4月~27年3月、実施件数:2件(個人住宅1件、公共事業1件)																	
																	27	-	-	811	実施期間:27年4月~28年3月、発掘調査整理																	
																	28	-	-	1,778	実施期間:28年4月~29年3月、発掘調査整理																	
																	29	-	-	554	874	実施期間:29年4月~30年3月、発掘調査整理																
																	30	-	-	-	-																	
																	31	-	-	-	-																	
																	累計	10,350	0	9,476	874																	
																	10	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	巨理町全域	県	県	直接	完了	1,124	24	~	29	23	-	-	-	24年5月~25年3月 分布調査
																																		24	843	-	14	-
25	-	-	-	-																																		
26	-	-	1	-	一部成果品完成																																	
27	-	-	-	-																																		
28	-	-	7	-	一部成果品完成																																	
29	-	-	-	821																																		
30	-	-	-	-																																		
31	-	-	-	-																																		
累計	843	0	22	821																																		
都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																																
		24	843	0	14	0																																
		25	0	0	0	0																																
		26	0	0	1	0																																
		27	0	0	0	0																																
		28	0	0	7	0																																
		29	0	0	0	821																																
		30	0	0	0	0																																
		31	0	0	0	0																																
		1,124	843	0	22	821																																
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																														
				24	6,375	0	1,941	0																														
25	3,975			0	2,011	0																																
26	0			0	2,381	0																																
27	0			0	811	0																																
28	0			0	1,778	0																																
29	0			0	554	874																																
30	0			0	0	0																																
31	0			0	0	0																																
13,800	10,350			0	9,476	874																																
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	0	0	0	0																														
				24	7,218	0	1,955	0																														
		25	3,975	0	2,011	0																																
		26	0	0	2,382	0																																
		27	0	0	811	0																																
		28	0	0	1,785	0																																
		29	0	0	554	1,695																																
		30	0	0	0	0																																
		31	0	0	0	0																																
		14,924	11,193	0	9,498	1,695																																

(注)  
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」  
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。  
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。  
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。  
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。  
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。  
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。  
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。  
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間 接	継続 /完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28																
2	C	-	2	-	1	-	地域交流拠点施設整備事業	荒浜地区	町	町	直接	完了	78,783	24	~	25	23	-	-	-	-	24年6月、実施設計発注。24年12月、本体工事発注。 25年5月、完成。
																	24	59,087	-	54,566	-	
																	25	-	-	121	4,400	
																	26	-	-	-	-	
																	27	-	-	-	-	
																	28	-	-	-	-	
																	29	-	-	-	-	
																	30	-	-	-	-	
																	31	-	-	-	-	
																	累計	59,087	0	54,687	4,400	
																	7	C	-	4	-	
24	183,470	11,634	187,966	-																		
25	-	4,582	3,833	-																		
26	-	-	-	-																		
27	-	-	3,935	-																		
28	-	-	▲ 6	3,958																		
29	-	-	-	-																		
30	-	-	1	-																		
31	-	-	-	-																		
累計	185,054	16,216	197,312	3,958																		
8	C	-	4	-	2	-	巨理町いちご団地造成事業	吉田地区	県	町	間接	完了	9,586,632	23	~	28						23
																	24	8,263,582	-	7,001,575	-	
																	25	-	▲ 4,582	94,485	-	
																	26	-	-	-	-	
																	27	-	-	23,938	-	
																	28	-	-	-	-	
																	29	-	▲ 1,148,826	3	0	
																	30	-	-	-	-	
																	31	-	-	-	-	
																	累計	8,343,382	▲ 1,153,408	7,189,974	0	
																	9	C	-	4	-	3
24	689,250	-	479,635	-																		
25	352,240	-	208,932	-																		
26	296,148	-	217,320	-																		
27	-	-	-	-																		
28	-	-	-	-																		
29	-	▲ 204,924	1	-																		
30	-	▲ 164,145	1	94,285																		
31	-	-	-	-																		
累計	1,443,898	▲ 369,069	980,544	94,285																		

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区 名 施設 名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間 接	継続 /完了	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
11	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	巨理地区	県	県	直接	完了	117,188	23 ~ 27	23	137,000		0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務、6月調査業務発注 26年5月塩分モニタリング業務、10,12月調査業務発注 27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。
															24	20,000		101,890	-	
															25			7,117	-	
															26			7,502	-	
															27			678	1	
															28		▲ 39,812			
															29					
															30					
															31					
															累計	157,000	▲ 39,812	117,187	1	
															14	C	-	1	-	
24	29,000	-	23,177	5,823																
25	-	-	-	-																
26	-	-	-	-																
27	-	-	-	-																
28	-	-	-	-																
29	-	-	-	-																
30	-	-	-	-																
31	-	-	-	-																
累計	29,000	0	23,177	5,823																
15	C	-	2	-	2	-	地域交流拠点施設整備事業	吉田地区	町	町	直接	完了	122,505	24 ~ 25						23
															24	91,878	-	49,907	-	
															25	-	-	-	41,971	
															26	-	-	-	-	
															27	-	-	-	-	
															28	-	-	-	-	
															29	-	-	-	-	
															30	-	-	-	-	
															31	-	-	-	-	
															累計	91,878	0	49,907	41,971	
															33	C	-	4	-	4
24	370,316	▲ 11,634	240,006	-																
25				-																
26				-																
27			347	-																
28				-																
29				-																
30		▲ 4,336		113,993																
31				-																
累計	370,316	▲ 15,970	240,353	113,993																

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間 接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
	1	2	3	4	5	6																													
34	C	-	4	-	5	-	巨理町いちご選果場整備事業	浜吉田地区	県	町	間接	完了	742,749	24 ~ 25	23					24年7月、造成工事発注。24年9月～、設計・建設工事発注。															
															24	732,215		557,060	-	-															
															25				-	25年10月完成															
															26																				
															27																				
															28																				
															29																				
															30		▲ 175,154	1	0																
															31																				
															累計	732,215	▲ 175,154	557,061	0																
															35	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	巨理地区	県	県	直接	継続	24,346,190	24 ~ 32	23					
																														24	202,500		127,911	-	
25	2,268,750		1,657,263	-	25年5月、工事発注。																														
26	10,384,500		4,642,941	-	26年4月、工事発注																														
27			4,117,153	-	27年7・9・11月、区画整理工事契約。27年10・11月、機械設備工事契約。28年1月、暗渠排水工事等契約。																														
28	2,272,916	58,977	3,828,157	-	28年6月、区画整理工事発注。28年9月暗渠排水工事発注。																														
29	1,530,276	1,353,750	1,792,350	-	29年9月、工事発注。																														
30			873,459	-	30年6月、工事発注。																														
31																																			
累計	16,658,942	1,412,727	17,039,234	0																															
36	◆C	-	1	-	2	-	農地整備推進支援事業	巨理地区	県	県	直接	完了	28,943	24 ~ 25																23					24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。
																														24	26,000		14,135	-	
															25	16,320		9,019	0	25年4月課題検討業務発注, 7月ワークショップ企画運営業務発注															
															26																				
															27																				
															28		▲ 19,165		1																
															29																				
															30																				
															31																				
															累計	42,320	▲ 19,165	23,154	1																
															39	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(水利施設整備事業)	柴鳥地区	県	県	直接	完了	1,949,933	25 ~ 29	23					
																														24					
25	37,500		22,504	-	25年12月、排水機場工事発注。25年5月、25年9月、委託業務発注。25年4月、25年12月、借地契約。																														
26	507,750		400,918	-	26年4月排水機場工事発注。26年7,9,10月委託業務発注。26年11月機械設備工事発注。																														
27	538,500		660,328																																
28	450,000		296,270	153,730																															
29																																			
30		▲ 71,300		▲ 71,300																															
31																																			
累計	1,533,750	▲ 71,300	1,380,020	82,430																															

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間 接	継続 /完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5							24	28								
40	C	-	1	-	4	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	荒浜地区	県	県	直接	完了	224,100	24	~	28	23	-	-	-	-	25年12月、調査業務・設計業務発注。 28年3月工事発注
																24	22,350	-	0	-	
																25	126,600	-	13,850	-	
																26	-	-	0	-	
																27	-	-	-	-	
																28	19,125	-	65,968	-	
																29	-	-	71,806	16,451	
																30	-	-	-	-	
																31	-	-	-	-	
																累計	168,075	0	151,624	16,451	
																43	C	-	2	-	
24	-	-	-	-																	
25	221,279	-	28,487	-																	
26	-	-	182,497	10,295																	
27	-	-	-	-																	
28	-	-	-	-																	
29	-	-	-	-																	
30	-	-	-	-																	
31	-	-	-	-																	
累計	221,279	0	210,984	10,295																	
44	C	-	7	-	1	水産業共同利用施設復興整備事業(漁具倉庫)	荒浜地区	町	町	直接	完了	212,339	26	~	27						23
																24	-	-	-	-	
																25	-	-	-	-	
																26	159,254	-	152,418	-	
																27	-	-	-	6,836	
																28	-	-	-	-	
																29	-	-	-	-	
																30	-	-	-	-	
																31	-	-	-	-	
																累計	159,254	0	152,418	6,836	
																45	C	-	7	-	2
24	-	-	-	-																	
25	-	-	-	-																	
26	1,010,625	-	-	-																	
27	-	-	-	-																	
28	-	-	-	-																	
29	-	-	-	-																	
30	-	-	924,394	86,231																	
31	-	-	-	-																	
累計	1,010,625	0	924,394	86,231																	

(様式2C)

亘理町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間 接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
46	◆	C	-	4	-	2	-	1	復興事業に係る資材運搬路補修事業	角田市内	町	町	直接	完了	3,410	26	~	26	23	-	-	-	-	
																			24	-	-	-	-	
																			25	-	-	-	-	
																			26	2,728	-	2,708	20	26年9月、完成。
																			27	-	-	-	-	
																			28	-	-	-	-	
																			29	-	-	-	-	
																			30	-	-	-	-	
																			31	-	-	-	-	
																			累計	2,728	0	2,708	20	
																			52	C	-	7	-	3
24	-	-	-	-																				
25	-	-	-	-																				
26	18,750	-	12,069	-	27年3月、実施設計発注																			
27	-	-	5,860	-																				
28	303,510	-	112,506	-	29年1月、工事発注。																			
29	-	-	163,507	28,318	30年3月 完成																			
30	-	-	-	-																				
31	-	-	-	-																				
累計	322,260	0	293,942	28,318																				
(注)	1	「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」	「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。	「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。	「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。	「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。	「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。	「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。	「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。	8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出	都道府県交付分	各年度別合計	23	324,644	0	146,211	0							
													24	10,509,683	0	8,710,178	0							
													25	2,801,410	0	2,017,003	0							
													26	11,188,398	0	5,268,681	0							
													27	538,500	0	4,806,379	1							
													28	2,742,041	0	4,190,389	157,689							
													29	1,530,276	0	1,864,160	16,451							
													30	0	▲ 414,935	873,462	136,978							
													31	0	0	0	0							
													計	29,634,952	▲ 414,935	27,876,463	311,119							
													市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0					
24	179,965	0	127,650	5,823																				
25	221,279	0	28,608	46,371																				
26	1,191,357	0	349,692	10,315																				
27	0	0	5,860	6,836																				
28	303,510	0	112,506	0																				
29	0	0	163,507	28,318																				
30	0	0	924,394	86,231																				
31	0	0	0	0																				
計	1,896,111	0	1,712,217	183,894																				
都道府県・市町村交付分	各年度別合計	23	324,644	0	146,211	0																		
		24	10,689,648	0	8,837,828	5,823																		
		25	3,022,689	0	2,045,611	46,371																		
		26	12,379,755	0	5,618,373	10,315																		
		27	538,500	0	4,812,239	6,837																		
		28	3,045,551	0	4,302,895	157,689																		
		29	1,530,276	0	2,027,667	44,769																		
		30	0	▲ 414,935	1,797,856	223,209																		
		31	0	0	0	0																		
		合計	31,531,063	▲ 414,935	29,588,680	495,013																		

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付団体	事業実施主体	直接/間接	継続/完了	全体事業費	全体事業期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
3	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業	荒浜・吉田・巨理地区	町	町	直接	完了	12,577,218	23 ~ 27	23	140,892	-	33,327	-	24年6月、用地測量発注。24年8月、用地買収開始。24年12月、整地工事発注。496戸整備予定 25年9月、25年10月、整備協定締結。整備戸数477戸に見直し。 27年6月、災害公営住宅完成																
															24	6,441,596	-	2,021,670	-																	
															25	6,350,145	-	5,706,515	-																	
															26	-	-	3,073,144	-																	
															27	-	-	160,678	-																	
															28	-	▲ 1,765,722	-	-																	
															29	-	-	-	-																	
															30	-	▲ 161,845	-	9,732																	
															31	-	-	-	-																	
															累計	12,932,633	▲ 1,927,567	10,995,334	9,732																	
															4	◆ D	-	4	-		1	-	災害公営住宅駐車場整備事業	荒浜・吉田・巨理地区	町	町	直接	完了	71,228	23 ~ 27	23	13,600	-	-	-	26年9月、荒浜西木倉完成。27年3月、巨理下茨田・巨理上浜街道完成。
																															24	110,000	-	-	-	
25	-	-	-	-																																
26	-	-	52,025	-																																
27	-	-	▲ 2,903	7,861																																
28	-	▲ 66,617	-	-																																
29	-	-	-	-																																
30	-	-	-	-																																
31	-	-	-	-																																
累計	123,600	▲ 66,617	49,122	7,861																																
5	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動崩落緊急対策事業	長瀬地区	町	町	直接	完了	42,000	24 ~ 25						23											-	-	-	-	24年6月、本体工事発注。 25年6月、完了。	
																				24											31,500	-	24,412	-		
															25	-	-	6,413	675																	
															26	-	-	-	-																	
															27	-	-	-	-																	
															28	-	-	-	-																	
															29	-	-	-	-																	
															30	-	-	-	-																	
															31	-	-	-	-																	
															累計	31,500	0	30,825	675																	
															6	D	-	23	-	1	-	防災集団移転促進事業(実施計画策定費)	荒浜・吉田・浜・大畑地区	町	町	直接	完了	287,879	24 ~ 24	23	-	-	-	-		24年5月、実施計画発注。25年3月、完了。
																														24	270,825	-	213,241	57,584		
25	-	-	-	-																																
26	-	-	-	-																																
27	-	-	-	-																																
28	-	-	-	-																																
29	-	-	-	-																																
30	-	▲ 54,915	-	▲ 54,915																																
31	-	-	-	-																																
累計	270,825	▲ 54,915	213,241	2,669																																



(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間 接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
12	D	-	1	-	1	-	道路事業 (市街地相互の接続道路)	荒浜港今泉線 (堤防部)	県	県	直接	完了	1,520,998	23 ~ 29	23	16,275	-	0	-	25年12月国交省協定締結。 25年12月道路改良工事契約。 28年7月工事委託契約締結。29年2月改良工事契約。 30年1月工事完成。
															24	620,000	-	0	-	
															25	387,500	-	533,567	-	
															26	77,500	-	484,602	-	
															27	0	-	▲ 109,829	-	
															28	77,500	-	266,542	-	
															29	-	-	3,891	2	
															30	-	-	▲ 2	▲ 2	
															31	-	-	-	-	
															累計	1,178,775	▲ 2	1,178,773	0	
															13	D	-	1	-	
24	77,500	-	29,196	-																
25	178,250	-	197,896	-																
26	220,875	▲ 139,500	96,743	-																
27	0	-	16,275	115																
28	-	-	-	-																
29	-	-	-	-																
30	-	▲ 115	-	▲ 115																
31	-	-	-	-																
累計	479,725	▲ 139,615	340,110	0																
16	D	-	1	-	1	-	荒浜大通線 道路整備事業 (市街地相互の接続道路)	荒浜地区	町	町	直接	継続	2,151,000	24 ~ 32						23
															24	77,500	-	70,877	-	
															25	271,250	-	162,655	-	
															26	240,250	-	71,752	-	
															27	447,950	-	218,491	-	
															28	192,200	-	245,764	-	
															29	-	437,875	190,420	-	
															30	-	-	177,770	-	
															31	-	-	-	-	
															累計	1,229,150	437,875	1,137,729	0	
															17	D	-	1	-	2
24	77,500	-	56,858	-																
25	232,500	-	143,363	-																
26	310,000	-	-	-																
27	-	-	83,328	-																
28	185,891	92,665	217,745	-																
29	-	464,667	149,123	-																
30	-	-	85,808	-																
31	-	-	-	-																
累計	805,891	557,332	736,225	0																

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間 接	継続 /完 了	全体 事業 費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
18	D	-	1	-	3	-	五十刈線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	吉田地区	町	町	直接	継続	1,947,000	24	~	32	23	-	-	-	-	24年9月、調査測量設計発注。		
																	24	116,250	-	55,201	-		用地買収	
																	25	232,500	-	27,019	-			
																	26	232,500	-	54,008	-			物件補償、27年2月 工事発注
																	27	84,475	-	261,959	-			
																	28	277,450	-	160,363	-			
																	29	-	565,750	87,197	-			
																	30	-	-	90,451	-			
																	31	-	-	-	-			
																	累計	943,175	565,750	736,198	0			
																	19	D	-	1	-			
24	34,875	-	34,875	-																				
25	31,000	-	21,609	-																				
26	116,250	-	-	-																				
27	116,250	-	112,439	-	27年8月、工事発注。																			
28	40,145	-	130,897	-																				
29	-	-	11,351	-																				
30	-	-	-	27,349																				
31	-	-	-	-																				
累計	338,520	0	311,171	27,349																				
20	D	-	1	-		6	-	橋本堀添線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	吉田地区	町	町	直接	継続	3,765,842	24	~						32	23	-
																	24	117,800	-	43,405	-			
																	25	290,625	-	96,582	-			
																	26	465,000	-	434,673	-		26年12月 工事発注(3工区)	
																	27	386,725	-	210,607	-			
					28												-	1,256,949	464,136	-				
					29												-	209,228	684,794	-				
					30												-	-	236,534	-				
					31												-	-	-	-				
					累計												1,260,150	1,466,177	2,170,731	0				
					21												D	-	13	-	1			-
24	369,045	-	9,047	-																				
25	295,236	-	72,547	-																				
26	-	-	12,542	-																				
27	-	-	11,604	-																				
28	-	-	-	-																				
29	-	▲ 464,667	-	93,874																				
30	-	▲ 93,873	-	▲ 93,873																				
31	-	-	-	-																				
累計	664,281	▲ 558,540	105,740	1																				

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間 接	継続 /完 了	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
22	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり総合支援事業	荒浜・吉田地区	町	町	直接	完了	73,680	24	~	27	23	-	-	-	24年7月、支援業務発注。25年3月、ハザードマップ策定発注。 25年4月、支援業務発注。26年3月、ハザードマップ策定完了。 27年5月、支援業務発注。 28年3月、支援業務完了。	
																	24	30,217	-	26,446		-
																	25	25,042	-	11,916		-
																	26	-	-	-		-
																	27	-	-	729		16,168
																	28	-	-	-		-
																	29	-	-	-		-
																	30	-	-	-		-
																	31	-	-	-		-
																	累計	55,259	0	39,091		16,168
																	23	◆D	-	20		-
24	11,440	-	10,836	-																		
25	-	-	-	604																		
26	-	-	-	-																		
27	-	-	-	-																		
28	-	-	-	-																		
29	-	-	-	-																		
30	-	-	-	-																		
31	-	-	-	-																		
累計	11,440	0	10,836	604																		
24	D	-	20	-	2	-	地域防災施設整備事業	荒浜・吉田地区	町	町	直接	廃止	10,500	24	~	27					23	
																	24	7,875	-	-	-	
																	25	-	-	-	-	
																	26	-	-	-	-	
																	27	-	-	-	7,875	
																	28	-	-	-	-	
																	29	-	-	-	-	
																	30	-	-	-	-	
																	31	-	-	-	-	
																	累計	7,875	0	0	7,875	
																	25	D	-	21	-	2
24	81,750	-	77,834	-																		
25	32,250	-	32,029	4,137																		
26	-	-	-	-																		
27	-	-	-	-																		
28	-	-	-	-																		
29	-	-	-	-																		
30	-	-	-	-																		
31	-	-	-	-																		
累計	114,000	0	109,863	4,137																		

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間 接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
26	D	-	23	-	2	防災集団移 転促進事業 (荒浜中野)	荒浜 地区	町	町	直接	完了	1,218,455	24 ~	30	-	-	-	-	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買 取開始。25年3月、移転元地買取開始。			
														23	-	-	-	-	-	-	-	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買 取開始。25年3月、移転元地買取開始。
														24	1,054,536	-	209,439	-	-	-	25年5月、造成工事発注。	
														25	1,201,590	-	594,768	-	-	-	26年5月 造成完了	
														26	-	-	82,928	-	-	-	26年6月～移転者支援	
														27	-	-	89,624	-	-	-	-	
														28	-	▲ 21,875	14,115	-	-	-	-	
														29	-	▲ 1,069,796	4,690	-	-	-	-	
														30	-	▲ 98,306	-	70,585	-	-	31年3月、完了	
														31	-	-	-	-	-	-	-	
														累計	2,256,126	▲ 1,189,977	995,564	70,585	-	-	-	
27	D	-	23	-	3	防災集団移 転促進事業 (巨理江下)	巨理 地区	町	町	直接	完了	4,953,819	24 ~	30	-	-	-	-	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年2月、用地買 取開始。25年3月、移転元地買取開始。			
														23	-	-	-	-	-	-	-	-
														24	1,982,977	-	1,385,951	-	-	-	-	-
														25	2,030,053	-	2,025,001	-	-	-	25年6月、造成工事発注。	
														26	321,560	-	285,121	-	-	-	26年5月 造成完了	
														27	-	-	282,402	-	-	-	26年6月～移転者支援	
														28	-	-	35,038	-	-	-	-	
														29	-	-	20,347	-	-	-	-	
														30	-	-	-	300,730	-	-	31年3月、完了	
														31	-	-	-	-	-	-	-	
														累計	4,334,590	0	4,033,860	300,730	-	-	-	
28	◆ D	-	23	-	3	復興関連盛 土材確保事 業	巨理 地区	町	町	直接	継続	817,867	24 ~	32	-	-	-	-	24年11月、支障木伐採業務発注。25年3月、本体工事発注。			
														23	-	-	-	-	-	-	-	-
														24	280,800	-	129,954	-	-	-	25年9月、積込開始。	
														25	-	-	75,317	-	-	-	地山切崩し	
														26	-	-	47,941	-	-	-	地山切崩し	
														27	194,870	-	78,550	-	-	-	地山切崩し	
														28	-	30,565	56,072	-	-	-	-	
														29	-	35,416	70,174	-	-	-	-	
														30	-	-	-	-	-	-	-	
														31	-	-	-	-	-	-	-	
														累計	475,670	65,981	458,008	0	-	-	-	
29	D	-	23	-	4	防災集団移 転促進事業 (吉田舟入 北)	吉田 地区	町	町	直接	完了	823,879	24 ~	30	-	-	-	-	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買 取開始。25年3月、移転元地買取開始。			
														23	-	-	-	-	-	-	-	-
														24	402,286	-	124,161	-	-	-	25年6月、造成工事発注。26年3月、造成完了。	
														25	318,607	-	396,983	-	-	-	26年4月～移転者支援	
														26	-	-	78,376	-	-	-	-	
														27	-	-	76,698	-	-	-	-	
														28	-	-	7,063	-	-	-	-	
														29	-	-	1,984	-	-	-	-	
														30	-	-	-	35,628	-	-	31年3月、完了	
														31	-	-	-	-	-	-	-	
														累計	720,893	0	685,265	35,628	-	-	-	

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間 接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
30	D	-	23	-	5	防災集団移 転促進事業 (吉田南河 原)	吉田 地区	町	町	直接	完了	814,779	24 ~ 30	23	-	-	-	-	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買 取開始。25年3月、移転元地買取開始。		
														24	264,980	-	123,908	-	-	-	-
														25	367,746	-	487,986	-	-	-	25年6月、造成工事発注。26年3月、造成完了。
														26	58,329	-	46,084	-	-	-	27年4月～移転者支援
														27	-	-	37,673	-	-	-	-
														28	-	21,875	10,889	-	-	-	-
														29	-	-	2,501	-	-	-	-
														30	-	-	-	3,889	-	-	31年3月、完了
														31	-	-	-	-	-	-	-
														累計	691,055	21,875	709,041	3,889	-	-	-
														31	D	-	23	-	6	防災集団移 転促進事業 (吉田上塚)	吉田 地区
24	141,876	-	35,603	-	-	-	-														
25	99,901	-	93,097	-	-	-	25年6月、造成工事発注。25年11月、造成完了。														
26	-	-	9,469	-	-	-	25年12月～移転者支援														
27	-	-	9,788	-	-	-	-														
28	-	-	5,325	-	-	-	-														
29	-	-	733	-	-	-	-														
30	-	▲ 74,852	-	12,910	-	-	31年3月、完了														
31	-	-	-	-	-	-	-														
累計	241,777	▲ 74,852	154,015	12,910	-	-	-														
32	D	-	23	-	7	防災集団移 転促進事業 (吉田大谷 地)	吉田 地区	町	町	直接	完了	515,359	24 ~ 30								
														24	267,367	-	100,571	-	-	-	-
														25	179,822	-	228,950	-	-	-	25年6月、造成工事発注。26年2月、造成完了。
														26	3,749	-	28,900	-	-	-	26年3月～移転者支援
														27	-	-	21,145	-	-	-	-
														28	-	-	2,800	-	-	-	-
														29	-	-	1,639	-	-	-	-
														30	-	-	-	66,933	-	-	31年3月、完了
														31	-	-	-	-	-	-	-
														累計	450,938	0	384,005	66,933	-	-	-
														37	★	F	-	2	-	市街地復興 効果促進事 業	
24	1,647,788	-	113,824	-	-	-	-														
25	-	-	619,778	-	-	-	25年4月、25年6月、26年1月、26年3月、変更提出。														
26	-	-	228,024	-	-	-	26年6月、27年2月、27年3月、変更提出。														
27	2,364,823	-	759,466	-	-	-	27年4月、27年8月、27年9月、27年12月、28年3月、変更提出。														
28	-	-	27,914	-	-	-	29年2月、変更提出。														
29	-	▲ 437,875	47,610	-	-	-	29年8月、29年12月、変更提出。														
30	-	-	93,539	-	-	-	30年5月、30年10月、30年11月、31年1月、変更提出。														
31	-	-	-	-	-	-	-														
累計	4,012,611	▲ 437,875	1,890,155	0	-	-	-														

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付団体	事業実施主体	直接/間接	継続/完了	全体事業費	全体事業期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
41	D	-	1	-	3	-	道路事業 (市街地相互の接続道路)	(一) 荒浜 港今 泉線 (鳥の 海)	県	県	直接	完了	691,226	24 ~ 29	23					25年3月道路詳細設計契約。
															24	38,750		15,624	-	
															25	201,500		7,497	-	26年1月用地測量契約。
															26	124,000	139,500	182,929	-	26年10月道路改良工事契約。
															27	77,500		56,077	-	28年1月仮設道路撤去工事契約。
															28			272,964	-	28年10月改良工事契約。28年12月舗装工事契約。
															29			609	45,550	30年2月工事完成。
															30		▲ 45,550	▲ 45,550		
															31					
															累計	441,750	93,950	535,700	0	
															42	★ F	-	4	-	1
24																				
25	164,778		5,160																	
26			13,464																	
27																				
28			0																	
29			17,855																	
30			0																	
31																				
累計	164,778	0	36,479	0																
47	◆ D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 (戸建て 形式)駐車 場整備事業	荒浜・ 吉田・ 巨理 地区	町	町	直接	完了	19,400	26 ~ 26						
															24					
															25					
															26	15,520		5,220	10,300	27年3月、完成
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	15,520	0	5,220	10,300	
															48	D	-	5	-	1
24																				
25																				
26	56,447		28,708		26年10月より順次入居開始															
27	338,715		281,111																	
28	314,458	416,108	361,356																	
29		230,529	342,294																	
30		408,939	399,834																	
31																				
累計	709,620	1,055,576	1,413,303	0																

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間 接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
49	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	荒浜・吉田・巨理地区	町	町	直接	継続	280,214	26	~	32	23	-	-	-	26年10月より順次入居開始	
																	24	-	-	-		
																	25	-	-	-		
																	26	6,722	-	3,648		
																	27	38,478	-	33,869		
																	28	45,095	36,052	40,337		
																	29	-	28,873	38,772		
																	30	-	28,622	34,147		
																	31	-	-	-		
																	累計	90,295	93,547	150,773		0
																	50	◆	D	-		23
24	-	-	-																			
25	-	-	-																			
26	21,714	-	21,615	99																		
27	-	-	-																			
28	-	-	-																			
29	-	-	-																			
30	-	-	-																			
31	-	-	-																			
累計	21,714	0	21,615	99																		
51	D	-	22	-	1	-	防災公園整備事業	荒浜・吉田地区	町	町	直接	完了	1,453,202	26	~	29					23	
																	24	-	-	-		
																	25	-	-	-		
																	26	105,300	-	79,087		
																	27	984,601	-	492,209		
																	28	-	-	389,053		
																	29	-	-	40,053	89,498	
																	30	-	-	-		
																	31	-	-	-		
																	累計	1,089,901	0	1,000,402	89,498	
																	53	◆	D	-	4	-
24	-	-	-																			
25	-	-	-																			
26	141,277	-	-																			
27	141,276	-	126,994																			
28	-	-	96,956	58,603																		
29	-	-	-																			
30	-	-	-																			
31	-	-	-																			
累計	282,553	0	223,950	58,603																		

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付団体	事業実施主体	直接/間接	継続/完了	全体 事業費	全体 事業期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
54	D	-	21	-	3	荒浜雨水ポンプ場吐槽改良事業	荒浜地区	町	町	直接	完了	40,000	26 ~ 28	23	-	-	-	-	27年4月、調査測量設計発注。27年12月工事発注。 28年6月、工事完了。
														24	-	-	-	-	
														25	-	-	-	-	
														26	7,500	-	7,290	-	
														27	22,500	-	15,474	-	
														28	-	-	-	7,236	
														29	-	-	-	-	
														30	-	-	-	-	
														31	-	-	-	-	
														累計	30,000	0	22,764	7,236	
														55	D	-	5	-	
24	-	-	-	-															
25	-	-	-	-															
26	-	-	-	-															
27	-	-	-	-															
28	-	-	-	-															
29	-	-	-	-															
30	-	46,230	-	-															
31	-	-	-	-															
累計	0	46,230	0	0															



(様式2D)

亘理町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/ 間接	継続/ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	19,375	0	0	0						事業の進捗状況		
			24	736,250	0	44,820	0								
			25	932,028	0	744,120	0								
			26	422,375	0	777,738	0								
			27	77,500	0	▲ 37,477	115								
			28	77,500	0	539,506	0								
			29	0	0	22,355	45,552								
			30	0	▲ 45,667	0	▲ 45,667								
			31	0	0	0	0								
			2,857,049	都道府県交付分 計	2,265,028	▲ 45,667	2,091,062	0							
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	154,492	0	33,327	0						
					24	13,820,783	0	4,868,113	57,584						
					25	11,958,267	0	10,802,528	5,416						
					26	2,102,118	0	4,650,555	10,399						
					27	5,120,663	0	3,361,935	31,904						
					28	1,055,239	0	2,265,823	65,839						
					29	0	0	1,693,682	183,372						
					30	0	0	1,118,083	378,968						
					31	0	0	0	0						
					43,303,110	市町村交付分 計	34,211,562	0	28,794,046	733,482					
			都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	173,867	0	33,327	0						
					24	14,557,033	0	4,912,933	57,584						
					25	12,890,295	0	11,546,648	5,416						
					26	2,524,493	0	5,428,293	10,399						
					27	5,198,163	0	3,324,458	32,019						
					28	1,132,739	0	2,805,329	65,839						
					29	0	0	1,716,037	228,924						
					30	0	▲ 45,667	1,118,083	333,301						
					31	0	0	0	0						
					46,160,159	合計	36,476,590	▲ 45,667	30,885,108	733,482					

(様式2E)

巨理町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間 接	継続 / 完 了	全体 事業 費	全体 事業 期 間	年 度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況												
	1	2	3	4	5																										
38	E	-	1	-	1	低炭素社会 対応型浄化 槽等集中導 入事業	荒浜・ 吉田・ 巨理・ 逢隈地 区	町	町	直接	完了	49,266	24	~	28	23	-	-	-	-	25年2月、補助金交付開始。										
																24	3,105	-	1,119	-											
																25	12,730	-	11,287	-											
																26	21,114	-	9,299	-											
																27	-	-	9,435	-											
																28	-	-	559	5,250											
																29	-	-	-	-											
																30	-	-	-	-											
																31	-	-	-	-											
																累計	36,949	0	31,699	5,250											
																(注)															
																1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」															
																「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																															
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																															
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。交付分																															
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当																															
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																															
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																															
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、																															
24年度を区別して記載する必要はありません。																															
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主																															
体」																															
「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出書の																															
対象交付金額の合計額を記入してください。																															
		都道府県		各年度		別合計		23		0		0		0		0															
		都道府県		各年度		別合計		24		0		0		0		0															
		都道府県		各年度		別合計		25		0		0		0		0															
		都道府県		各年度		別合計		26		0		0		0		0															
		都道府県		各年度		別合計		27		0		0		0		0															
		都道府県		各年度		別合計		28		0		0		0		0															
		都道府県		各年度		別合計		29		0		0		0		0															
		都道府県		各年度		別合計		30		0		0		0		0															
		都道府県		各年度		別合計		31		0		0		0		0															
		都道府県		各年度		別合計		0		都道府県交付分		計		0		0		0													
		市町村		各年度		別合計		23		0		0		0		0															
		市町村		各年度		別合計		24		3,105		0		1,119		0															
		市町村		各年度		別合計		25		12,730		0		11,287		0															
		市町村		各年度		別合計		26		21,114		0		9,299		0															
		市町村		各年度		別合計		27		0		0		9,435		0															
		市町村		各年度		別合計		28		0		0		559		5,250															
		市町村		各年度		別合計		29		0		0		0		0															
		市町村		各年度		別合計		30		0		0		0		0															
		市町村		各年度		別合計		31		0		0		0		0															
		49,266		市町村交付分		計		36,949		0		31,699		5,250																	
		都道府県・		各年度		別合計		23		0		0		0		0															
		都道府県・		各年度		別合計		24		3,105		0		1,119		0															
		都道府県・		各年度		別合計		25		12,730		0		11,287		0															
		都道府県・		各年度		別合計		26		21,114		0		9,299		0															
		都道府県・		各年度		別合計		27		0		0		9,435		0															
		都道府県・		各年度		別合計		28		0		0		559		5,250															
		都道府県・		各年度		別合計		29		0		0		0		0															
		都道府県・		各年度		別合計		30		0		0		0		0															
		都道府県・		各年度		別合計		31		0		0		0		0															
		49,266		合計		36,949		0		31,699		5,250																			