

## 給水装置工事チェックシート（完成届・検査） 【添付書類】

工事申込者氏名 \_\_\_\_\_

給水装置工事場所 巨理町 \_\_\_\_\_

（□にチェック（"☑"）を記入してください）  
 （対象外の項目は（"☒"）を記入してください）

完了届		公認業者	巨理町
工事申込者が押印している		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
（利害関係がある場合）関係者より同意確認し記入している又は確認書類がある		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
工事申込時より変更となった項目がある		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
所定の項目全てに必要な事項を記入している		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
その他		公認業者	巨理町
（第1止水栓までの分岐工事の場合）施工写真を提出している（水圧テスト等含む）		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
（既設給水装置を廃止する場合）配水管分岐箇所にて閉栓した施工写真を提出している		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
（完了検査時に臨時用の使用を中止する場合）給水契約中止届を提出している		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
（完了検査時にメーターを設置する場合）給水契約申込書を提出している （※施主に給水開始日の確認を取っている）		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

完了検査		巨理町
分岐工事 （写真検査）	配水管位置、管種、口径、深さを確認している	<input type="checkbox"/>
	分岐位置は適正である	<input type="checkbox"/>
	【直管部から分岐されているか、接合部（継手）や他の分岐より30cm以上離れているか等】	
	管種に応じた器材（刃）で穿孔している	<input type="checkbox"/>
	防食コアを装着している	<input type="checkbox"/>
	水圧テストを行っている	<input type="checkbox"/>
一般	メーターボックス内の構造が巨理町仕様となっている	<input type="checkbox"/>
	メーターボックスの設置位置は適正である	<input type="checkbox"/>
	第1止水栓の設置状況及びオフセットの確認	<input type="checkbox"/>
	メーターボックスの二次側に水抜き栓を設置している	<input type="checkbox"/>
	露出配管は適切な凍結防止対策（電熱線等）をしている	<input type="checkbox"/>
	完成図と管種、口径、延長、器具等が整合している	<input type="checkbox"/>
	完成図に対し記入漏れの器具等はない	<input type="checkbox"/>
自家水	クロスコネクションされていない	<input type="checkbox"/>
受水槽	逆流防止構造となっている	<input type="checkbox"/>
	受水槽の一次側に直結給水栓を設置している	<input type="checkbox"/>
水質検査	濁り・色・臭気・残留塩素（0.1ppm）の確認	<input type="checkbox"/>
機能検査	通水後、各給水用具から各々放流し、メーター経由の確認及び給水用具の動作確認	<input type="checkbox"/>
水圧テスト	一定の水圧（1.0Mpa）を3分以上掛けた状態を保持している（メーター1次側を含む）	<input type="checkbox"/>
その他	工事申込者に対し施工者が工事内容等の説明を行っている	<input type="checkbox"/>

※ 現地で検査することが困難な部分については、写真等で確認する