

亘理町監査委員告示第4号

地方自治法第199条第9項の規定により随時監査の結果を次のとおり公表する。

令和元年6月28日

亘理町監査委員 澤 井 俊 一

亘理町監査委員 安 藤 美重子

記

1 監査実施月日 令和元年6月24日（月）

2 監査の対象

監 査 対 象 工 事 名	担 当 課
平成30年度 （地道交）公共ゾーン 町道悠里南北線 道路新設工事	企画財政課・都市建設課
平成30年度 公共ゾーン防災調整池ポンプ設置工事	企画財政課・都市建設課
平成29年度 桜つつみ公園トイレ新築工事（繰越）	施設管理課
平成30年度 荒浜雨水ポンプ場 6号ポンプ修繕（緊急その1）	上下水道課
平成30年度 荒浜雨水ポンプ場 6号ポンプ修繕（緊急その2）	上下水道課
平成30年度 亘理町水道 田沢浄水場水処理制御盤更新工事	上下水道課

3 監査の方法

平成30年度施行工事の中から適宜抽出のうえ、上記担当課長、班長及び担当者から工事の概要とその結果について説明を受けた後、入札、契約等書類審査を行った。その後、現場にて竣工状況の確認を行った。

4 監査の結果

工事に関する事務の執行について、計画から契約、検査等の各段階における工事関係書類は整理されており、工事も適正に実施されており、現場確認においてもその成果は、おおむね良好であると認められた。

(1) 平成30年度 (地道交) 公共ゾーン 町道悠里南北線 道路新設工事

【工事の概要】

- ・ 工期月日 平成30年8月1日～平成31年3月15日
- ・ 工事内容 道路新設工事 W=14.5m L=198m
 - 排水工 自由勾配側溝300×300 L=315m、自由勾配側溝400×700 L=68m
 - ボックスカルバート600×600 L=48m、集水柵 N=5箇所
 - 路盤工 上層路盤 (M-40) t=15cm A=1,550m²、下層路盤 (RC-40) t=20cm A=1,670m²
 - 歩道路盤 (RC-40) t=10cm A=1,089m²
 - 付属施設工 歩車道境界ブロックC種 L=413m、視線誘導標 N=12本
 - 警戒標識 N=8箇所
- ・ 請負金額 28,990,440 円

【契約等の状況】

- ・ 入札方法 一般競争入札
- ・ 入札業者 6社
- ・ 落札業者 結城組 (株)
- ・ 予定価格 39,012,840 円
- ・ 落札価格 29,268,000 円
- ・ 落札率 75.02 %

第1回契約変更 CBR試験の結果、路床改良の変更 (A=1,620m²・セメント混合・t=45cm→60cm圧の置換え (岩ズリ)) 及び、No.2～7区間 (L=100m) を改良不要と判断し減工。

277,560円減

重複する配水管布設工事との調整による工期の延長。

31日延長

(2) 平成30年度 公共ゾーン防災調整池ポンプ設置工事

【工事の概要】

- ・ 工期月日 平成30年10月31日～平成31年3月22日
- ・ 工事内容 防災調整池ポンプ設置
 - ・ 機械設備工事
 - 着脱式水中ポンプ設置 (φ200×15kW) N=2台
 - バースクリーン設置 (H2090×W2000) N=1基
 - ・ 電気設備工事
 - ポンプ制御盤設置 N=1面
 - 投込式水位計 N=1組
- ・ 請負金額 20,736,000 円

【契約等の状況】

- ・ 入札方法 一般競争入札
- ・ 入札業者 2社
- ・ 落札業者 (株) 北都プラント仙台営業所
- ・ 予定価格 24,738,480 円
- ・ 落札価格 20,736,000 円
- ・ 落札率 83.82 %

(3) 平成29年度 桜つつみ公園トイレ新築工事 (繰越)

【工事の概要】

- ・ 工期月日 平成30年4月11日～平成30年10月31日
- ・ 工事内容 トイレ新築工事
RC造 平屋建 A=16.7㎡
男子トイレ 小便器2台、大便器1台、手洗い器1台
女子トイレ 大便器2台、手洗い器1台
多目的トイレ 大便器1台、汚物流し1台、手洗い器1台、ベビーチェア1台
浄化槽 合併処理浄化槽40人槽 電気工事、設備工事一式 バリカー新設3台
区画線L=197.5m
- ・ 請負金額 22,469,400 円

【契約等の状況】

- ・ 入札方法 一般競争入札
- ・ 入札業者 3社
- ・ 落札業者 (株)阿部工務店
- ・ 予定価格 23,078,520 円
- ・ 落札価格 20,304,000 円
- ・ 落札率 87.98 %

第1回契約変更 河川区域内の占有及び河川保全区域内の建設行為に関わる国土交通省東北地方整備局河川国道事務所岩沼出張所との協議及び許可申請に時間を要したことによる工事期間の延長。 3ヶ月延長

第2回契約変更 浄化槽設置工事に関わる水替え工事の増工
敷地内駐車場入口の車止め破損に伴う設置 (2ヶ所)
敷地内駐車場の舗装つなぎ目へ雑草処理剤の注入
雑草対策により消去した区画線 (L=197.5m) の設置 2,165,400円増

(4) 平成30年度 荒浜雨水ポンプ場 6号ポンプ修繕 (緊急その1)

【工事の概要】

- ・ 工期月日 平成30年5月23日～平成30年7月31日
- ・ 工事内容 6号ポンプ修理
6号ポンプ引上げ・輸送 (巨理-大阪) 1式
工場分解・調査 1式
- ・ 請負金額 9,072,000 円

【契約等の状況】

- ・ 入札方法 随意契約
- ・ 入札業者 1社
- ・ 落札業者 クボタ環境サービス (株) 東北支店
- ・ 予定価格 9,291,240 円
- ・ 落札価格 9,072,000 円
- ・ 落札率 97.64 %

(5) 平成30年度 荒浜雨水ポンプ場 6号ポンプ修繕 (緊急その2)

【工事の概要】

- ・ 工期月日 平成30年7月18日～平成30年11月9日
- ・ 工事内容 6号ポンプ修理
機器費 (工事設備) 1式
据付工事 (ポンプ場内作業) 1式
- ・ 請負金額 32,292,000 円

【契約等の状況】

- ・ 入札方法 随意契約
- ・ 入札業者 1社
- ・ 落札業者 クボタ環境サービス (株) 東北支店
- ・
- ・ 落札価格 32,292,000 円
- ・ 落札率 97.16 %

(6) 平成30年度 亘理町水道 田沢浄水場水処理制御盤更新工事

【工事の概要】

- ・ 工期月日 平成30年9月5日～平成31年3月25日
- ・ 工事内容 水処理制御盤更新工事
浄水制御盤 1面
動力操作盤 1面
計装盤 1面
- ・ 請負金額 38,880,000 円

【契約等の状況】

- ・ 入札方法 随意契約
- ・ 入札業者 1社
- ・ 落札業者 昱機電 (株)
- ・ 予定価格 40,186,800 円
- ・ 落札価格 38,880,000 円
- ・ 落札率 96.75 %