

亘理町監査委員告示第4号

地方自治法第199条第9項の規定により随時監査の結果を次のとおり公表する。

平成30年7月13日

亘理町監査委員 澤 井 俊 一

亘理町監査委員 安 藤 美重子

記

1 監査実施月日 平成30年7月2日（月）

2 監査の対象

監 査 対 象 工 事 名	担 当 課
(復交) 荒浜漁港フィッシャリーナ駐車場舗装工事（繰越）	商工観光課・農林水産課
(復交) 荒浜漁港フィッシャリーナ施設管理倉庫復旧工事（繰越）	商工観光課・都市建設課
B&G海洋センター漕艇場災害復旧工事	生涯学習課・都市建設課
亘理町鳥の海公園陸上競技場・サッカー場人工芝生化工事	生涯学習課・都市建設課
鳥の海公園照明灯設置工事	都市建設課
(社総交) 町道荒浜築港線八幡橋 外 橋梁修繕工事	都市建設課

3 監査の方法

平成29年度施行工事の中から適宜抽出のうえ、上記担当課長、班長及び担当者から工事の概要とその結果について説明を受けた後、入札、契約等書類審査を行った。その後、現場にて竣工状況の確認を行った。

4 監査の結果

工事に関する事務の執行について、計画から契約、検査等の各段階における工事関係書類は整理されており、工事も適正に実施されており、現場確認においてもその成果は、良好であると認められた。

(1) (復交) 荒浜漁港フィッシャリーナ駐車場舗装工事(繰越)

【工事の概要】

- ・ 工期月日 平成30年1月17日～平成30年3月23日
- ・ 工事内容 駐車場舗装工事
土工1式 下層路盤工 (RC-40、t=100) A=1,741m²
上層路盤工 (M-40、t=100) A=1,741m²
表層工 (再生密粒度As (20F) t=50) A=1,747m²
区画線工 (実践、ゼブラ、マーク、t=15cm) L=440m
地先境界ブロック設置工 (120×120) L=80m
歩車道境界ブロック (C種) L=25m、標識工 (案内標識版) 1基
車止工 (固定式、脱着式、Φ130、H=800) 32本
- ・ 請負金額 15,582,240円

【契約等の状況】

- ・ 入札方法 一般競争入札
- ・ 入札業者 5社
- ・ 落札業者 (株) 芦名組
- ・ 予定価格 19,422,720円
- ・ 落札価格 14,472,000円
- ・ 落札率 74.51%

第1回契約変更 敷地勾配が十分確保できるため、アスファルト合材を開粒度Asから再生密粒度Asに変更。

隣接する漁業施設との区別を明確にするため歩車道境界ブロックL=25.0m増工。

1,110,240円増

(2) (復交) 荒浜漁港フィッシャリーナ施設管理倉庫復旧工事(繰越)

【工事の概要】

- ・ 工期月日 平成29年5月17日～平成30年1月31日
- ・ 工事内容 敷地面積 A=2,004m²
建物規模 鉄筋コンクリート造平屋建て A=60m²
主要室 事務室・ホール・倉庫3室・トイレ2室・多目的トイレ
- ・ 請負金額 45,145,080円

【契約等の状況】

- ・ 入札方法 一般競争入札
- ・ 入札業者 1社
- ・ 落札業者 (株) 阿部工務店
- ・ 予定価格 44,042,400円
- ・ 落札価格 43,740,000円
- ・ 落札率 99.31%

第1回契約変更 電気設備において、電力引込開閉器盤の仕様を建物本体のみの仕様より、建物、船舶停留所、外灯を併せた仕様に変更。

機械設備において、汚水管の破損により、本管接続部分の汚水管の改修を増工。

1,405,080円増

(3) B & G 海洋センター 漕艇場 災害復旧工事

【工事の概要】

- ・ 工期月日 平成29年6月20日～平成30年3月23日
- ・ 工事内容 建物復旧
建物規模 鉄骨平屋建て 延べ床面積A=270㎡
主要室 事務室・倉庫・更衣室2室・シャワー室2室・トイレ2室・多目的トイレ
外構復旧 囲障・As・コンクリート舗装等
工作物復旧 船舶架装用クレーン 1基
- ・ 請負金額 104,087,160円

【契約等の状況】

- ・ 入札方法 一般競争入札
- ・ 入札業者 2社
- ・ 落札業者 (株)阿部工務店
- ・ 予定価格 116,208,000円
- ・ 落札価格 104,544,000円
- ・ 落札率 89.96%

第1回契約変更 地中梁コンクリートの撤去・処分を減工。

船舶架装用クレーン復旧工事において、コンクリート基礎より鉄骨架台へ変更。

電気設備において、地中埋設管の使用不可能により構外配線電路を別ルートへ変更。

機械設備において、換気設備及び空調設備を同等機能の別機器への変更。

上記港湾管理者の宮城県振興事務所との協議及び天候不順により外構工事遅延による工事期間の延長。

456,839円減

51日延長

(4) 亘理町鳥の海公園陸上競技場・サッカー場人工芝生化工事

【工事の概要】

- ・工期月日 平成29年9月9日～平成30年3月23日
- ・工事内容 人工芝整備 A=8,130㎡
路盤工 不陸整正 A=8,130㎡
舗装工 基層(車道・開粒度AS13・t=5cm) A=8,090㎡
基層(コンクリート舗装・t=5cm) A=44㎡
人工芝舗装工 ロングパイル人工芝 A=8,130㎡
- ・請負金額 82,516,320円

【契約等の状況】

- ・入札方法 一般競争入札
- ・入札業者 5社
- ・落札業者 星造園土木(株)
- ・予定価格 97,760,520円
- ・落札価格 84,240,000円
- ・落札率 86.17%

第1回契約変更 基層となる開粒度アスファルトに瀝青材を使用する予定だったが、より透水性を確保するため使用せずに施工。

1,723,680円減

(5) 鳥の海公園照明灯設置工事

【工事の概要】

- ・工期月日 平成29年8月30日～平成30年2月28日
- ・工事内容 照明灯設置 N=10基
電線管 EMケーブル(EM-CE14(3C)) L=540m. EMケーブル(EM-CE8(3C)) L=320m
電線管 EMケーブル(EM-CE5.5(3C)) L=221m. ハンドホール(900*900) N=3基
ハンドホール(600*600)N=12基. ハンドホール(450*450)N=14基. 埋没表示テープL=1,110m
波付硬質合成樹脂管(FEP)Φ65mm L=722m. 波付硬質合成樹脂管(FEP)Φ50mm L=712m
波付硬質合成樹脂管(FEP)Φ40mm L=780m. 波付硬質合成樹脂管(FEP)Φ30mm L=681m
- ・請負金額 26,229,960円

【契約等の状況】

- ・入札方法 一般競争入札
- ・入札業者 1社
- ・落札業者 (株)阿部工務店
- ・予定価格 24,040,800円
- ・落札価格 24,040,800円
- ・落札率 100%

第1回契約変更 キュービクル設置箇所より制御する計画だったが、来年度建設予定の管理棟にて制御できるよう変更したことによる波付硬質合成樹脂管の延長による増額。

波付硬質合成樹脂管(FEP)Φ40mm L=320m → 780m

波付硬質合成樹脂管(FEP)Φ30mm L=221m → 681m

2,189,160円増

(6) (社総交) 町道荒浜築港線八幡橋 外 橋梁修繕工事

【工事の概要】

- ・ 工期月日 平成29年7月5日～平成29年12月22日
- ・ 工事内容 橋梁修繕工事
 - 八幡橋(橋長L=12.6m)
 - 上部・下部工修繕 一式. 橋面防水工 A=108.5㎡.
 - 伸縮装置補修工 L=38.1m. 防護柵設置工(高欄) L=27.0m
 - 道下橋(橋長L=10.4m)
 - 上部・下部工修繕 一式.
 - 伸縮装置補修工 L=9.0m. 防護柵設置工(高欄) L=21.0m
- ・ 請負金額 25,908,120円

【契約等の状況】

- ・ 入札方法 一般競争入札
- ・ 入札業者 2社
- ・ 落札業者 有限会社 渋谷組
- ・ 予定価格 33,120,360円
- ・ 落札価格 26,495,640円
- ・ 落札率 80.00%

第1回契約変更 八幡橋において現状舗装厚の試験掘を行った結果、Co舗装t=100mmの設計に対し、t=40mmであったため、Co舗装板の切削厚みを変更。
伸縮装置工において、橋台の減長による減額。

587,520円減