（様式１）

亘理町　復興交付金事業計画　令和3年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（単位：千円）

	年度	交付額 （国費）	契約済額 （国費相当額）
亘理町 交付分	H23	154,492	90,824
	H24	14,010,228	3,660,140
	H25	12,196,251	8,027,298
	H26	3,314,589	8,777,631
	H27	5,120,663	3,255,872
	H28	1,358,749	2,683,516
	H29	0	1,864,196
	H30	0	2,374,582
	R1	0	1,576,106
	R2	0	903,577
	R3	0	0
	合　計	36,154,972	33,213,742

（単位：千円）

＜参考＞	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A＋B−C−D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	36,154,972	0	33,213,742	2,941,230

（単位：千円）

	年度	交付額 （国費）	契約済額 （国費相当額）
＜参考＞ 都道県交付分 （うち、当該市町村分）	H23	344,019	146,211
	H24	11,246,776	8,755,012
	H25	3,733,438	2,761,123
	H26	11,610,773	6,046,420
	H27	616,000	4,768,902
	H28	2,819,541	4,729,902
	H29	1,530,276	1,886,515
	H30	0	873,459
	R1	0	446,864
	R2	112,500	663,085
	R3	0	48,525
	合　計	32,013,323	31,126,018

＜交付実額＞

（単位：千円）

区分	交付実額 A＋B−C−D	交付済額 （令和2年度事業分まで） A	事業間流用増減額 （令和3年度事業分まで） B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	33,213,742	36,154,972	0	0	2,941,230
都道県交付分	31,126,021	32,013,323	▲ 766,835	0	120,467
合計	64,339,763	68,168,295	▲ 766,835	0	3,061,697

※令和2年度までの交付額、令和3年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

（様式2A）

亘理町　　復興交付金事業計画　令和3年度進捗状況報告　総括表

省庁名　文部科学省

令和4年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間 流用額 （国費）	契約済額 （国費相当額）	執行残額 （国費相当額）	事業の進捗状況
1	A－4－1－	埋蔵文化財発掘調査事業	吉田・亘理・逢隈地区	町	町	直接	完了	13,800	H24～H29	H23				0	実施期間：24年4月～25年3月
										H24	6,375		1,941	4,434	実施件数：12件（個人住宅10件、工場・企業等2件）
										H25	3,975		2,011	1,964	実施期間：25年4月～26年3月、実施件数：2件（個人住宅1件、公共事業1件）
										H26			2,381	▲ 2,381	実施期間：26年4月～27年3月、実施件数：2件（個人住宅1件、公共事業 1件）
										H27			811	▲ 811	実施期間：27年4月～28年3月、発掘調査整理
										H28			1,778	▲ 1,778	実施期間：28年4月～29年3月、発掘調査整理
										H29			555	▲ 555	実施期間：29年4月～30年3月、発掘調査整理
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	10,350	0	9,477	873	
10	A－4－1－	埋蔵文化財発掘調査事業	亘理町全域	県	県	直接	完了	1,124	H24～H29	H23				0	24年5月～25年3月　分布調査
										H24	843		14	829	
										H25				0	
										H26			1	▲ 1	一部成果品完成
										H27				0	
										H28			7	▲ 7	一部成果品完成
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3					
										累計	843	0	22	821	

（様式2A）

亘理町　　復興交付金事業計画　令和3年度進捗状況報告　総括表

省庁名　文部科学省

令和4年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間 流用額 （国費）	契約済額 （国費相当額）	執行残額 （国費相当額）	事業の進捗状況
								市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	6,375	0	1,941	4,434	
										H25	3,975	0	2,011	1,964	
										H26	0	0	2,381	▲ 2,381	
										H27	0	0	811	▲ 811	
										H28	0	0	1,778	▲ 1,778	
										H29	0	0	555	▲ 555	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								13,800	市町村交付分　計		10,350	0	9,477	873	
								都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	843	0	14	829	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	1	▲ 1	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	7	▲ 7	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								1,124	都道県交付分　計		843	0	22	821	
								市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	7,218	0	1,955	5,263	
										H25	3,975	0	2,011	1,964	
										H26	0	0	2,382	▲ 2,382	
										H27	0	0	811	▲ 811	
										H28	0	0	1,785	▲ 1,785	
										H29	0	0	555	▲ 555	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								14,924	合計		11,193	0	9,499	1,694	

（様式2C）

亘理町　　復興交付金事業計画　令和3年度進捗状況報告　総括表

省庁名　農林水産省

令和4年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間 流用額 （国費）	契約済額 （国費相当額）	執行残額 （国費相当額）	事業の進捗状況
2	C－2－1－	地域交流拠点 施設整備事業	荒浜地区	町	町	直接	完了	78,783	H24 ～ H25	H23				0	
										H24	59,087		54,566	4,521	
										H25			122	▲ 122	25年5月、完成。
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	59,087	0	54,688	4,399	
7	C－4－1－	亘理町いちご ファーム造成 事業	吉田地区	県	町	間接	完了	268,361	H23 ～ H28	H23	1,584		1,583	1	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。
										H24	183,470	11,634	187,966	7,138	
										H25		4,582	3,833	749	26年3月～測定機器等の発注。
										H26				0	
										H27			3,935	▲ 3,935	27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。 28年8月完了
										H28			▲ 6	6	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	185,054	16,216	197,311	3,959	
8	C－4－2－	亘理町いちご 団地造成事業	吉田地区	県	町	間接	完了	9,586,632	H23 ～ H28	H23	79,800		69,973	9,827	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。
										H24	8,263,582		7,001,575	1,262,007	
										H25		▲ 4,582	94,485	▲ 99,067	25年7月～外溝工事の発注。
										H26				0	
										H27			23,938	▲ 23,938	27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。 28年8月完了。
										H28				0	
										H29		▲ 1,148,826	3	▲ 1,148,829	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	8,343,382	▲ 1,153,408	7,189,974	0	
9	C－4－3－	亘理町農業用 機械施設整備 事業	吉田・荒 浜・逢隈・ 亘理町地 区	県	町	間接	完了	1,314,319	H23 ～ H26	H23	106,260		74,655	31,605	24年3月～、農業用機械発注。
										H24	689,250		479,635	209,615	
										H25	352,240		208,932	143,308	25年4月～農業用機械施設の発注。
										H26	296,148		217,320	78,828	26年4月～農業用機械施設の発注。
										H27				0	
										H28				0	
										H29		▲ 204,924	1	▲ 204,925	
										H30		▲ 164,145		▲ 164,145	
										R1		▲ 89,092		▲ 89,092	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	1,443,898	▲ 458,161	980,543	5,194	

（様式2C）

亘理町　　復興交付金事業計画　令和3年度進捗状況報告　総括表

省庁名　農林水産省

令和4年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間 流用額 （国費）	契約済額 （国費相当額）	執行残額 （国費相当額）	事業の進捗状況
11	C－1－1－	農山漁村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）	亘理地区	県	県	直接	完了	117,188	H23～H27	H23	137,000		0	137,000	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成業務発注。
										H24	20,000		101,890	▲ 81,890	
										H25			7,117	▲ 7,117	25年4月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務，6月調査業務発注
										H26			7,502	▲ 7,502	26年5月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務，10,12月調査業務発注
										H27			678	▲ 678	27年12月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注。 28年3月業務完了。
										H28		▲ 39,812		▲ 39,812	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	157,000	▲ 39,812	117,187	1	
14	C－1－1－	農山漁村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）	亘理地区	町	町	直接	完了	29,000	H24～H24	H23				0	
										H24	29,000		23,178	5,822	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	29,000	0	23,178	5,822	
15	C－2－2－	地域交流拠点施設整備事業	吉田地区	町	町	直接	完了	122,505	H24～H25	H23				0	
										H24	91,878		49,907	41,971	
										H25				0	25年5月、完成。
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	91,878	0	49,907	41,971	
33	C－4－4－	亘理町花卉・野菜団地造成事業	逢隈地区	県	町	間接	完了	432,508	H24～H28	H23				0	24年7月～、造成工事・建設工事発注。
										H24	370,316	▲ 11,634	240,006	118,676	
										H25				0	
										H26				0	
										H27			347	▲ 347	27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。 28年8月完了。
										H28				0	
										H29				0	
										H30		▲ 4,336		▲ 4,336	
										R1		▲ 29,965		▲ 29,965	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	370,316	▲ 45,935	240,353	84,028	

（様式2C）

亘理町　　復興交付金事業計画　令和3年度進捗状況報告　総括表

省庁名　農林水産省

令和4年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間 流用額 （国費）	契約済額 （国費相当額）	執行残額 （国費相当額）	事業の進捗状況
34	C－4－5－	亘理町いちご選果場整備事業	浜吉田地区	県	町	間接	完了	742,749	H24～H25	H23				0	24年7月、造成工事発注。24年9月～、設計・建設工事発注。
										H24	732,215		557,060	175,155	
										H25				0	25年10月完成
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30		▲ 175,154		▲ 175,154	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	732,215	▲ 175,154	557,060	1	
35	C－1－2－	農山漁村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）	亘理地区	県	県	直接	継続	24,275,960	H24～R4	H23				0	
										H24	202,500		127,911	74,589	
										H25	2,268,750		1,657,263	611,487	25年5月，工事発注。
										H26	10,384,500		4,642,941	5,741,559	26年4月，工事発注
										H27			4,117,153	▲ 4,117,153	27年7・9・11月，区画整理工事契約。27年10・11月，機械設備工事契約。28年1月，暗渠排水工事等契約。
										H28	2,272,916	58,977	3,828,157	▲ 1,496,264	28年6月，区画整理工事発注。28年9月暗渠排水工事発注。
										H29	1,530,276	1,353,750	1,792,350	1,091,676	29年9月，工事発注。
										H30			873,459	▲ 873,459	30年6月，工事発注。
										R1			455,688	▲ 455,688	元年8月、工事発注。
										R2	112,500		663,085	▲ 550,585	R2年7月工事発注。R2年5月換地業務発注。
										R3		22,800	48,525	▲ 25,725	R3年4月工事発注。
										累計	16,771,442	1,435,527	18,206,532	437	
36	◆ C－1－2－1	農地整備推進支援事業	亘理地区	県	県	直接	完了	28,943	H24～H25	H23				0	24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。
										H24	26,000		14,135	11,865	
										H25	16,320		9,019	7,301	25年4月課題検討業務発注，7月ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ企画運営業務発注
										H26				0	
										H27				0	
										H28		▲ 19,165		▲ 19,165	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	42,320	▲ 19,165	23,154	1	
39	C－1－3－	農山漁村地域復興基盤総合整備事業（水利施設整備事業）	柴鳥地区	県	県	直接	完了	1,840,027	H25～H29	H23				0	
										H24				0	
										H25	37,500		22,504	14,996	25年12月、排水機場工事発注。25年5月、25年9月、委託業務発
										H26	507,750		400,918	106,832	26年4月排水機場工事発注。26年7,9,10月委託業務発注。26年
										H27	538,500		660,328	▲ 121,828	
										H28	450,000		296,270	153,730	
										H29				0	
										H30		▲ 71,300		▲ 71,300	
										R1		▲ 82,430		▲ 82,430	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	1,533,750	▲ 153,730	1,380,020	0	

（様式2C）

亘理町　　復興交付金事業計画　令和3年度進捗状況報告　総括表

省庁名　農林水産省

令和4年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間 流用額 （国費）	契約済額 （国費相当額）	執行残額 （国費相当額）	事業の進捗状況
40	C－1－4－	農山漁村地域復興基盤総合整備事業（漁港環境整備事業）	荒浜地区	県	県	直接	完了	202,298	H24～H29	H23				0	
										H24	22,350		0	22,350	
										H25	126,600		13,850	112,750	25年12月、調査業務・設計業務発注。
										H26			0	0	
										H27				0	28年3月工事発注
										H28	19,125		65,968	▲ 46,843	
										H29			71,806	▲ 71,806	
										H30				0	
										R1				0	
										R2		▲ 16,351		▲ 16,351	
										R3				0	
										累計	168,075	▲ 16,351	151,624	100	
43	C－2－3－	地域資源活用総合交流施設整備事業	荒浜地区	町	町	直接	完了	295,039	H25～H26	H23				0	
										H24				0	
										H25	221,279		28,487	192,792	25年7月、実施設計発注。26年1月、建築工事発注。
										H26			182,497	▲ 182,497	26年9月、完成。
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	221,279	0	210,984	10,295	
44	C－7－1－	水産業共同利用施設復興整備事業（漁具倉庫）	荒浜地区	町	町	直接	完了	212,339	H26～H27	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26	159,254		152,418	6,836	26年5月、実施設計発注。26年12月、建築工事発注。
										H27				0	27年6月、完成。
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	159,254	0	152,418	6,836	
45	C－7－2－	水産業共同利用施設復興整備事業（水産加工流通施設）	荒浜地区	町	町	直接	完了	1,470,000	H25～H30	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26	1,010,625			1,010,625	
										H27				0	28年2月選定委員会、28年3月、交付決定
										H28				0	29年3月交付決定取り消し。
										H29				0	30年1月選定委員会、30年2月、4団体交付決定、30年5月、再公募
										H30			924,394	▲ 924,394	31年3月、完成
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	1,010,625	0	924,394	86,231	

（様式2C）

亘理町　　復興交付金事業計画　令和3年度進捗状況報告　総括表

省庁名　農林水産省

令和4年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間 流用額 （国費）	契約済額 （国費相当額）	執行残額 （国費相当額）	事業の進捗状況
46	◆ C ― 4 ― 2 ― 1	復興事業に係る資材運搬路補修事業	角田市内	町	町	直接	完了	3,410	H26 ～ H26	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26	2,728		2,709	19	26年9月、完成。
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	2,728	0	2,709	19	
52	C ― 7 ― 3 ―	水産業共同利用施設復興整備事業（放置艇収容施設）	荒浜地区	町	町	直接	完了	429,680	H26 ～ H29	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26	18,750		12,069	6,681	27年3月、実施設計発注
										H27			5,860	▲ 5,860	
										H28	303,510		112,507	191,003	29年1月、工事発注。
										H29			163,507	▲ 163,507	30年3月　完成
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	322,260	0	293,943	28,317	

（様式2C）

亘理町　　復興交付金事業計画　令和3年度進捗状況報告　総括表

省庁名　農林水産省

令和4年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間 流用額 （国費）	契約済額 （国費相当額）	執行残額 （国費相当額）	事業の進捗状況
								市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	179,965	0	127,651	52,314	
										H25	221,279	0	28,609	192,670	
										H26	1,191,357	0	349,693	841,664	
										H27	0	0	5,860	▲ 5,860	
										H28	303,510	0	112,507	191,003	
										H29	0	0	163,507	▲ 163,507	
										H30	0	0	924,394	▲ 924,394	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								2,640,756	市町村交付分　計		1,896,111	0	1,712,221	183,890	
								都道県 交付分	各年度 別合計	H23	324,644	0	146,211	178,433	
										H24	10,509,683	0	8,710,178	1,799,505	
										H25	2,801,410	0	2,017,003	784,407	
										H26	11,188,398	0	5,268,681	5,919,717	
										H27	538,500	0	4,806,379	▲ 4,267,879	
										H28	2,742,041	0	4,190,389	▲ 1,448,348	
										H29	1,530,276	0	1,864,160	▲ 333,884	
										H30	0	▲ 414,935	873,459	▲ 1,288,394	
										R1	0	▲ 201,487	455,688	▲ 657,175	
										R2	112,500	▲ 16,351	663,085	▲ 566,936	
										R3	0	22,800	48,525	▲ 25,725	
								38,808,985	都道県交付分　計		29,747,452	▲ 609,973	29,043,758	93,721	
								市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	324,644	0	146,211	178,433	
										H24	10,689,648	0	8,837,829	1,851,819	
										H25	3,022,689	0	2,045,612	977,077	
										H26	12,379,755	0	5,618,374	6,761,381	
										H27	538,500	0	4,812,239	▲ 4,273,739	
										H28	3,045,551	0	4,302,896	▲ 1,257,345	
										H29	1,530,276	0	2,027,667	▲ 497,391	
										H30	0	▲ 414,935	1,797,853	▲ 2,212,788	
										R1	0	▲ 201,487	455,688	▲ 657,175	
										R2	112,500	▲ 16,351	663,085	▲ 566,936	
										R3	0	22,800	48,525	▲ 25,725	
								41,449,741	合計		31,643,563	▲ 609,973	30,755,979	277,611	

（様式2D）

亘理町　　復興交付金事業計画　令和3年度進捗状況報告　総括表

省庁名　　国土交通省

令和4年3月末時点

（千円）

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 （国費）	事業間 流用額 （国費）	契約済額 （国費相当額）	執行残額 （国費相当額）	事業の進捗状況
3		D	―	4	―	1	―		災害公営住宅整備事業	荒浜・吉田・亘理地区	町	町	直接	完了	12,577,218	H23	～	H27	H23	140,892		90,824	50,068	24年6月、用地測量発注。24年8月、用地買収開始。24年12月、整地工事発注。496戸整備予定
																			H24	6,441,596		703,118	5,738,478	
																			H25	6,350,145		3,146,116	3,204,029	25年9月、25年10月、整備協定締結。整備戸数477戸に見直し。
																			H26			6,691,111	▲ 6,691,111	27年6月、災害公営住宅完成
																			H27			358,122	▲ 358,122	
																			H28		▲ 1,765,722		▲ 1,765,722	
																			H29				0	
																			H30		▲ 161,845		▲ 161,845	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	12,932,633	▲ 1,927,567	10,989,291	15,775	
4	◆	D	―	4	―	1	―	1	災害公営住宅駐車場整備事業	荒浜・吉田・亘理地区	町	町	直接	完了	71,228	H23	～	H27	H23	13,600			13,600	
																			H24	110,000			110,000	
																			H25			17,930	▲ 17,930	
																			H26			30,457	▲ 30,457	26年9月、荒浜西木倉完成。27年3月、亘理下茨田・亘理上浜街道完成。
																			H27			796	▲ 796	
																			H28		▲ 66,617		▲ 66,617	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	123,600	▲ 66,617	49,183	7,800	
5		D	―	14	―	1	―		造成宅地滑動崩落緊急対策事業	長瀞地区	町	町	直接	完了	42,000	H24	～	H25	H23				0	24年6月、本体工事発注。
																			H24	31,500		24,412	7,088	
																			H25			6,413	▲ 6,413	25年6月、完了。
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	31,500	0	30,825	675	
6		D	―	23	―	1	―		防災集団移転促進事業（実施計画策定費）	荒浜・吉田浜・大畑浜地区	町	町	直接	完了	287,879	H24	～	H24	H23				0	24年5月、実施計画発注。25年3月、完了。
																			H24	270,825		213,242	57,583	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30		▲ 54,915		▲ 54,915	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	270,825	▲ 54,915	213,242	2,668	

（様式2D）

亘理町　　復興交付金事業計画　令和3年度進捗状況報告　総括表

省庁名　　国土交通省

令和4年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間 流用額 （国費）	契約済額 （国費相当額）	執行残額 （国費相当額）	事業の進捗状況
12	D－1－1－	道路事業（市街地相互の接続道路）	（一）荒浜港今泉線（堤防部）	県	県	直接	完了	1,520,998	H23～H29	H23	16,275		0	16,275	
										H24	620,000		0	620,000	
										H25	387,500		533,567	▲ 146,067	25年12月国交省協定締結。
										H26	77,500		484,602	▲ 407,102	25年12月道路改良工事契約。
										H27	0		▲ 109,829	109,829	－
										H28	77,500		266,542	▲ 189,042	28年7月工事委託契約締結。29年2月改良工事契約。
										H29			3,891	▲ 3,891	30年1月工事完成。
										H30		▲ 2		▲ 2	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	1,178,775	▲ 2	1,178,773	0	
13	D－1－2－	道路事業（市街地相互の接続道路）	（一）荒浜港今泉線（一般部）	県	県	直接	完了	438,852	H23～H27	H23	3,100		0	3,100	24年6月道路詳細設計契約。24年10月函渠詳細設計契約。24年11月用地測量契約。
										H24	77,500		29,196	48,304	
										H25	178,250		197,896	▲ 19,646	25年6月用地買収開始。26年1月工事契約。
										H26	220,875	▲ 139,500	96,743	▲ 15,368	26年8月道路改良工事契約。
										H27	0		16,275	▲ 16,275	28年1月完成・供用開始。
										H28				0	－
										H29				0	
										H30		▲ 115		▲ 115	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	479,725	▲ 139,615	340,110	0	
16	D－1－1－	荒浜大通線道路整備事業（市街地相互の接続道路）	荒浜地区	町	町	直接	完了	2,151,000	H24～R2	H23				0	24年8月、調査測量設計発注。
										H24	77,500		70,877	6,623	
										H25	271,250		162,655	108,595	
										H26	240,250		71,752	168,498	27年1月　工事発注
										H27	447,950		218,491	229,459	
										H28	192,200		245,764	▲ 53,564	
										H29		437,875	190,420	247,455	
										H30			227,925	▲ 227,925	
										R1			63,550	▲ 63,550	
										R2			196,789	▲ 196,789	
										R3				0	
										累計	1,229,150	437,875	1,448,223	218,802	
17	D－1－2－	荒浜江下線道路整備事業（市街地相互の接続道路）	荒浜地区	町	町	直接	完了	1,759,000	H24～R2	H23				0	24年8月、調査測量設計発注。
										H24	77,500		56,858	20,642	
										H25	232,500		143,363	89,137	
										H26	310,000			310,000	用地買収、27年2月　工事発注
										H27			83,328	▲ 83,328	
										H28	185,891	92,665	217,745	60,811	
										H29		464,667	128,856	335,811	
										H30			146,600	▲ 146,600	
										R1			265,406	▲ 265,406	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	805,891	557,332	1,042,156	321,067	

（様式2D）

亘理町　　復興交付金事業計画　令和3年度進捗状況報告　総括表

省庁名　　国土交通省

令和4年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間 流用額 （国費）	契約済額 （国費相当額）	執行残額 （国費相当額）	事業の進捗状況
18	D－1－3－	五十刈線道路整備事業（市街地相互の接続道路）	吉田地区	町	町	直接	完了	1,947,000	H24～R2	H23				0	24年9月、調査測量設計発注。
										H24	116,250		56,632	59,618	
										H25	232,500		27,019	205,481	用地買収
										H26	232,500		54,008	178,492	物件補償、27年2月　工事発注
										H27	84,475		261,959	▲ 177,484	
										H28	277,450		160,363	117,087	
										H29		565,750	87,691	478,059	
										H30			151,768	▲ 151,768	
										R1			135,279	▲ 135,279	
										R2			416,447	▲ 416,447	
										R3				0	
										累計	943,175	565,750	1,351,166	157,759	
19	D－1－4－	野地流線道路整備事業（市街地相互の接続道路）	吉田地区	町	町	直接	完了	436,800	H24～H30	H23				0	24年8月、調査測量設計発注。
										H24	34,875		34,875	0	
										H25	31,000		21,609	9,391	
										H26	116,250			116,250	
										H27	116,250		112,439	3,811	27年8月、工事発注。
										H28	40,145		130,897	▲ 90,752	
										H29			11,351	▲ 11,351	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	338,520	0	311,171	27,349	
20	D－1－6－	橋本堀添線道路整備事業（市街地相互の接続道路）	吉田地区	町	町	直接	完了	3,517,842	H24～R2	H23				0	24年9月、調査測量設計発注。
										H24	117,800		43,405	74,395	
										H25	290,625		96,582	194,043	
										H26	465,000		434,673	30,327	26年12月　工事発注(3工区)
										H27	386,725		210,607	176,118	
										H28		1,256,949	464,136	792,813	
										H29		209,228	684,794	▲ 475,566	
										H30			368,837	▲ 368,837	
										R1			197,276	▲ 197,276	
										R2			139,318	▲ 139,318	
										R3				0	
										累計	1,260,150	1,466,177	2,639,628	86,699	
21	D－13－1－	住宅・建築物安全ストック形成事業	荒浜・吉田地区	町	町	直接	完了	140,988	H24～H29	H23				0	24年10月、補助金交付開始。
										H24	369,045		9,047	359,998	
										H25	295,236		72,547	222,689	
										H26			12,542	▲ 12,542	
										H27			11,604	▲ 11,604	
										H28				0	
										H29		▲ 464,667		▲ 464,667	
										H30		▲ 93,873		▲ 93,873	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	664,281	▲ 558,540	105,740	1	

（様式2D）

亘理町　　復興交付金事業計画　令和3年度進捗状況報告　総括表

省庁名　　国土交通省

令和4年3月末時点

（千円）

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 （国費）	事業間 流用額 （国費）	契約済額 （国費相当額）	執行残額 （国費相当額）	事業の進捗状況
22		D	－	20	－	1	－		復興まちづくり 総合支援事業	荒浜・吉 田地区	町	町	直接	完了	73,680	H24	～	H27	H23				0	24年7月、支援業務発注。25年3月、ハザードマップ策定発注。
																			H24	30,217		26,446	3,771	
																			H25	25,042		11,916	13,126	25年4月、支援業務発注。26年3月、ハザードマップ策定完了。
																			H26				0	
																			H27			729	▲ 729	27年5月、支援業務発注。
																			H28				0	28年3月、支援業務完了。
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	55,259	0	39,091	16,168	
23	◆	D	－	20	－	1	－	1	防災まちづくり 計画策定事業	荒浜・吉 田地区	町	町	直接	完了	14,300	H24	～	H25	H23				0	24年9月、計画策定発注。
																			H24	11,440		10,836	604	
																			H25				0	26年3月、完了。
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	11,440	0	10,836	604	
24		D	－	20	－	2	－		地域防災施設 整備事業	荒浜・吉 田地区	町	町	直接	廃止	10,500	H24	～	H27	H23				0	
																			H24	7,875			7,875	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	7,875	0	0	7,875	
25		D	－	21	－	2	－		下水道整備事 業	吉田地区	町	町	直接	完了	152,000	H24	～	H25	H23				0	24年11月、25年1月、25年2月、本体工事発注。
																			H24	81,750		77,834	3,916	
																			H25	32,250		32,029	221	25年8月、26年3月、本体工事発注。
																			H26				0	26年5月完了
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	114,000	0	109,863	4,137	

（様式2D）

亘理町　　復興交付金事業計画　令和3年度進捗状況報告　総括表

省庁名　　国土交通省

令和4年3月末時点

（千円）

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 （国費）	事業間 流用額 （国費）	契約済額 （国費相当額）	執行残額 （国費相当額）	事業の進捗状況
26		D	－	23	－	2	－		防災集団移転促進事業(荒浜中野)	荒浜地区	町	町	直接	完了	1,218,455	H24	～	H30	H23				0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買収開始。25年3月、移転元地買取開始。
																			H24	1,054,536		203,385	851,151	
																			H25	1,201,590		577,229	624,361	25年5月、造成工事発注。
																			H26			80,458	▲ 80,458	26年5月　造成完了
																			H27			86,964	▲ 86,964	26年6月～移転者支援
																			H28		▲ 21,875	13,762	▲ 35,637	
																			H29		▲ 1,069,796	4,481	▲ 1,074,277	
																			H30		▲ 98,306		▲ 98,306	31年3月、完了
																			R1				0	
																			R2			▲ 56,486	56,486	土地売却分(交付金対象）▲56,486千円
																			R3				0	
																			累計	2,256,126	▲ 1,189,977	909,793	156,356	
27		D	－	23	－	3	－		防災集団移転促進事業（亘理江下）	亘理地区	町	町	直接	完了	4,729,882	H24	～	R2	H23				0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年2月、用地買収開始。25年3月、移転元地買取開始。
																			H24	1,982,977		1,339,678	643,299	
																			H25	2,030,053		1,901,373	128,680	25年6月、造成工事発注。
																			H26	321,560		267,909	53,651	26年5月　造成完了
																			H27			273,991	▲ 273,991	26年6月～移転者支援
																			H28			32,597	▲ 32,597	
																			H29			18,901	▲ 18,901	
																			H30				0	31年3月、完了
																			R1				0	
																			R2		▲ 195,946	▲ 297,158	101,212	土地売却分(交付金対象）▲345,146千円
																			R3				0	
																			累計	4,334,590	▲ 195,946	3,537,291	601,353	
28	◆	D	－	23	－	3	－	1	復興関連盛土材確保事業	亘理地区	町	町	直接	完了	677,065	H24	～	R2	H23				0	24年11月、支障木伐採業務発注。25年3月、本体工事発注。
																			H24	280,800		129,954	150,846	
																			H25			75,317	▲ 75,317	25年9月、積込開始。
																			H26			47,941	▲ 47,941	地山切崩し
																			H27	194,870		78,549	116,321	地山切崩し
																			H28		30,565	56,073	▲ 25,508	地山切崩し
																			H29		35,416	70,174	▲ 34,758	
																			H30			23,333	▲ 23,333	
																			R1			10,766	▲ 10,766	
																			R2			19,962	▲ 19,962	
																			R3				0	
																			累計	475,670	65,981	512,069	29,582	
29		D	－	23	－	4	－		防災集団移転促進事業（吉田舟入北）	吉田地区	町	町	直接	完了	1,047,816	H24	～	R2	H23				0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買収開始。25年3月、移転元地買取開始。
																			H24	402,286		178,130	224,156	
																			H25	318,607		535,935	▲ 217,328	25年6月、造成工事発注。26年3月、造成完了。
																			H26			97,842	▲ 97,842	26年4月～移転者支援
																			H27			91,521	▲ 91,521	
																			H28			9,803	▲ 9,803	
																			H29			3,608	▲ 3,608	
																			H30				0	31年3月、完了
																			R1				0	
																			R2		195,946	▲ 84,063	280,009	土地売却分(交付金対象）▲84,063千円
																			R3				0	
																			累計	720,893	195,946	832,776	84,063	

（様式2D）

亘理町　　復興交付金事業計画　令和3年度進捗状況報告　総括表

省庁名　　国土交通省

令和4年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間 流用額 （国費）	契約済額 （国費相当額）	執行残額 （国費相当額）	事業の進捗状況
30	D － 23 － 5 －	防災集団移転促進事業（吉田南河原）	吉田地区	町	町	直接	完了	933,525	H24 ～ R2	H23				0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買収開始。25年3月、移転元地買取開始。
										H24	264,980		150,747	114,233	
										H25	367,746		555,113	▲ 187,367	25年6月、造成工事発注。26年3月、造成完了。
										H26	58,329		55,486	2,843	27年4月～移転者支援
										H27			40,001	▲ 40,001	
										H28		21,875	12,205	9,670	
										H29			3,282	▲ 3,282	
										H30				0	31年3月、完了
										R1				0	
										R2		103,904	▲ 77,242	181,146	土地売却分(交付金対象）▲77,242千円
										R3				0	
										累計	691,055	125,779	739,592	77,242	
31	D － 23 － 6 －	防災集団移転促進事業（吉田上塚）	吉田地区	町	町	直接	完了	190,772	H24 ～ H30	H23				0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買収開始。25年3月、移転元地買取開始。
										H24	141,876		25,942	115,934	
										H25	99,901		70,080	29,821	25年6月、造成工事発注。25年11月、造成完了。
										H26			6,168	▲ 6,168	25年12月～移転者支援
										H27			7,348	▲ 7,348	
										H28			4,872	▲ 4,872	
										H29			464	▲ 464	
										H30		▲ 74,852		▲ 74,852	31年3月、完了
										R1				0	
										R2			▲ 23,409	23,409	土地売却分(交付金対象）▲23,409千円
										R3				0	
										累計	241,777	▲ 74,852	91,465	75,460	
32	D － 23 － 7 －	防災集団移転促進事業（吉田大谷地）	吉田地区	町	町	直接	完了	396,613	H24 ～ H30	H23				0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。24年11月、用地買収開始。25年2月、付帯工事発注。25年3月、移転元地買取開始。
										H24	267,367		83,443	183,924	
										H25	179,822		185,893	▲ 6,071	25年6月、造成工事発注。26年2月、造成完了。
										H26	3,749		23,015	▲ 19,266	26年3月～移転者支援
										H27			16,759	▲ 16,759	
										H28			1,990	▲ 1,990	
										H29			1,158	▲ 1,158	
										H30				0	31年3月、完了
										R1				0	
										R2		▲ 103,904	▲ 33,205	▲ 70,699	土地売却分(交付金対象）▲33,205千円
										R3				0	
										累計	450,938	▲ 103,904	279,053	67,981	
37	★ F － 2 － 1 － 1	市街地復興効果促進事業		町			完了	3,959,293	H24 ～ R2	H23				0	24年10月、当初提出。24年11月、25年1月、25年2月、変更提出。
										H24	1,647,788		90,568	1,557,220	
										H25			346,272	▲ 346,272	25年4月、25年6月、26年1月、26年3月、変更提出。
										H26			393,632	▲ 393,632	26年6月、27年2月、27年3月、変更提出。
										H27	2,364,823		436,900	1,927,923	27年4月、27年8月、27年9月、27年12月、28年3月、変更提出。
										H28			330,763	▲ 330,763	29年2月、変更提出。
										H29		▲ 437,875	73,835	▲ 511,710	29年8月、29年12月、変更提出。
										H30			97,744	▲ 97,744	30年5月、30年10月、30年11月、31年1月、変更提出。
										R1		▲ 384,061	476,504	▲ 860,565	R1年9月、R1年11月、R2年1月、R2年2月、変更提出。
										R2		▲ 23,241	298,467	▲ 321,708	
										R3				0	
										累計	4,012,611	▲ 845,177	2,544,685	622,749	

（様式2D）

亘理町　　復興交付金事業計画　令和3年度進捗状況報告　総括表

省庁名　　国土交通省

令和4年3月末時点

（千円）

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 （国費）	事業間 流用額 （国費）	契約済額 （国費相当額）	執行残額 （国費相当額）	事業の進捗状況
41		D	―	1	―	3	―		道路事業（市街地相互の接続道路）	（一）荒浜港今泉線（鳥の海）	県	県	直接	完了	691,226	H24	～	H29	H23				0	25年3月道路詳細設計契約。
																			H24	38,750		15,624	23,126	
																			H25	201,500		7,497	194,003	26年1月用地測量契約。
																			H26	124,000	139,500	182,929	80,571	26年10月道路改良工事契約。
																			H27	77,500		56,077	21,423	28年1月仮設道路撤去工事契約。
																			H28			272,964	▲ 272,964	28年10月改良工事契約。28年12月舗装工事契約。
																			H29			609	▲ 609	30年2月工事完成。
																			H30		▲ 45,550		▲ 45,550	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	441,750	93,950	535,700	0	
42	★	F	―	4	―	1	―	1	市街地復興効果促進事業（県分）	亘理町	県	県	直接	完了	66,978	H25	～	R2	H23				0	
																			H24				0	
																			H25	164,778		5,160	159,618	
																			H26			13,464	▲ 13,464	
																			H27				0	
																			H28			0	0	
																			H29			17,855	▲ 17,855	
																			H30			0	0	
																			R1		▲ 81,860	▲ 8,824	▲ 73,036	
																			R2		▲ 29,335		▲ 29,335	
																			R3				0	
																			累計	164,778	▲ 111,195	27,655	25,928	
47	◆	D	―	4	―	1	―	2	災害公営住宅（戸建て形式）駐車場整備事業	荒浜・吉田・亘理地区	町	町	直接	完了	19,400	H26	～	H26	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	15,520		8,916	6,604	27年3月、完成
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	15,520	0	8,916	6,604	
48		D	―	5	―	1	―		災害公営住宅家賃低廉化事業	荒浜・吉田・亘理地区	町	町	直接	完了	2,070,795	H26	～	R2	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	56,447		28,708	27,739	26年10月より順次入居開始
																			H27	338,715		281,111	57,604	
																			H28	314,458	416,108	361,356	369,210	
																			H29		230,529	342,294	▲ 111,765	
																			H30		408,939	399,834	9,105	
																			R1		46,326	352,005	▲ 305,679	
																			R2		420	46,633	▲ 46,213	
																			R3				0	
																			累計	709,620	1,102,322	1,811,941	1	

（様式2D）

亘理町　　復興交付金事業計画　令和3年度進捗状況報告　総括表

省庁名　国土交通省

令和4年3月末時点

（千円）

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 （国費）	事業間 流用額 （国費）	契約済額 （国費相当額）	執行残額 （国費相当額）	事業の進捗状況
49		D	－	6	－	1	－		東日本大震災特別家賃低減事業	荒浜・吉田・亘理地区	町	町	直接	完了	272,276	H26	～	R2	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	6,722		3,648	3,074	26年10月より順次入居開始
																			H27	38,478		33,869	4,609	
																			H28	45,095	36,052	40,337	40,810	
																			H29		28,873	38,772	▲ 9,899	
																			H30		28,622	34,147	▲ 5,525	
																			R1		20,362	29,612	▲ 9,250	
																			R2			16,808	▲ 16,808	
																			R3				0	
																			累計	90,295	113,909	197,193	7,011	
50	◆	D	－	23	－	2	－	1	移転元地への商業施設の集積事業	荒浜地区	町	町	直接	完了	27,143	H26	～	H26	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	21,714		21,615	99	26年9月、造成発注。27年3月、完了。
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	21,714	0	21,615	99	
51		D	－	22	－	1	－		防災公園整備事業	荒浜・吉田地区	町	町	直接	完了	1,453,202	H26	～	H29	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	105,300		79,087	26,213	26年9月、測量設計発注
																			H27	984,601		492,210	492,391	27年12月工事発注
																			H28			389,053	▲ 389,053	29年度中完了予定。
																			H29			40,053	▲ 40,053	29年度完了。
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	1,089,901	0	1,000,403	89,498	
53	◆	D	－	4	－	1	－	3	災害公営住宅関連道路整備事業	亘理地区	町	町	直接	完了	353,193	H26	～	H28	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	141,277			141,277	
																			H27	141,276		126,994	14,282	27年11月、工事発注
																			H28			96,956	▲ 96,956	29年3月、工事完了。
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	282,553	0	223,950	58,603	

（様式2D）

亘理町　　復興交付金事業計画　令和3年度進捗状況報告　総括表

省庁名　　国土交通省

令和4年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間 流用額 （国費）	契約済額 （国費相当額）	執行残額 （国費相当額）	事業の進捗状況
54	D－21－3－	荒浜雨水ポンプ場吐出槽改良事業	荒浜地区	町	町	直接	完了	40,000	H26～H28	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26	7,500		7,290	210	27年4月、調査測量設計発注。27年12月工事発注。
										H27	22,500		15,474	7,026	
										H28				0	28年6月、工事完了。
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										累計	30,000	0	22,764	7,236	
55	D－5－2－	災害公営住宅家賃低廉化事業（補助率変更分）	荒浜・吉田・亘理地区	町	町	直接	完了	463,711	R1～R2	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30		46,230		46,230	
										R1		317,373	45,708	271,665	
										R2		22,821	340,716	▲ 317,895	
										R3				0	
										累計	0	386,424	386,424	0	

（様式2D）

亘理町　　復興交付金事業計画　令和3年度進捗状況報告　総括表

省庁名　　国土交通省

令和4年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間 流用額 （国費）	契約済額 （国費相当額）	執行残額 （国費相当額）	事業の進捗状況
								市町村 交付分	各年度 別合計	H23	154,492	0	90,824	63,668	
										H24	13,820,783	0	3,529,429	10,291,354	
										H25	11,958,267	0	7,985,391	3,972,876	
										H26	2,102,118	0	8,416,258	▲ 6,314,140	
										H27	5,120,663	0	3,239,766	1,880,897	
										H28	1,055,239	0	2,568,672	▲ 1,513,433	
										H29	0	0	1,700,134	▲ 1,700,134	
										H30	0	0	1,450,188	▲ 1,450,188	
										R1	0	0	1,576,106	▲ 1,576,106	
										R2	0	0	903,577	▲ 903,577	
										R3	0	0	0	0	
								41,034,576	市町村交付分　計		34,211,562	0	31,460,345	2,751,217	
								都道県 交付分	各年度 別合計	H23	19,375	0	0	19,375	
										H24	736,250	0	44,820	691,430	
										H25	932,028	0	744,120	187,908	
										H26	422,375	0	777,738	▲ 355,363	
										H27	77,500	0	▲ 37,477	114,977	
										H28	77,500	0	539,506	▲ 462,006	
										H29	0	0	22,355	▲ 22,355	
										H30	0	▲ 45,667	0	▲ 45,667	
										R1	0	▲ 81,860	▲ 8,824	▲ 73,036	
										R2	0	▲ 29,335	0	▲ 29,335	
										R3	0	0	0	0	
								2,718,054	都道県交付分　計		2,265,028	▲ 156,862	2,082,238	25,928	
								市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	173,867	0	90,824	83,043	
										H24	14,557,033	0	3,574,249	10,982,784	
										H25	12,890,295	0	8,729,511	4,160,784	
										H26	2,524,493	0	9,193,996	▲ 6,669,503	
										H27	5,198,163	0	3,202,289	1,995,874	
										H28	1,132,739	0	3,108,178	▲ 1,975,439	
										H29	0	0	1,722,489	▲ 1,722,489	
										H30	0	▲ 45,667	1,450,188	▲ 1,495,855	
										R1	0	▲ 81,860	1,567,282	▲ 1,649,142	
										R2	0	▲ 29,335	903,577	▲ 932,912	
										R3	0	0	0	0	
								43,752,630	合計		36,476,590	▲ 156,862	33,542,583	2,777,145	

（様式2E）

亘理町　　復興交付金事業計画　令和3年度進捗状況報告　総括表

省庁名　環境省

令和4年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間 流用額 （国費）	契約済額 （国費相当額）	執行残額 （国費相当額）	事業の進捗状況
38	E－1－1－	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	荒浜・吉田・亘理・逢隈地区	町	町	直接	完了	49,266	H24～H28	H23				0	25年2月、補助金交付開始。
										H24	3,105		1,119	1,986	
										H25	12,730		11,287	1,443	
										H26	21,114		9,299	11,815	
										H27			9,435	▲ 9,435	
										H28			559	▲ 559	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3					
										累計	36,949	0	31,699	5,250	
								市町村交付分	各年度別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	3,105	0	1,119	1,986	
										H25	12,730	0	11,287	1,443	
										H26	21,114	0	9,299	11,815	
										H27	0	0	9,435	▲ 9,435	
										H28	0	0	559	▲ 559	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								49,266	市町村交付分　計		36,949	0	31,699	5,250	
								都道県交付分	各年度別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								0	都道県交付分　計		0	0	0	0	
								市町村都道県計	各年度別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	3,105	0	1,119	1,986	
										H25	12,730	0	11,287	1,443	
										H26	21,114	0	9,299	11,815	
										H27	0	0	9,435	▲ 9,435	
										H28	0	0	559	▲ 559	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								49,266	合計		36,949	0	31,699	5,250	